



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 993/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/10/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/10/2011**.

Θέμα 4^ο

Εισηγήση για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Λαούτατση, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του Θέματος σας θέτουμε υπ' όψιν τα εξής:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΤΥ 9251/οικ/19.1.2007 απόφαση της Δ.Τ.Υ Ν.Α.Α.Α.
2. Το έργο προϋπολογισμού 910.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ν.Α.Α.Α. κατά 60% και κατά 40% από τον Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με την από 19-11-2007 προγραμματική σύμβαση.
3. Η δημοπρασία διεξήχθη στις 18 /12/2007.
4. Ανάδοχος αναδείχθηκε η **Κ/ΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΦΡΑΓΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** με την υπ' αυτής προσφορά των **571.120,00 €**. δηλαδή με έκπτωση 12,00%.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14/03/2008 ποσού 656.788.,00 € εκ των οποίων ποσό για αναθεώρηση 16.153,28 € και ποσό για Φ.Π.Α. 127.858,84 €.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 08/03/2009.

7. Λόγω καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας επειδή στο οικόπεδο του Δήμου δεν είχε συντελεσθεί απαλλοτρίωση το έργο πήρε παρατάσεις μέχρι 20/07/2010.
8. Την 06/08/2010 έγινε τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ν.Α.Α.Α. και Δήμου Αχαρνών, με την οποία η Ν.Α.Α.Α. ανέλαβε εξολοκλήρου τις οικονομικές υποχρεώσεις του έργου, λόγω αδυναμίας του δήμου Αχαρνών, συμπεριλαμβανομένου και του 3^{ου} λογαριασμού.
9. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με το αρ. πρωτ. 2/56900/0026 έγγραφό του δεν συναίνεσε στην πληρωμή του 3^{ου} Λογαριασμού του έργου επειδή είχε κατατεθεί πριν την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
10. Επειδή δεν πληρώθηκε ο 3^{ος} Λογαριασμός του έργου λόγω μη οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών η Ανάδοχος εταιρεία έκανε αίτημα διακοπής εργασιών που έγινε αποδεκτό με την αρ. πρωτ. Τ.Υ. 5953/20-07-2010 απόφαση Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α.
11. Με την από 29/07/2011 ο ανάδοχος υπόβαλε αίτηση παράτασης έως 30/12/2011.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση του κτιρίου Βρεφονηπιακός Σταθμός Αχαρνών. Το κτίριο περιλαμβάνει κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο, ισόγειο και Ά όροφο, με διαμόρφωση, διαρρύθμιση και φύτευση του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αχαρνών με το αρ. πρωτ. 629 έγγραφό του διαβεβαίωσε την υπηρεσία μας και τον Ανάδοχο ότι θα ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις ώστε να πληρωθεί ο 3^{ος} Λογαριασμός μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2011. Κατόπιν τούτου και προκειμένου να μην προβούμε σε διάλυση εργολαβίας που έχει ως αποτέλεσμα την απαξίωση του μέχρι σήμερα εκτελεσθέντος (80%) έργου ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι 30/12/2011 έτσι ώστε μετά την πληρωμή του 3^{ου} Λογαριασμού να προχωρήσει σε επανέναρξη εργασιών και ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών για την άρτια περαίωση του έργου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- 1) Ο ανάδοχος με την από 29/07/2011 αίτηση του ζητάει παράταση μέχρι τις 30-12-2011 για το υπόλοιπο έργο.
- 2) Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 3) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8/α ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 30/12/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» έως τις 30/12/2011.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου ψηφίζει θετικά με την επισήμανση να μη δοθεί άλλη παράταση: «πρέπει να λειτουργήσει ο σταθμός επιτέλους».

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία