



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1460/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 9^ο

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «**ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψιν τα εξής :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΤΥ 9251/οικ/19.01.2007 απόφαση της Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Α.Α.
2. Το έργο προϋπολογισμού 910.000,00 € χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Ν.Α.Α.Α. κατά 60% και κατά 40% από το Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με την από 19-11-2011 προγραμματική σύμβαση.
3. Η δημοπρασία διεξήχθη στις 18/12/2007
4. Ανάδοχος αναδείχθηκε η **Κ/Ε ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΦΡΑΓΚΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** με την υπ' αυτής προσφορά των 571.120,00 € . δηλαδή με έκπτωση 12%

5. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 14/03/2008 ποσού 656.788,00 € εκ των οποίων ποσό για αναθεώρηση 16.153,00 € και ποσό 127.858,84 € για Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 08/03/2009.
7. Λόγω καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής αδείας επειδή το οικόπεδο του Δήμου δεν είχε συντελεστή απαλλοτρίωσης το έργο πήρε παρατάσεις έως 20/07/2010.
8. Την 06/08/2010 έγινε τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Α.Α. και του Δήμου Αχαρνών , με την οποία η Ν.Α.Α.Α. , ανέλαβε εξολοκλήρου τις οικονομικές υποχρεώσεις του έργου , λόγω αδυναμίας του Δήμου Αχαρνών , συμπεριλαμβανομένου και του 3^{ου} λογαριασμού.
9. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με το αρ. πρωτ. 2/56900/0026 έγγραφό δεν συναίνεσε στην πληρωμή του 3^{ου} λογαριασμού του έργου επειδή είχε κατατεθεί πριν την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης .
10. Επειδή δεν πληρώθηκε ο 3^{ος} λογαριασμός του έργου λόγω μη οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Αχαρνών η Ανάδοχος Κ/Ξ έκανε αίτημα διακοπής εργασιών που έγινε αποδεκτό με την αρ. πρωτ. Τ.Υ. 5953/20-07-2010 απόφαση Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α.
11. Την 16/12/2011 ο ανάδοχος παρέλαβε ένταλμα για την πληρωμή του 3^{ου} λογαριασμού από την Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
12. Με την από 16/12/2011 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για παράταση έως 30/05/2012 .

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Κατασκευή και πλήρη αποπαιράτωση του κτιρίου Βρεφονηπιακός σταθμός Αχαρνών. Το κτίριο περιλαμβάνει κατασκευή διώροφου κτιρίου με υπόγειο , ισόγειο και Α όροφο , με διαμόρφωση , διαρύθμιση και φύτευση του περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης .

III ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων του Δήμου Αχαρνών και την παραλαβή του εντάλματος του 3^{ου} λογαριασμού , ο ανάδοχος αιτήθηκε να προχωρήσει σε επανέναρξη εργασιών και παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών προκειμένου να ανασυγκροτήσει το εργοτάξιο και να ολοκληρώσει τις εργασίες για την άρτια περαίωση του έργου.

και επειδή:

- 1) Ο ανάδοχος με την από 16-12-2011 υπέβαλλε αίτηση που ζητάει παράταση εργασιών μέχρι τις 30-05-2012 για το υπόλοιπο έργο .
- 2) Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 3) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8/α ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 30/05/2012 .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ » έως τις 30/05/2012.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα Ζαφειρίου ψηφίζει θετικά με την παρατήρηση να μην δοθεί άλλη παράταση, άμεσης αναγκαιότητας έργο ο βρεφονηπιακός σταθμός.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία