



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 448/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/04/2012**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **30/3/2012**.

Θέμα 4^ο

Έγκριση 3ης παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το υπ' αριθμ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.609/85, Π.Δ.102/87, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον με τον Ν.2229/94, τα Π.Δ.368/94, 286/94, το Ν 2372/96, το Ν.2940/01 το Ν. 3263/04 το Ν. 3481/06, τον Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος.
5. Την από 12-07-2011 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου.

6. Την αριθμ. 118/11-11-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος μέχρι τις 30-12-2011.
7. Την αριθμ. 1452/22-12-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος μέχρι τις 31-03-2012.
8. Την από 19-1-2012 υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 3669/2008.
9. Την αριθμ. 8069/27-01-2012 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Αττικής με την οποία έγινε αποδοχή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.
10. Την αριθμ. Π.Κ. 33/20-3-2012 αίτηση του Αναδόχου εταιρία για διάλυση της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 5 του Ν.3669/08, διότι παρήλθε δίμηνο από την δήλωση διακοπής εργασιών δίχως να έχει γίνει εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού.
11. Το αριθμ. οικ.42966/28-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ενημερώθηκε ο Ανάδοχος ότι έχει εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού του έργου.
12. Την αριθμ. οικ.43863/29-03-2012 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία έγινε άρση της διακοπής εργασιών καιδόθηκε εντολή για συνέχιση των εργασιών.
13. Την αριθμ. 44559/30-3-2012 αίτηση του Αναδόχου για απόσυρση του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης του έργου και για χορήγηση 3-μηνιας παράτασης για την περαίωση του έργου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμό 215/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού - Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας, και την ορθή επανάληψή της, εγκρίθηκε η Διακήρυξη, η αποστολή περίληψης Διακήρυξης και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (με Φ.Π.Α.).
2. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Υμηττού, και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Δασών της Περιφέρειας Αττικής και το Δ/ντή του Δήμου Υμηττού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-9-2010.
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας επικυρώθηκαν με την υπ' αριθ. 284/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού-Τεχνικών Έργων– Πολεοδομίας και Ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία: «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,00% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 185.998,18 €, ήτοι : συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (με ΓΕ & ΟΕ 28%, και απρόβλεπτα 15%) 149.778,32 €, αναθεώρηση 1.439,71 € και Φ.Π.Α. (23%) 34.780,15€.
5. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 12/07/2011, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.». Το ποσό της εν λόγω Σύμβασης ανέρχεται στα 185.998,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
6. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου: (4) τέσσερις μήνες.
7. Με την υπ' αριθμ. Οικ.70456/29-7-2011 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης την 11.11.2011.
8. Με την αριθμ. 118/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος μέχρι τις 30-12-2011.
9. Με την αριθμ. 1452/22-12-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος μέχρι τις 31-03-2012.
10. Στις 19-1-2012 η Ανάδοχος εταιρία υπέβαλε δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν. 3669/2008 με το κάτωθι σκεπτικό: «Στις 18/11/2011 υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 115449 ο 1ος Λογαριασμός του έργου συνολικής αξίας με το ΦΠΑ 64.311,96 €. Στις 30/11/2011 ο 1ος Λογαριασμός εγκρίθηκε από τη Δ/νυση του έργου Υπηρεσία. Εως σήμερα και παρά την παρέλευση χρόνου μεγαλύτερου του διμήνου από την υποβολή του ο 1ος Λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος. Επειδή η καθυστέρηση πληρωμής του 1ου Λογαριασμού του παραπάνω έργου είναι εντελώς αδικαιολόγητη και αντισυμβατική ζητώ την άμεση εξόφληση της άνω πιστοποιήσεως, μαζί με τους μόνιμους τόκους υπερημερίας».
11. Με την αριθμ. 8069/27-01-2012 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Αττικής έγινε αποδοχή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.

12. Με το αριθμ. Π.Κ. 33/20-3-2012 έγγραφο η Ανάδοχος εταιρία υπέβαλε αίτηση για διάλυση της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 5 του Ν.3669/08, διότι παρήλθε δίμηνο από την δήλωση διακοπής εργασιών δίχως να έχει γίνει εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού.
13. Με το αριθμ. οικ.42966/28-3-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Αττικής ενημερώθηκε ο Ανάδοχος ότι έχει εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα εξόφλησης του 1^{ου} λογαριασμού του έργου.
14. Με την αριθμ. οικ.43863/29-03-2012 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε άρση της διακοπής εργασιών καθόσον δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι αυτής και δόθηκε εντολή για συνέχιση των εργασιών.
15. Με την αριθμ. 44559/30-3-2012 έγγραφό του ο Ανάδοχος δήλωσε ότι αποσύρει το προηγούμενο αιτήμά του για διάλυση της σύμβασης του έργου και αιτήθηκε χορήγηση 3-μηνης παράτασης για την περαίωση του έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (91) ημέρες, δηλ. μέχρι 30 Ιουνίου 2012.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή για το έργο ισχύουν :

1. Οι διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν2229/94, τα Π.Δ 368/94, 286/94, το Ν. 2576/98, το Ν.2940/01, τον Ν.3669(ΚΔΕ)/2008 κ.λ.π.
2. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.
3. Η μέχρι τώρα καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας αλλά σε διακοπή εργασιών του έργου για (71) ημέρες.
4. Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί ποσοστό 60% του έργου και η ζητούμενη παράταση επαρκεί για την επανοργάνωση του εργοταξίου και την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», Αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», έργου κατά (91) ημέρες, δηλ. μέχρι 30 Ιουνίου 2012 λόγω διακοπής εργασιών του έργου για (71) ημέρες και πρόσθετης ανάγκης επανοργάνωσης του εργοταξίου και εν γένει των υπολειπόμενων εργασιών.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (τετρακοσίων τριάντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών), με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», έργου κατά 91 (ενενήντα μια) ημέρες, δηλ. μέχρι 30 Ιουνίου 2012 λόγω διακοπής εργασιών του έργου για 71 (εβδομήντα μια) ημέρες και πρόσθετης ανάγκης επανοργάνωσης του εργοταξίου και εν γένει των υπολειπόμενων εργασιών.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Σπυρίδων Σπυρίδων

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα