



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 63^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2361/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/12/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/12/2012**.

Θέμα 8^ο

3^η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Παρόντες:

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει τον λόγο στον κ Λυμπέρης, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου, με το οποίο η ανάδοχος κατασκευαστική κ/ζία υπέβαλλε έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μια ενδεχόμενη παράταση του έργου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για το εν εξελίξει θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Κερατέα. Επίσης με το ανωτέρω έγγραφο δηλώνει ότι η ενδεχόμενη παράταση δεν θα επιφέρει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στην υπηρεσία, δεδομένης της υπεύθυνης δήλωσης που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, για οικονομικό περιορισμό στα πλαίσια της αποζημίωσης των θετικών ζημιών που έχουν υποβληθεί με τον υπό έγκριση 2ο ΑΠΕ, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αρχικός προϋπολογισμός: 14.897.557.52 € με ΦΠΑ

2. Ημ/νία δημοπράτησης: 25 – 08 -2005
3. Δημοπρατήθηκε με το σύστημα μελέτη – κατασκευή με εργολαβικό αντάλλαγμα κατ' αποκοπή για ολόκληρο το έργο.
4. Το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ'αρ. ΟΙΚ 2761 /08 -.05 -2007 Απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων
5. Ποσό συμφωνητικού : 14.126.120,13€ με Φ.Π.Α.
6. Ημ/νία υπογραφής συμφωνητικού : 26 – 05 -2008
7. Συμβατική προθεσμία : Η ολική προθεσμία του έργου ήταν δεκαοκτώ μήνες (18) κατασκευή και τρεις (3) μήνες δοκιμαστική λειτουργία : ήτοι μέχρι 26 -11 -2009 με τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες όπως ακριβώς ορίζονται στην ΕΣΥ του έργου.
8. Με την αρ. πρωτ. 2761/8.5.2007 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
9. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ταμείο Συνοχής κατά ποσοστό 75% (εγκριτική απόφαση αριθ. έργου CCI :2004 GR 16C PE 010) και με συμμετοχή 25% από εθνικούς πόρους με Απόφαση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
10. Την 26.5.2008 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και της Περιφέρειας Αττικής.
11. Με την αρ. πρωτ. 3845/4.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ- ΠΡΟΕΤ ΑΕ- EDRACO ΑΤΕ”.
12. Με την οικ. 4121/09.7.2008 εγκρίθηκε τμήμα της Μελέτης Εφαρμογής-Γενικής Διάταξης του έργου που υπεβλήθη με το αρ. πρωτ. 889/18.6.2008 έγγραφο του αναδόχου.
13. Ο ανάδοχος με το JVXK.K/2187/89/13.11.2008 υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω διακοπής εργασιών της σύμβασης.
14. Λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και του αποκλεισμού της οδού πρόσβασης από την αρχή της εργολαβίας δεν κατέστη δυνατή η είσοδος οποιουδήποτε συνεργείου του αναδόχου για εγκατάσταση εργοταξίου και έναρξη εργασιών. Επίσης δεν κατέστη δυνατή η είσοδος και των Υπηρεσιών Αρχαιολογίας Β' ΕΠΚΑ και 1^η Ε.Β.Α για την απαραίτητη αυτοψία του χώρου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
15. Με την αρ. πρωτ. οικ, 1780/21.11.2008 Απόφαση της ΔΕΚΕ, έγινε δεκτή η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.
16. Μετά την πάροδο τριμήνου από την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. JVXK.K/2187/117/15.02.2009 (αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 280/16.2.2009) έγγραφό του, υπέβαλε Αίτηση Διάλυσης της εργολαβίας.
17. Με τα υπ. αριθμ 2453/14.4.2009, 3545/15.6.2009, 4730/14.8.2009, 4898/12.10.2009 και 5732/14.12.2009 έγγραφα της ΔΔΕ και της ΔΕΚΕ ζητήθηκε από τον ανάδοχο ανά δίμηνο, να μην κάνει χρήση του δικαιώματός του για διάλυση της σύμβασης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010.
18. Ο ανάδοχος με έγγραφα του που έχουν αριθμ εισερχομένων στην ΔΔΕ 2489/15.4.2009, 939/15.6.2009, 4898/31.8.2009, 5732/12.10.2009 και 6850/15.12.2009 έκανε αποδεκτές τις ανωτέρω αιτήσεις της .
19. Με την ΚΥΑ 14293/30.7.2009 έγινε Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της ΚΥΑ 136946/3.12.2003 έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
20. Εγκρίθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας με την με αριθμ. Πρωτ. 802/06-02-2010 Απόφαση της ΔΔΕ μέχρι 26-06-2010 με μετάθεση των 3 τμηματικών αποκλειστικών προθεσμιών κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα όπως αυτό αναφέρεται στην ΕΣΥ.

Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. JVXK.K/2187/153/7.12.2010 έγγραφό του, γνωστοποίησε στην ΔΕΚΕ ότι συμφωνεί με την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και άμεσης έναρξης των εργασιών, με βάση το άρθρο 63 του Ν3669/08.
2. Με το αρ. πρωτ. 5418/10.12.2010 έγγραφο της ΔΔΕ ενημερώθηκε ο ανάδοχος, ότι με την σύμφωνη γνώμη του, η σύμβασή του θα αντιμετωπισθεί με το άρθρο 63 του Ν3669/08 και καλείται για άμεση έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών
3. Την 10.12.2010 ο ανάδοχος με εντολή της Υπηρεσίας και κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων ασφαλείας μετέφερε μηχανολογικό εξοπλισμό του επί τόπου του έργου.

4. Ο ανάδοχος με το JVXK.K/2187/155/17.12.2010 έγγραφό του υπέβαλε αίτηση αποζημίωσης και στοιχεία για τον υπολογισμό των θετικών ζημιών που είχε υποστεί από την διακοπή των εργασιών.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 1521/14.1.2011 εισήγησή της διατύπωσε τις απόψεις της σχετικά με το έγγραφο του αναδόχου για αποζημίωση θετικών ζημιών του.
6. Με την υπ' αριθμ. 481/24.2.11 Απόφαση της ΔΔΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Έρευνας και Εκτίμησης Θετικών Ζημιών για την αποζημίωση του αναδόχου για τις θετικές του ζημιές που προκλήθηκαν από την διακοπή των εργασιών.
7. Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμ. JVXK.K/2187/177/16.03.2011 έγγραφό του, ζήτησε αποζημίωση για τις θετικές ζημιές που υφίστατο από την 10.12.2011 μετά την προσκόμιση εξοπλισμού του στο χώρο του έργου.
8. Με την υπ' αριθμ. 830/24.3.11 Απόφαση της ΔΔΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Έρευνας και Εκτίμησης Θετικών Ζημιών για την αποζημίωση του αναδόχου για τις θετικές του ζημιές που προκλήθηκαν από την 11.12.2010 και μετέπειτα.
9. Οι δύο Επιτροπές Έρευνας και Εκτίμησης Θετικών Ζημιών εξέδωσαν το από 3.3.2011 1ο Πρωτόκολλο ποσού αποζημίωσης 356.086,24€ και το από 28.3.11 2ο Πρωτόκολλο ποσού αποζημίωσης 436.687,07€ τα οποία έγιναν αποδεκτά από τον ανάδοχο.
10. Η ΔΔΕ, ως Προϊστάμενη Αρχή εξέδωσε την με αρ. πρωτ. οικ.870/28.3.2011 Απόφασή της με την οποία ενέκρινε τα δύο Πρωτόκολλα Θετικών Ζημιών και την Ματαίωση διάλυσης της σύμβασης.
11. Επίσης με το αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 661/18.5.2011 έγγραφό του, με βάση την συμβατική διάρκεια του έργου υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 28.12.2012 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν3669/08.
12. Με την με η με αρ.πρωτ./ΔΔΕ/1359/22-06-2011 Απόφαση της ΔΔΕ, χορηγήθηκε παράταση, συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι 28 -12 -2012 δηλ κατά ολόκληρη την αρχική προθεσμία του έργου ήτοι 18 μήνες κατασκευής και 3μήνες δοκιμαστική λειτουργία αργής γενομένης από την 28-03-2011 ημερομηνία ματαίωσης της διάλυσης με την απόφαση της ΔΔΕ και με την προϋπόθεση ότι οι τις 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Οι εργασίες του έργου διεκόπησαν μετά αρ. πρωτ. οικ, 1780/21.11.2008 Απόφαση της ΔΕΚΕ, που έκανε δεκτή την ειδική δήλωση διακοπής του αναδόχου, λόγω αντιδράσεων του Δήμου στην κατασκευή του έργου και την παντελή αδυναμία πρόσβασης του αναδόχου στο χώρο για εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.
2. Μετά την εξασφάλιση φύλαξης του χώρου του έργου από αστυνομικές δυνάμεις, ο ανάδοχος συμφώνησε με την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης με βάση το άρθρο 63 του Ν3669/08, και η ΔΔΕ το αρ. πρωτ. 5418/10.12.2010 έγγραφο της, έδωσε εντολή για άμεση έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών επί τόπου του έργου μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία.
3. Μετά την με αρ. πρωτ. οικ.870/28.3.2011 Απόφαση της ΔΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση διάλυσης της εργολαβίας, άρχισαν οι εργασίες του έργου με τις τοπογραφικές εργασίες του γηπέδου.
4. Ο Ανάδοχος με το αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ 661/18.5.2011 έγγραφό του υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας του έργου για την συμβατική διάρκεια του έργου, ήτοι μέχρι την 28.12.2012. σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ 8 του Ν3669/2008
5. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών, ο οποίος έχει το δικαίωμα της νόμιμης αναθεώρησης και η παράταση πρέπει να του δοθεί όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου, άρθρο 48 παρ. 8^α του Ν3669/08.
6. Με το με αρ. πρωτ. ΧVXK.K/2187/233 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/1342/21-12-2012) η ανάδοχος κατασκευαστική κ/ζία υπέβαλλε έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσει σε μια ενδεχόμενη παράταση του έργου, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο για το εν εξελίξει θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Κερατέα.
7. Με το ανωτέρω έγγραφο επίσης δηλώνει ότι η ενδεχόμενη παράταση δεν θα επιφέρει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση στην υπηρεσία, δεδομένης της υπεύθυνης δήλωσης που έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο, για οικονομικό περιορισμό στα πλαίσια της αποζημίωσης των θετικών ζημιών που έχουν υποβληθεί με τον υπό έγκριση 2^ο ΑΠΕ.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των (3) τριών μηνών (οριακή προθεσμία), (άρθρο 48 παρ. 7 του ν.3669/08). Η παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς την αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία (άρθρο 48, παρ. 10 του ν.3669/08).
9. Για την συμβατική τακτοποίηση της εργολαβίας απαιτείται έγκριση νέας παράτασης των προθεσμιών.
10. Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου ο οποίος έχει το δικαίωμα αποζημίωσης της νομίμου αναθεώρησης.
11. Οι εργασίες που έχουν διακοπεί με υπαιτιότητα του Κυρίου του έργου, δεν καθυστερούν με υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση που δίνεται προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου (άρθρο 48 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν 3669/08)
12. Πρόκειται για έργο Περιφέρειας Αττικής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Λόγω της σπουδαιότητας, που έχει για την Περιφέρεια Αττικής η υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων και επειδή ο τόπος κατασκευής του ΧΥΤ Κερατέας, αποτελεί τμήμα της υλοποίησης του εν λόγω περιφερειακού σχεδιασμού και επειδή σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα θα μπορεί να εξετασθεί και η πρόταση που έχει διατυπωθεί δηλαδή, του περιορισμού του διατιθέμενου χώρου και της επικείμενης απόφασης, που πρόκειται να ληφθεί από το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. σχετικά με τα ανάντη έργα επεξεργασίας στην υφιστάμενη χωροθέτηση ή σε άλλο χώρο.

Την χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι 28 -6 -2012 δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία αργής γενομένης από την 28-12-2012 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης και με την προϋπόθεση ότι οι 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εισήγηση παρακαλείται στην κατά νόμο προέγκριση.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ**, με αναθεώρηση, μέχρι **28 - 6 - 2012** δηλ κατά 3 μήνες κατασκευής και 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία αρχής γενομένης από την 28-12-2012 ημερομηνία λήξης της προηγούμενης παράτασης και με την προϋπόθεση ότι οι 3 αποκλειστικές προθεσμίες θα αρχίζουν από την ημερομηνία εισόδου του αναδόχου στο χώρο του έργου κατά το ανάλογο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία