



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 2^η

Απόφαση υπ' αριθ. 22/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14-01-2016**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **3747** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **11-01-2016**.

Θέμα 5^ο

Έγκριση παράτασης (5^{ης}) της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε..

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας

νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 13-11-2013 υπογράφηκε σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της του Αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», ποσού 9.008.451,12€ (με ΦΠΑ), ενώ παράλληλα έγινε ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013, με κωδικό MIS 456964.
2. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 09-09-2014, και με την υπ. αρ. 108/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση 203 ημερών, ήτοι μέχρι την 31^η Μαρτίου 2015 και στη συνέχεια με την υπ. αρ. 536/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση 120 ημερών, ήτοι μέχρι την 29^η Ιουλίου 2015, ημερομηνία που έληγε η ισχύς της προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης του έργου. Με την υπ. Αρ.1649/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση 124 ημερών, ήτοι μέχρι την 30^η Νοεμβρίου 2015, ενώ με την δεύτερη τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης, ημερομηνία λήξης της ορίστηκε η 28-02-2017.
3. Η εκτέλεση των εργασιών παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.
4. Με την με αρ. πρωτ. 231039/27-11-2015 (Δ.Τ.Ε.Π.Α.) αίτηση του (συν1), ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 29-02-2016.
5. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013.
6. Με την από 22/12/2015 Εισήγηση – Αναφορά του Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή για έγκριση, η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
7. Με το με αρ. πρωτ. 231039/23-12-2015 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση, η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς **το έργο χρηματοδοτείται από κονδύλια του ΕΣΠΑ.**
8. Με το υπ.αρ. 7111/23-12-2015 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Π. Α., διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την παράταση του έργου κατά 60 ημέρες, ήτοι μέχρι την 29-02-2016.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Στην οδό Ολυμπίας, δρόμο που περιλαμβάνεται στην ανάπλαση, προβλέπεται κατασκευή δικτύου ομβρίων, (αντικείμενο που αποτελεί υποχρέωση του Δήμου). Το εν λόγω έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Καθώς οι εργασίες της ανάπλασης, έπονται του έργου των ομβρίων, απαιτείται εύλογο διάστημα για την ολοκλήρωσή τους.
2. Συνεχίζεται ακόμη η εργολαβία των ρυμοτομήσεων (υποχρέωση του Δήμου) σε δρόμους που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αυτονόητο ότι η ολοκλήρωσή του προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ρυμοτομήσεων.

3. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου ενεστώτος έτους, εκτός του ότι καθυστέρησαν το έργο, (ως έργο εκτελούμενο αποκλειστικά στο ύπαιθρο), προκάλεσαν και ζημιές που έπρεπε να αποκατασταθούν εις βάρος του χρόνου άλλων συμβατικών εργασιών.
4. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 29^η Φεβρουαρίου 2015, που αιτείται ο Ανάδοχος, κρίνεται εύλογη και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
5. Σημειώνουμε ότι μέχρι τις 31/12/2015, ημερομηνίας λήξης του έργου, προβλέπεται η ολοκλήρωση σε ποσοστό 98,5% του συμβατικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτό αποτυπώνεται στον 2^ο Α.Π.Ε., δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των νέων εργασιών που αντιστοιχούν σε επιλέξιμες για το έργο δαπάνες.

Και επειδή:

Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου και συντρέχουν οι ως άνω αντικειμενικοί λόγοι παράτασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με το από 9-11-2015 (αρ. πρ. 5483) έγγραφό της, (συν3), για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όσον αφορά στον χρόνο περαίωσης του (5^η παράταση), **ήτοι παράταση της συνολικής του προθεσμίας κατά 60 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 29-02-2016.**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»** της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., μέχρι την **29η Φεβρουαρίου 2016**, δηλαδή κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της.
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»** της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., μέχρι την **29η Φεβρουαρίου 2016**, δηλαδή κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.**

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς την απαίτηση του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Μεθυμάκη Άννα
Δανάκος Χριστόφορος**