



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2007/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-07-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **138702** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-07-2018**.

Θέμα 49^ο

Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εφαρμογή μελέτης Σήμανσης-Ασφάλισης επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Α.Α. (τμήμα Ωρωπός-Χαλκούτσι-Ισόπεδος-κέντρο Χαλκουτσίου)».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 133428/3371/10-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η εγκεκριμένη πίστωση των 280.000,00€ που αφορά στο εν λόγω έργο, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 97620504501.

2. Εκδόθηκε η υπ' αρ. 2487/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Α.Α. (ΤΜΗΜΑ ΩΡΩΠΟΣ- ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ)», προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00 €.
3. Με την υπ' αριθμ. 71/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της διενεργηθείσας στις 22-12-2015 δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του εν λόγω έργου στην εργολήπτρια «ΜΑΛΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ» με έκπτωση 63,00%.
4. Εκδόθηκε η αρ. 1603/2016 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΙΝΗ».
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 24/10/2016.
6. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24-2-2017
7. Με την υπ' αριθμ. 454/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 24-04-2017.
8. Την με α.π. ΤΕ 87699/1969/28-4-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 24-06-2017.
9. Την με 1807/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 24-09-2017.
10. Την με αρ. 2540/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 68ΦΒ7Λ7-Π20 υπέρ της έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 24-11-2017.
11. Την με αρ. 3168/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ Ω23Υ7Λ7-ΞΘΖ υπέρ της έγκρισης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 24-2-2018.
12. Την με αρ. 633/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 6ΕΙΡ7Λ7-ΓΩ6 υπέρ της έγκρισης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 24-5-2018.
13. Την με αρ. ΤΕ 100288/2524/24-05-2018 Απόφαση Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Α.Α. έγκρισης της 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 24-06-2018.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης. Στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται οι εργασίες διαγράμμισης και στην κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές). Τέλος για την βελτίωση της ασφάλισης του τμήματος των 5 περίπου χλμ. της Ε.Ο.34 στο οποίο θα γίνουν εργασίες, θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και την δυνατότητα πιστοποίησης από τις εταιρείες προμήθειας κατασκευής και τοποθέτησης αυτών.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε συνέχεια της χορήγησης εντολής πρόσθετων επείγουσών εργασιών (α.π. ΤΕ 82114/2026/27-04-2018) και της σύνταξης Α.Π.Ε. η ανάδοχος προχώρησε στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας σε 2 σημεία της Ε.Ο. 34 με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Στην περίπτωση της ΧΘ 4+100, τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με την μελέτη τα οποία μπορούν να λάβουν πιστοποίηση από την προμηθεύτρια εταιρεία και ως προς την κατασκευή και ως προς την τοποθέτησή τους.

β) Στην περίπτωση της ΧΘ 2+700 (περιοχή γέφυρας Ασωπού ποταμού) τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με την τεχνική μελέτη λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Το σύνολο των εργασιών περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 21-6-2018, πλην όμως στην ΧΘ 2+700 στην γέφυρα του Ασωπού ποταμού και προς την σκάλα Ωρωπού (ρεύμα προς Σκάλα Ωρωπού) τμήμα των στηθαίων έμπηξης, περίπου 50 m δεν κατασκευάστηκαν διότι στο πρηνές όπου θα γινόταν η τοποθέτησή τους, βρέθηκαν δίκτυα κοινής ωφελείας και πιο συγκεκριμένα δίκτυα του ΟΤΕ ΑΕ. Έγιναν διερευνητικές τομές, έτσι ώστε να εξαντληθεί η δυνατότητα τοποθέτησής τους, όμως η κατασκευή τους δεν κατέστη εφικτή.

Η διευθύνουσα υπηρεσία κατέθεσε αίτημα στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να έχει άμεση απάντηση, για να διερευνήσει την δυνατότητα μετατόπισης του δικτύου τηλεπικοινωνιών το οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην τοποθέτηση των στηθαίων.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την τοποθέτηση του τμήματος αυτού των στηθαίων ασφαλείας έμπηξης στην περιοχή του Ασωπού ποταμού επί της Ε.Ο.34.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Η ανάδοχος με την από 03-07-2018 αίτησή της, ζητάει την απαραίτητη παράταση για την αποπεράτωση των εργασιών .
2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 του Ν.3669/08 η ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά της.
3. Η Διευθύνουσα υπηρεσία εκτιμά ότι θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών για την μετατόπιση των δικτύων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κατόπιν την τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας έμπηξης μήκους περίπου 50m, στην θέση της γέφυρας του Ασωπού ποταμού (ΧΘ 2+700)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εφαρμογή μελέτης Σήμανσης-Ασφάλισης επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Α.Α. (τμήμα Ωρωπός-Χαλκούτσι-Ισόπεδος-κέντρο Χαλκουσίου)» αναδόχου Μαρίας Μαλλίνη, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι της 24-08-2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εφαρμογή μελέτης Σήμανσης-Ασφάλισης επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Α.Α. (τμήμα Ωρωπός-Χαλκούτσι-Ισόπεδος-κέντρο Χαλκουσίου)» αναδόχου Μαρίας Μαλλίνη, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι της 24-08-2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κος Καράμπελας Κ. δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Δημάκος Δημήτριος

Τζίβα Αιμιλία

Καράμπελας Κωνσταντίνος

Νερούτσου Μαρία

Λεβέντη Αγγελική

Μεταξά Ειρήνη

Χριστάκη Μαρία