



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 852/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **19-4-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **328257/14-4-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 14-4-2022.

Θέμα 44^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Κουρή Μαρία
- Βερελή Βασιλική
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μελάς Σταύρος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Κασικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθμ. 66313/24553 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051Β'/05-9-2017) «Έγκριση της υπ' αριθ. 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α730-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31 -01 -2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τον Ν.4413/08-8-2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». Ιδιαίτερα το άρθρο 78 (Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Την 27-2-2013 με την με αρ. πρωτ. 3651/27-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΟ-Ξ70) Απόφαση του Γ. Γ. Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού έγινε: 1. α) Η Παραλαβή της 3ης Φάσης της μελέτης των ειδικών εικαστικών κατασκευών, β) Η Παραλαβή της 4ης Φάσης της Μελέτης Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου γ) Η Παραλαβή της Μελέτης Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου στο σύνολό της και 2. α) Ο ορισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ως φορέας αρμόδιου για τη δημοπράτηση και υλοποίηση των τριών υποέργων (Υποέργο Ι – Υποδομές, Υποέργο ΙΙ – Ανάπλαση, Υποέργο ΙΙΙ – Λιμενικά) που καλύπτει η μελέτη και τα τεύχη, β) η διαβίβαση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (2 σειρές τευχών και σχεδίων και 2 ηλεκτρονικά αντίγραφα) στην εν λόγω Γενική Γραμματεία για τον τελικό έλεγχο, τη θεώρηση και δημοπράτηση
2. Την 21-7-2014 με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 173968/21-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΦ7Ο-Β5Φ) Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Φαληρικού μετώπου.
3. Την 15-4-2016 με την ΚΥΑ με αρ.πρωτ.: ΔΝΣγ/ 25268 / Φ.2.2./ 15 / 04 / 2016 (ΑΔΑ: 67ΥΙ46530Ξ-ΨΤΔ) περί Τροποποίησης απόφασης παραλαβής Μελέτης Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου και ορισμού υπηρεσίας υλοποίησής της σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η Περιφέρειας Αττικής ως φορέας αρμόδιος για την δημοπράτηση και υλοποίηση των τριών υποέργων (Υποέργο Ι – Υποδομές, Υποέργο ΙΙ – Ανάπλαση, Υποέργο ΙΙΙ – Λιμενικά) που καλύπτει η μελέτη και τα τεύχη και αποφασίστηκε η διαβίβαση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (2 σειρές τευχών και σχεδίων και δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα) στην εν λόγω Περιφέρεια για τον τελικό έλεγχο, τη θεώρηση και δημοπράτηση.
4. Την 26-9-2016 με την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ο/5443/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΙ846530Ξ-ΨΝΞ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η μελέτη οδοποιίας και του τροχιοδρομικού έργου και των τευχών δημοπράτησης με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΥΠΟΕΡΓΟ Ι : ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
5. Την 8-9-2016 με την με αρ. πρωτ. 165052/08-09-2016 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής περί Ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων ορίστηκαν Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία-εκτέλεσης του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')».

6. Την 13-10-2016 δόθηκε Ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Πράξη 28η της 13ης Συνεδρίας/13-10-2016).
7. Την 13-10-2016 με την με αριθμ. πρωτ. 190250/13.10.2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 97790412801) του Προγράμματος Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής (αριθμ. 297,298,392,393/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής).
9. Την 26-10-2016 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 171815/24-10-2016 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΙΦ47Λ7-ΖΩΥ, ΑΔΑΜ:16REQ005298499 2016-26-10).
10. Την 1-11-2016 με την υπ' αριθμ. 2564/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΥ7Λ7-5ΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης, το επικαιροποιημένο σχέδιο Περίληψης αυτής και τη δημοσίευσή της στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Την 15-2-2017 με την υπ' αρ. 292/2017 (ΑΔΑ: 70ΝΘ7Λ7-44Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό έκπτωσης 53,54% και εξουσιοδοτήθηκε η ΔΤΕΠΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την 3-4-2017 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 70722/3-4-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΧΥ7Λ7-ΟΚ1) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 17REQ006053152).
13. Την 3-4-2017 με την πράξη με αρ. 72/2017 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
14. Την 11-4-2017 με την αριθμ. 31215/11667/11-4-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η νομιμότητα της αριθμ. 292/2017 (ΑΔΑ: 70ΝΘ7Λ7-44Χ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
15. Την 15-5-2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου.
16. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι είκοσι ένα (21) μήνες ήτοι μέχρι 15-02-2019.
17. Την από 14-06-2017 με αρ. πρωτ.110976 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6ΥΙΟ7Λ7-3ΟΨ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 30-05-2017 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-02-2019.
18. Την από 17-07-2017 με αρ. πρωτ.149052 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:ΩΨΟΡ7Λ7-ΟΥΥ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 14-07-2017 υποβληθέν 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-02-2019.
19. Την από 02-10-2017 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 199418 (ΑΔΑ:ΩΦΟΔ7Λ7-Ο59) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας στα ακόλουθα σημεία: α) στον κλάδο από Πειραιά προς την περιοχή της Ανάπλασης (τεχνικό ΤΕ12) β) στον κλάδο από Λ. Συγγρού προς την περιοχή της Ανάπλασης (Τεχνικό ΤΕ11) και γ) στον ανισόπεδο κόμβο Παλαιού Φαλήρου (Τεχνικά ΤΕ13 και ΤΕ14) του έργου του θέματος.
20. Την από 11-10-2017 με αρ. 2666/2017 (ΑΔΑ:6Θ757Λ7-ΞΑΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, ύστερα από την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (16^η πράξη της 16^{ης} συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 28^η-09-2017) χωρίς μεταβολή της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.
21. Την από 10-11-2017 με αρ. πρωτ.224715 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6Λ6Β7Λ7-7ΔΥ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 31-10-2017 υποβληθέν 2^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-02-2019.
22. Την από 16-01-2018 με αρ. 63/2018 (ΑΔΑ:629Φ7Λ7-ΔΕ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16η Ιουλίου 2019.
23. Την από 30-01-2018 με αρ. πρωτ. 19366 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6ΜΡΑ7Λ7-ΟΨΟ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 26-01-2018 υποβληθέν 3^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 16-07-2019.
24. Την 07/05/2018 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ) κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με προθεσμία αποπεράτωσης την προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003087319 2018-05-14, ΑΔΑ: ΩΞΕΨ7Λ7-5ΤΔ).

25. Την από 01-02-2019 με αρ. 234/2019 (ΑΔΑ:662Σ7Λ7-ΡΑ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15η Νοεμβρίου 2019.
26. Την 25-2-2019 υπεγράφη η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ) του έργου του θέματος μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με προθεσμία αποπεράτωσης την προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004538533 2019-02-28, ΑΔΑ:67ΞΑ7Λ7-Ζ18).
27. Την από 15-03-2019 με αρ. 732/2019 (ΑΔΑ: ΩΞ2Χ7Λ7-ΠΕ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.
28. Την από 07-06-2019 με αρ.1477/2019 (ΑΔΑ:69Γ17Λ7-ΩΝΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15η Μαρτίου 2019.
29. Την από 05-07-2019 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 359100 (ΑΔΑ:6Β5Ψ7Λ7-ΧΩΞ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 4^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-03-2020.
30. Την από 24-03-2020 με αρ.700/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΕΠ7Λ7-ΕΒΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 24η Σεπτεμβρίου 2020.
31. Την από 16-04-2020 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 260048 (ΑΔΑ: 6ΒΨ17Λ7-2ΓΜ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 5^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 24-09-2020.
32. Την από 14-07-2020 με αρ.1391/2020 (ΑΔΑ:Ψ7Ψ77Λ7-72Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η πέμπτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Ιανουαρίου 2021.
33. Την από 29-07-2020 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 553070 (ΑΔΑ: ΨΗ9Ζ7Λ7-ΕΓΤ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 6^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 31-01-2021.
34. Την από 22-12-2020 με αρ.2770/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΔΣ7Λ7-ΧΗ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η έκτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Μαΐου 2021.
35. Την από 13-7-2021 με αρ.1490/2021 (ΑΔΑ: 619Ρ7Λ7-ΘΓΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η έβδομη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30η Νοεμβρίου 2021.
36. Την από 19-08-2021 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 693468 (ΑΔΑ: 6ΞΓΠ7Λ7-Χ6Υ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 8^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 30-11-2021.
37. Την με αρ.2719/2021 (ΑΔΑ: ΨΔ8Π7Λ7-ΨΟ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η όγδοη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15η Απριλίου 2022.
38. Την από 24-12-2021 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1109333 (ΑΔΑ: 93237Λ7-Ζ92) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 9^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-04-2022.
39. Το από 15-03-2022 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 29-07-2022 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 219257/15-03-2022).
40. Των συνθηκών λόγω COVID-19

Γ. Ιστορικό αιτιολογίας αιτούμενης παράτασης:

1. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 995831/23-11-2021 έγγραφο Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο για ετοιμότητα λόγω καιρικών φαινομένων.
2. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1010253/26-11-2021 έγγραφο Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο για ετοιμότητα λόγω καιρικών φαινομένων.
3. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1039874/6-12-2021 έγγραφο Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο για ετοιμότητα λόγω καιρικών φαινομένων.
4. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1055283/9-12-2021 έγγραφο Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο για ετοιμότητα λόγω καιρικών φαινομένων.
5. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 173804/1-3-2022 έγγραφο Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο για ετοιμότητα λόγω καιρικών φαινομένων.
6. Το 72064/ΕΞ 895/15-03-2022 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 219257/15-03-2022) αίτημα Παράτασης της αναδόχου εταιρείας
7. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΕΠΑ 238957/21-3-2022 έγγραφο Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον ανάδοχο για ετοιμότητα λόγω καιρικών φαινομένων.

Δ. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εγκάρσια μετατόπιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, μαζί με την κατασκευή υδραυλικών, αντιπλημμυρικών και υποστηρικτικών έργων.

Ειδικότερα αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση έργων αστικών υποδομών (συγκοινωνιακά, υδραυλικά και συνοδά έργα, Η/Μ έργα καθώς και μετατοπίσεις/αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ), που αναπτύσσονται σε έκταση 340 στρεμμάτων, εντός της περιοχής της παρούσας εργολαβίας, καθώς και η εκτός της περιοχής αυτής κατασκευή ορισμένων υδραυλικών έργων. Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών του τελικού σταδίου.

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του έργου σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την απαιτούμενη ποιότητα.
2. Η κατασκευή των ακόλουθων έργων αστικών υποδομών:
 - α) συγκοινωνιακά έργα, οδικά και τροχιοδρομικά,
 - β) συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τροχιόδρομου και έργα αποστράγγισης οδοστρωμάτων και τροχιόδρομου,
 - γ) υδραυλικά έργα υποδομής της περιοχής της ΦΑΣΗΣ Α', δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης κλπ.) καθώς και ορισμένα υδραυλικά έργα εκτός περιοχής, όπως αντλιοστάσια, αγωγοί, Κέντρο Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα.
 - δ) οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και έργα ασφάλισης οδών,
 - ε) συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα των συγκοινωνιακών και υδραυλικών υποδομών,
 - στ) απαραίτητες τροποποιήσεις - συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων σηματοδότησης του συστήματος κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την ένταξη της περιοχής του έργου στο Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ε. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών:

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος.

Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω αίτηση του ιστορικού Γ.2, αναφέρει ότι:

«Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο των εργασιών του έργου του θέματος, καθώς και των προβλημάτων που έχουν επηρεάσει την εξέλιξη κάποιων από αυτές.

Φθάνοντας στην καταληκτική ημερομηνία περάτωσης του έργου (15/4/2022), έχει ολοκληρωθεί ήδη το 96% του φυσικού αντικείμενου αυτού, καθώς και όλες οι επιμέρους εργασίες για τις οποίες υπήρχαν τμηματικές προθεσμίες, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα συγκοινωνιακά και τα υδραυλικά έργα σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου.

Παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν επιφέρει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κάποιων τμημάτων του έργου, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

- οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα λόγω της νόσησης προσωπικού, υπεργολάβων και προμηθευτών, της υποχρεωτικής καραντίνας, αλλά και στους περιορισμούς και τις τροποποιήσεις στον τρόπο εργασίας που έχει επιβληθεί.
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τη χειμερινή περίοδο και συνεχίζονται ακόμη, δημιούργησαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη κάποιων εργασιών που εκτελούνται μέσα στη κοίτη του Κηφισού όπως επίσης και στην ακτογραμμή δίπλα στην εκβολή του ποταμού.
- καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις προσκομίσεις των υλικών που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό όπως αυτά των Η/Μ και οφείλονται κυρίως στην έλλειψη πρώτων υλών καθώς και στην κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Οι επιπτώσεις από τα παραπάνω επηρεάζουν την συνολική προθεσμία του έργου που απομένει, και συγκεκριμένα τα παρακάτω μέτωπα, των οποίων εκκρεμεί η ολοκλήρωση, καθότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

1. Αντλιοστάσιο Ανανέωσης Στάσιμων Νερών Κηφισού.

Υπάρχει μια καθυστέρηση στην εξέλιξη των οικοδομικών εργασιών λόγω των καιρικών συνθηκών καθότι η θέση κατασκευής του είναι πάνω στην ακτογραμμή και οι εργασίες αναγκαστικά διακόπτονται κάθε φορά που υπάρχει δυνατός άνεμος και μεγάλα κύματα. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εξέλιξη των εργασιών και δεδομένης της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών λόγω εποχής, οι οικοδομικές εργασίες θα ολοκληρωθούν έως την 21η/4/22 και κατ' επέκταση η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού μαζί με τις απαραίτητες δοκιμές θα πραγματοποιηθεί έως την 27η/5/2022.

2. Κέντρο Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα

Εξακολουθεί να εκκρεμεί η βεβαίωση μη αναγκαιότητας έκδοσης οικοδομικής άδειας για το ΚΑΝΕ στον Ελαιώνα από το τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Αμέσως μετά τη λήψη της βεβαίωσης θα κατασκευασθούν οι υπόγειες δεξαμενές και θα υπολείπεται κι εδώ, η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού και η θέση του σε λειτουργία. Εφόσον η παραπάνω βεβαίωση εκδοθεί στις 16/3/2022, όπως μας έχουν ενημερώσει, οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και λαμβάνοντας μέτρα επιτάχυνσης, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 29/7/2022.

3. Καταθλιπτικοί αγωγοί Στάσιμων Νερών Κηφισού

Μετά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπου η κοίτη του ποταμού παροχέτευσε ασυνήθιστα μεγάλο όγκο ομβρίων κατά την χειμερινή περίοδο, οι εργασίες τοποθέτησης των αγωγών συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν έως τις 30/4/2022.

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν χωρίς καμία υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας, η οποία συνέχισε και συνεχίζει καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας να εκτελεί αδιάκοπα όσες εργασίες είναι εφικτό να εκτελούνται, τηρώντας ταυτόχρονα απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα καθώς και τις οδηγίες και εντολές που δόθηκαν από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τον ΕΟΔΥ με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Κατόπιν αυτών, επιφυλασσόμενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8(α) του νόμου 4412/16, αιτούμαστε παράταση με αναθεώρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, για τα συγκεκριμένα τμήματα του έργου όπως περιγράφονται παραπάνω, κατά εκατόν πέντε ημέρες (105), ήτοι έως την 29η/07/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου »

και επειδή:

- σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 9 του Ν.4412/16 «Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της»,
- οι αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας στο υποβληθέν αίτημα της Αναδόχου εταιρείας (βλ. ιστορικό Γ.6) για τα μέτωπα που αιτείται παράταση κρίνονται εύλογες, καθόσον η αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης της τελικής ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,

- σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/16: «*Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου*» ενώ «*η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή*».
- η υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας έγινε εμπρόθεσμα καθόσον αυτό έχει υποβληθεί πριν την έλευση του τελευταίου μήνα της προθεσμίας του έργου,
- η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ' ουσία, την γνώμη της επί του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας,
- σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 89 (α) του Ν.4412/16 «*Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται... «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστικά υπαιτιότητα του αναδόχου...*».
- Οι επιπτώσεις των συνθηκών του Covid-19 στα δημόσια έργα εξακολουθούν να υφίστανται.
- το αιτούμενο χρονικό διάστημα καθυστέρησης ανέρχεται σε 105 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 29/7/2022, κρίνεται δε, με τις παρούσες συνθήκες, εύλογο, αναγκαίο και επαρκές για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου του θέματος.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')**», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. κατά **105 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 29^η Ιουλίου 2022**, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές.» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')**», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. κατά **105 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 29^η Ιουλίου 2022**, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές.» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).

- Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «**ΚΑΤΑ**. Επισημαίνουμε ότι α) πρόκειται για την 5η παράταση από τον Σεπτέμβριο του 2020. Όλες αυτές οι παρατάσεις έχουν διάρκεια 3-5 μηνών και σε όλες αναφέρεται ότι "η νέα προθεσμία κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση του έργου", πράγμα που διαψεύδεται διαρκώς, υποδηλώνοντας ότι οι αιτιολογίες των παρατάσεων είναι προσχηματικές, β) σύμφωνα με όσα αναφέρουμε στις Αποφάσεις 2772/2020, 1490/2021 και 2719/2021 οφείλουν να επιβληθούν Ποινικές Ρήτρες στον Ανάδοχο, γ) οι επικαλούμενες από τον Ανάδοχο αιτίες δεν ευσταθούν, καθότι αφενός οι καιρικές συνθήκες και ο covid προβάλλονται εντελώς αόριστα ενώ η μη λήψη από τον Δήμο Νίκαιας ενός εγγράφου (που μπορούσε να έχει ζητηθεί από το 2017 και μετά) συνιστά αστεία δικαιολογία. δ) υπάρχει σαφής οικονομική βλάβη του Δημοσίου Συμφέροντος, η οποία θα πρέπει να αναζητηθεί ε) υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών, δεδομένου ότι το αντλιοστάσιο που αποχετεύει την υπόγεια διάβαση που είχε πλημμυρίσει το Λεωφορείο τον

Οκτώβριο του 2021, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί και η αποχέτευση των υδάτων γίνεται μέχρι τώρα με "πατέντες".»

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει ό,τι αφορά στην ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, γιατί είμαστε συνολικά κατά του έργου. Θα καταψηφίσουμε και τώρα»
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Κουρή Μαρία
Βερελή Βασιλική
Λογοθέτη Αικατερίνη
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μελάς Σταύρος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**