



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 18^η

Απόφαση υπ' αριθμ.930/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **25-6-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **751270/20-6-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 20-6-2024, σε συνδυασμό με την υπ' αρ. **753479/21-6-2024** ορθή επανάληψη αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 21-6-2024.

Θέμα 32^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και παράτασης των ενδεικτικών/αποκλειστικών προθεσμιών του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')», με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α77-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθμ. 66313/24553 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051Β'/05-9-2017) «Έγκριση της υπ' αριθ. 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α730-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31 -01 -2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τον Ν.4413/08-8-2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». Ιδιαίτερα το άρθρο 78 (Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α 708-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Την 27-2-2013 με την με αρ. πρωτ. 3651/27-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΟ-Ξ70) Απόφαση του Γ. Γ. Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού έγινε: 1. α) Η Παραλαβή της 3ης Φάσης της μελέτης των ειδικών εικαστικών κατασκευών, β) Η Παραλαβή της 4ης Φάσης της Μελέτης Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου γ) Η Παραλαβή της Μελέτης Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου στο σύνολό της και 2. α) Ο ορισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ως φορέας αρμόδιου για τη δημοπράτηση και υλοποίηση των τριών υποέργων (Υποέργο Ι – Υποδομές, Υποέργο ΙΙ – Ανάπλαση, Υποέργο ΙΙΙ – Λιμενικά) που καλύπτει η μελέτη και τα τεύχη, β) η διαβίβαση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (2 σειρές τευχών και σχεδίων και 2 ηλεκτρονικά αντίγραφα) στην εν λόγω Γενική Γραμματεία για τον τελικό έλεγχο, τη θεώρηση και δημοπράτηση
2. Την 21-7-2014 με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 173968/21-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΥΦ70-Β5Φ) Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού μετώπου.
3. Την 15-4-2016 με την ΚΥΑ με αρ.πρωτ.: ΔΝΣγ/ 25268 / Φ.2.2./ 15 / 04 / 2016 (ΑΔΑ: 67ΥΙ46530Ξ-ΨΤΔ) περί Τροποποίησης απόφασης παραλαβής Μελέτης Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου και ορισμού υπηρεσίας υλοποίησής της σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η Περιφέρειας Αττικής ως φορέας αρμόδιος για την δημοπράτηση και υλοποίηση των τριών υποέργων (Υποέργο Ι – Υποδομές, Υποέργο ΙΙ – Ανάπλαση, Υποέργο ΙΙΙ – Λιμενικά) που καλύπτει η μελέτη και τα τεύχη και αποφασίστηκε η διαβίβαση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (2 σειρές τευχών και σχεδίων και δύο ηλεκτρονικά αντίγραφα) στην εν λόγω Περιφέρεια για τον τελικό έλεγχο, τη θεώρηση και δημοπράτηση.
4. Την 26-9-2016 με την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ο/5443/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΙ846530Ξ-ΨΝΞ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η μελέτη οδοποιίας και του τροχιοδρομικού έργου και των τευχών δημοπράτησης με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ «ΥΠΟΕΡΓΟ Ι : ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
5. Την 8-9-2016 με την με αρ. πρωτ. 165052/08-09-2016 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής περί Ορισμού Αποφαινομένων Οργάνων ορίστηκε Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία-εκτέλεσης του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')».

6. Την 13-10-2016 δόθηκε Ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Πράξη 28η της 13ης Συνεδρίας/13-10-2016).
7. Την 13-10-2016 με την με αριθμ. πρωτ. 190250/13.10.2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α.Ε. 97790412801) του Προγράμματος Εκτελεστών Έργων Περιφέρειας Αττικής (αριθμ. 297,298,392,393/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής).
9. Την 26-10-2016 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 171815/24-10-2016 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΙΦ47Λ7-ΖΩΥ, ΑΔΑΜ:16REQ005298499 2016-26-10).
10. Την 1-11-2016 με την υπ' αριθμ. 2564/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΥ7Λ7-5ΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης, το επικαιροποιημένο σχέδιο Περίληψης αυτής και τη δημοσίευσή της στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Την 15-2-2017 με την υπ' αρ. 292/2017 (ΑΔΑ: 70ΝΘ7Λ7-44Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ποσοστό έκπτωσης 53,54% και εξουσιοδοτήθηκε η ΔΤΕΠΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την 3-4-2017 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 70722/3-4-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΧΥ7Λ7-ΟΚ1) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 17REQ006053152).
13. Την 3-4-2017 με την πράξη με αρ. 72/2017 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου.
14. Την 11-4-2017 με την αριθμ. 31215/11667/11-4-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίστηκε η νομιμότητα της αριθμ. 292/2017 (ΑΔΑ: 70ΝΘ7Λ7-44Χ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
15. Την 15-5-2017 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου.
16. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου είναι είκοσι ένα (21) μήνες ήτοι μέχρι 15-02-2019.
17. Την από 14-06-2017 με αρ. πρωτ.110976 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6ΥΙΟ7Λ7-3ΟΨ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 30-05-2017 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-02-2019.
18. Την από 17-07-2017 με αρ. πρωτ.149052 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:ΩΨΟΡ7Λ7-ΟΥΥ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 14-07-2017 υποβληθέν 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-02-2019.
19. Την από 02-10-2017 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 199418 (ΑΔΑ:ΩΦΟΔ7Λ7-Ο59) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας στα ακόλουθα σημεία: α) στον κλάδο από Πειραιά προς την περιοχή της Ανάπλασης (τεχνικό ΤΕ12) β) στον κλάδο από Λ. Συγγρού προς την περιοχή της Ανάπλασης (Τεχνικό ΤΕ11) και γ) στον ανισόπεδο κόμβο Παλαιού Φαλήρου (Τεχνικά ΤΕ13 και ΤΕ14) του έργου του θέματος.
20. Την από 11-10-2017 με αρ. 2666/2017 (ΑΔΑ:6Θ757Λ7-ΞΑΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, ύστερα από την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (16^η πράξη της 16^{ης} συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 28^η-09-2017) χωρίς μεταβολή της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος.
21. Την από 10-11-2017 με αρ. πρωτ.224715 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6Λ6Β7Λ7-7ΔΥ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 31-10-2017 υποβληθέν 2^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-02-2019.
22. Την από 16-01-2018 με αρ. 63/2018 (ΑΔΑ:629Φ7Λ7-ΔΕ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16η Ιουλίου 2019.
23. Την από 30-01-2018 με αρ. πρωτ. 19366 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6ΜΡΑ7Λ7-ΟΨΟ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 26-01-2018 υποβληθέν 3^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 16-07-2019.
24. Την 07/05/2018 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ) κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με προθεσμία αποπεράτωσης την προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003087319 2018-05-14, ΑΔΑ: ΩΞΕΨ7Λ7-5ΤΔ).

25. Την από 01-02-2019 με αρ. 234/2019 (ΑΔΑ:662Σ7Λ7-ΡΑ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15η Νοεμβρίου 2019.
26. Την 25-2-2019 υπεγράφη η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ) του έργου του θέματος μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» με προθεσμία αποπεράτωσης την προθεσμία περαίωσης της αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004538533 2019-02-28, ΑΔΑ:67ΞΑ7Λ7-Ζ18).
27. Την από 15-03-2019 με αρ. 732/2019 (ΑΔΑ: ΩΞ2Χ7Λ7-ΠΕ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.
28. Την από 07-06-2019 με αρ.1477/2019 (ΑΔΑ:69Γ17Λ7-ΩΝΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15η Μαρτίου 2019.
29. Την από 05-07-2019 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 359100 (ΑΔΑ:6Β5Ψ7Λ7-ΧΩΞ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 4^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-03-2020.
30. Την από 24-03-2020 με αρ.700/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΕΠ7Λ7-ΕΒΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 24η Σεπτεμβρίου 2020.
31. Την από 16-04-2020 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 260048 (ΑΔΑ: 6ΒΨ17Λ7-2ΓΜ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 5^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 24-09-2020.
32. Την από 14-07-2020 με αρ.1391/2020 (ΑΔΑ:Ψ7Ψ77Λ7-72Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η πέμπτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Ιανουαρίου 2021.
33. Την από 29-07-2020 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 553070 (ΑΔΑ: ΨΗ9Ζ7Λ7-ΕΓΤ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 6^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 31-01-2021.
34. Την από 22-12-2020 με αρ.2770/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΔΣ7Λ7-ΧΗ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η έκτη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Μαΐου 2021.
35. Την από 13-7-2021 με αρ.1490/2021 (ΑΔΑ: 619Ρ7Λ7-ΘΓΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η έβδομη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 30η Νοεμβρίου 2021.
36. Την από 19-08-2021 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 693468 (ΑΔΑ: 6ΞΓΠ7Λ7-Χ6Υ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 8^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 30-11-2021.
37. Την με αρ.2719/2021 (ΑΔΑ: ΨΔ8Π7Λ7-ΨΟ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η όγδοη παράταση των Ενδεικτικών και Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 15η Απριλίου 2022.
38. Την από 24-12-2021 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1109333 (ΑΔΑ: 93237Λ7-Ζ92) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 9^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 15-04-2022.
39. Το από 15-03-2022 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 29-07-2022 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 219257/15-03-2022).

40. Την με αρ.852/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΟΜ7Λ7-Ζ3Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ένατη παράταση των Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 29η Ιουλίου 2022.
41. Την από 09-06-2022 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 533971/09-0-02022(ΑΔΑ: Ψ3ΣΑ7Λ7-ΛΗΓ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το 10^ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 29-09-2022.
42. Την με αρ.1730/2022 (ΑΔΑ: 61517Λ7-ΑΙ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δέκατη παράταση των Αποκλειστικών προθεσμιών του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 29η Δεκεμβρίου 2022.
43. Την από 27-09-2022 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 926383(ΑΔΑ: ΩΥ227Λ7-Θ40) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 29-12-2022.
44. Το 72064/ΕΞ935/28-11-2022 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1258671/28-11-2022) αίτημα επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της αναδόχου εταιρείας.
45. Την με αρ.116/2023 (ΑΔΑ: 65ΧΕ7Λ7-Ψ7Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου και η μετάθεση της λήξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 29η Ιουνίου 2022.
46. Το 72064/ΕΞ948/12-4-2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 29-12-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 450222/12-04-2023).
47. Την με αρ.1714/2023 (ΑΔΑ: 96Κ27Λ7-8ΞΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δωδέκατη παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 29^η Δεκεμβρίου 2023.
48. Την από 04-08-2023 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 974814(ΑΔΑ: 6^Η6Υ7Λ7-Ρ6Δ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 29-12-2023.
49. Την με αρ.2886/2023 (ΑΔΑ: 95Ν7Λ7-Μ36) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δέκατη τρίτη παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, και με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 14^η Απριλίου 2024.
50. Την από 24-01-2024 με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 99529(ΑΔΑ: 6Χ4Κ7Λ7-ΝΝΕ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 14-4-2024.
51. Το 72064/ΕΞ 974/13-3-2024 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-06-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 336428/13-3-2024)
52. Το 409016/29-3-2024 έγγραφο μας προς ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ΑΕ για ενημέρωση μας για την ολοκλήρωση των εργασιών φυσικού αερίου
53. Το 270207634/8-4-2024 έγγραφο της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ΑΕ (ΔΤΕΠΑ 461520/10-4-2024) με κοιν. στον ανάδοχο.
54. Το 72064/ΕΞ 976/11-4-2024 συμπληρωματικό αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-09-2024 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 465296 /11-4-2024)

Γ. Ιστορικό αιτιολογίας αιτούμενης παράτασης:

Τα 72064/ΕΞ 974/13-3-2024 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 336428/13-3-2024) και 72064/ΕΞ 976/11-4-2024 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ /11-4-2024) αιτήματα παράτασης της αναδόχου εταιρείας.

Δ. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εγκάρσια μετατόπιση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, μαζί με την κατασκευή υδραυλικών, αντιπλημμυρικών και υποστηρικτικών έργων.

Ειδικότερα αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση έργων αστικών υποδομών (συγκοινωνιακά, υδραυλικά και συνοδά έργα, Η/Μ έργα καθώς και μετατοπίσεις/αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ), που αναπτύσσονται σε έκταση 340 στρεμμάτων, εντός της περιοχής της παρούσας εργολαβίας, καθώς και η εκτός της περιοχής αυτής κατασκευή ορισμένων υδραυλικών έργων. Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση των μελετών του τελικού σταδίου.

Αναλυτικότερα στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών του έργου σε τελικό στάδιο φυσικού σχεδιασμού, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με την απαιτούμενη ποιότητα.
2. Η κατασκευή των ακόλουθων έργων αστικών υποδομών:
 - α) συγκοινωνιακά έργα, οδικά και τροχιόδρομικά,
 - β) συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τροχιόδρομου και έργα αποστράγγισης οδοστρωμάτων και τροχιόδρομου,
 - γ) υδραυλικά έργα υποδομής της περιοχής της ΦΑΣΗΣ Α', δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης κλπ.) καθώς και ορισμένα υδραυλικά έργα εκτός περιοχής, όπως αντλιοστάσια, αγωγοί, Κέντρο Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα.
 - δ) οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και έργα ασφάλισης οδών,
 - ε) συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα των συγκοινωνιακών και υδραυλικών υποδομών,
 - στ) απαραίτητες τροποποιήσεις - συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων σηματοδότησης του συστήματος κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για την ένταξη της περιοχής του έργου στο Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ε. Αιτιολόγηση παράτασης εργασιών:

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος.

Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 13-3-2024 αίτηση του αναφέρει ότι:

“ Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την πρόοδο των εργασιών που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.

Με το Αρ. Πρωτ. : 72064/ΕΞ 965-28/11/2023 (1466478/29.11.2023) έγγραφό μας, ζητήθηκε παράταση του έργου έως την 14η/4/2024 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2886/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Φθάνοντας στην καταληκτική ημερομηνία περάτωσης του έργου (14/4/2024), έχει ολοκληρωθεί ήδη το 98,5% του φυσικού αντικείμενου, καθώς και όλες οι επιμέρους εργασίες για τις οποίες υπήρχαν τμηματικές προθεσμίες.

Η κατασκευή του αντλιοστασίου και του αγωγού για την ανανέωση των στάσιμων νερών του Κηφισού εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σύντομα ολοκληρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα πολιτικού μηχανικού για το Κ.Α.Ν.Ε., ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η τοποθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και να ξεκινήσουν οι δοκιμές και η λειτουργία της μονάδας.

Σε συνάντηση που έγινε στις 21/2/2024 στα γραφεία της ΕΔΑ Αττικής, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνδεση και θέση σε λειτουργία του νέου δικτύου αγωγών Φυσικού Αερίου εντός του χώρου του έργου, ενημερωθήκαμε ότι ο νέος αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία στις 3/5/2024. Επομένως η απομάκρυνση των παλαιών αγωγών του δικτύου, οι οποίοι μέχρι τότε θα είναι σε λειτουργία, θα είναι εφικτή μετά από την παραπάνω ημερομηνία. Η απομάκρυνση των αγωγών αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθούν ο κεφαλόδεσμος, τα τοιχεία και οι εκβαθύνσεις στην εκβολή των δύο υγρών καναλιών, εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν όσο υπήρχαν οι αγωγοί στα συγκεκριμένα σημεία. Οι παραπάνω εργασίες που απομένουν, για την κατασκευή των οποίων θα απαιτηθεί απάντληση των υδάτων των υγρών καναλιών, θα διαρκέσουν έως την 30η/6/2024.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, επιφυλασσόμενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8(α) του νόμου 4412/16, αιτούμαστε παράταση με αναθεώρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, κατά εβδομήντα επτά ημέρες (77), ήτοι έως την 30η/06/2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.»

Σύμφωνα με το 270207634/8-4-2024 έγγραφο της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ ΑΕ (ΔΤΕΠΑ 461520/10-4-2024) με κοινοποίηση στον ανάδοχο, αναφέρεται ότι:

«Αναφορικά με το εν εξελίξει έργο ενεργοποίησης Tie-In των δικτύων 18” και 4” ST19bar και κατόπιν της από 26.02.2024 συνάντησης στα γραφεία της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ στη Λυκόβρυση με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Συντήρησης Μ.Π. και της Διεύθυνσης Μελετών & Κατασκευών, σας ενημερώνουμε ότι θα απαιτηθεί παράταση καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό των έργων. το εν λόγω έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου.»

Με την 11-4-2024 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου:

«Με το β' σχετικό πληροφορηθήκαμε ότι οι εργασίες μετατόπισης του αγωγού φυσικού αερίου θα ολοκληρωθούν, λόγω εμποδίων που προέκυψαν, στις 15/6/2024, αντί για τις 3/5/2024, ημερομηνία που ήταν η αρχική εκτίμηση στην συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 26/2/2024 στα γραφεία της ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ.

Η παραπάνω εξέλιξη καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν προς εκτέλεση, μετά την έναρξη της λειτουργίας του νέου αγωγού Φ.Α., μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, που είναι η ημερομηνία περαίωσης που είχαμε αιτηθεί με το α' σχετικό. Οι κατασκευαστικές εργασίες που απομένουν, μαζί με τον χρόνο που θα απαιτηθεί για να εκκενωθεί πλήρως από αέριο και να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο παλαιός αγωγός, εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν επιπλέον 67 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 5η/9/2024. Στην συνέχεια θα απαιτηθούν 25 ημέρες ακόμη, για να γίνουν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί ποιοτικοί έλεγχοι των κατασκευών.

Λόγω των παραπάνω, αναθεωρούμε το α' σχετικό και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 (α) του νόμου 4412/16, αιτούμαστε παράταση με αναθεώρηση για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα και εν γένει ευθύνη του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά εκατόν εξήντα εννέα ημέρες (169), ήτοι έως την 30η/09/2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και ασφαλώς η κατασκευή του έργου.»

και επειδή:

- τα υποβληθέντα αιτήματα της Αναδόχου εταιρείας κρίνεται εύλογα, καθόσον θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες του νέου αγωγού φυσικού αερίου για την ολοκλήρωση υπολειπομένων εργασιών στα υδραυλικά κανάλια,
- η υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας έγινε εμπρόθεσμα ,
- η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ' ουσία, την γνώμη της επί του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')»**, με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. κατά **εκατόν εξήντα εννέα (169) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024**, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές.» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α')»**, με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. κατά **εκατόν εξήντα εννέα (169) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024**, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές.» (άρθρο 147 παρ. 3 Ν.4412/16).

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γώγος Χρήστος
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Μουζάλας Μάριος**