



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 19^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1025/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **10-7-2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **817751/5-7-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 5-7-2024.

Θέμα 46^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 'ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ'», προϋπολογισμού 8.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε..

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσιάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β' 1661/11-05-2018).
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
11. Την από 01-03-2022 εργολαβική σύμβαση του έργου αντί ποσού 7.189.471,42 € με ΦΠΑ. προθεσμίας 870 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 18-7-2024.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 261675/29-3-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 522960/7-6-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση της ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών και αποκλειστικής των 135 ημερών.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 814232/29-8-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών.
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 935069/28-9-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 946840/30-9-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 2ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. 996628/11-10-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών, της 2^{ης} παράτασης της αποκλειστικής των 135 ημερών, της 1^{ης} παράτασης της αποκλειστικής των 255 ημερών και της 1^{ης} παράτασης της αποκλειστικής των 375 ημερών.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 1090822/1-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών, της 3ης παράτασης της αποκλειστικής των 135 ημερών, της 2ης παράτασης της αποκλειστικής των 255 ημερών και της 2ης παράτασης της αποκλειστικής των 375 ημερών .
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 1090805/1-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 3ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
20. Την υπ' αρ. πρωτ. 1174376/18-11-2022 οικοδομική άδεια.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. 1259040/28-11-2022 αίτηση υποβολής της νέας γεωτεχνικής μελέτης.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. 1268647/30-11-2022 αίτηση υποβολής σχεδίου 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης.
23. Την υπ' αρ. πρωτ. 1305968/5-12-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 4ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
24. Την από 14-12-2022 θετική γνωμοδότηση από το ΤΣΔΕΠΑ του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ.
25. Την υπ' αρ. πρωτ. 1370392/21-12-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση ενδεικτικής προθεσμίας των 305 ημερών, της 3ης παράτασης της ενδεικτικής των 365 ημερών, της 3ης παράτασης της ενδεικτικής των 485 ημερών και της 1ης παράτασης της ενδεικτικής των 495 ημερών.
26. Την από 28-11-2022 επιστολή με την οποία υποβλήθηκε η νέα γεωτεχνική μελέτη.
27. Η από 22-02-2023 επιστολή με την οποία υποβλήθηκε η 1η τμηματική παράδοση της νέας στατικής μελέτης

28. Τη με αρ. πρωτ. 2331/2023 (Συνεδρίαση 58η/3-10-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποιημένη γεωτεχνική μελέτη, η τροποποιημένη στατική μελέτη, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
29. Την από 28-12-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
30. Την από 26-04-2024 (αρ. πρωτ. 111683/26-01-2024) αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά 668 ημέρες, ήτοι έως 16-5-2026, καθώς και των αποκλειστικών προθεσμιών του έργου.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση του Εθνικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ», το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Παπαστράτου του Δήμου Πειραιά. Η λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου, με συνολική χωρητικότητα 1.500 θέσεων, έχει διακοπεί για πολλά έτη λόγω επικινδυνότητας του στεγάστρου και της φέρουσας κατασκευής του. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση και συντήρηση του παλαιού κτίσματος αλλά και επιπλέον κατασκευές και προσθήκες για τον εκσυγχρονισμό του, προκειμένου να καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός σύγχρονου κτιρίου αλλά και τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις των αθλημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΓΓΑ και των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 522960/7-6-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση της ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών και αποκλειστικής των 135 ημερών.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 814232/29-8-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 996628/11-10-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών, της 2ης παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των 135 ημερών, της 1ης παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των 255 ημερών και της 1ης παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των 375 ημερών.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 1090822/1-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών, της 3ης παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των 135 ημερών, της 2ης παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των 255 ημερών και της 2ης παράτασης της αποκλειστικής προθεσμίας των 375 ημερών.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 1370392/21-12-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η 4η παράταση ενδεικτικής προθεσμίας των 305 ημερών, της 3ης παράτασης της ενδεικτικής προθεσμίας των 365 ημερών, της 3ης παράτασης της ενδεικτικής προθεσμίας των 485 ημερών και της 1ης παράτασης της ενδεικτικής προθεσμίας των 495 ημερών.
7. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 26-04-2024 (αρ. πρωτ. 531299/26-04-2024 στην υπηρεσία μας) επιστολή της υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης:
 - της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 668 ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι έως 16-5-2026.
 - της 1^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 305 ημερών κατά 583 ημέρες, ήτοι έως 1-1-2025.
 - της 2^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 365 ημερών κατά 325 ημέρες, ήτοι έως 17-6-2024.
 - της 3^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 485 ημερών κατά 597 ημέρες, ήτοι έως 14-7-2025.
 - της 4^{ης} αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 495 ημερών κατά 516 ημέρες, ήτοι έως 3-6-2025.
8. Η εγκατάσταση στο εργοτάξιο έγινε στις 25-7-2022, δηλαδή **147 ημέρες** μετά την υπογραφή της σύμβασης, ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε τελικώς η απαιτούμενη άδεια μικρής κλίμακας, ώστε να καθίσταται νόμιμη η εγκατάσταση του αναδόχου και η έναρξη των εργασιών αποξηλώσεων – καθαιρέσεων, ενώ ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό διάστημα απελευθερώθηκε ο χώρος από τον Κύριο του έργου με την απομάκρυνση του εξοπλισμού του.
9. Κατά την εκτέλεση του έργου και μετά την εκπόνηση νέας γεωτεχνικής μελέτης, η οποία προβλεπόταν από την αρχική, προς επαλήθευση των αποτελεσμάτων της, προέκυψε η ανάγκη

αλλαγής του συστήματος θεμελίωσης του κτιρίου, καθώς έγιναν επιπλέον γεωτρήσεις σε θέσεις εντός περιγράμματος του υφιστάμενου κτιρίου, χώρου μη προσβάσιμου πριν από τις προβλεπόμενες καθαίρεσεις.

10. Από τις 14-8-2022 έως τις 15-3-2023, δηλαδή για χρονικό διάστημα **214 ημερών**, δεν έγιναν εργασίες καθώς αρχικά υπεβλήθη αίτημα για την εκτέλεση των προαναφερόμενων γεωτρήσεων, λήφθηκε η σχετική αδειοδότηση από την αρχαιολογική υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 464260/30-9-2022 έγγραφό της και εκτελέστηκαν οι γεωτρήσεις κατόπιν της με αρ. πρωτ. 997191/11-10-2022 εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Μετά την αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων, εκπονήθηκε η νέα γεωτεχνική μελέτη, η οποία υπεβλήθη στην υπηρεσία μας στις 28-11-2022. Η γεωτεχνική μελέτη σε συνδυασμό με την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου διαμόρφωσαν τη νέα πρόταση θεμελίωσης του κτιρίου με πασσάλους. Ακολουθώντας, στις 22-2-2023 η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε τη νέα στατική μελέτη του φέροντος οργανισμού, το τμήμα της οποίας αφορά στην κατασκευή της θεμελίωσης με πασσάλους.
11. Από τις 16-3-2023, έως τις 30-3-2023 και μετά τη θεώρηση και διαβίβαση στην ανάδοχο εταιρεία του τοπογραφικού διαγράμματος εκσκαφών και κατόπιν υποβολής αιτήματος εγκρίσεως εκσκαφών στην αρχαιολογική υπηρεσία εκτελέστηκαν υπό την καθοδήγησή της εργασίες καθαίρεσεων δαπέδων από σκυρόδεμα καθώς και διερευνητικές τομές.
12. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων μελετών από την υπηρεσία η ανάδοχος εταιρεία έλαβε τη με αρ. πρωτ. 527481/3-5-2023 εντολή επείγουσών εργασιών κατά το άρθρο 74 του Ν. 4782/2021 από την Προϊσταμένη Αρχή για την κατασκευή των πασσάλων καθότι αποτελούσε προαπαιτούμενο της έναρξης των εργασιών που προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση. Επομένως, επήλθε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών για χρονικό διάστημα από 1-4-2023 έως 3-5-2023, ήτοι για **33 ημέρες**.
13. Συνολικά το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών υπολογίζεται σε **394 ημέρες (=147 + 214 + 33)**.
14. Οι εργασίες εκτέλεσης του έργου καθυστέρησαν χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και επομένως δύναται να εγκριθεί η παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
15. Η παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά 394 ημέρες θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.
16. Οι απαιτούμενες παρατάσεις των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών διαμορφώνονται ως εξής:
 - Παράταση 1ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 305 ημερών που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες εκσκαφών, καθαίρεσεων και εξυγιάνσεων του έργου κατά 672 ημέρες από την τελευταία 6^η χορηγηθείσα παράταση, ήτοι έως την 1-4-2025 καθότι αφορά το σύνολο των εκσκαφών – καθαίρεσεων – εξυγιάνσεων συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου, εκτός των κτιρίων, του οποίου οι εργασίες υποχρεωτικά θα εκτελεστούν στο τέλος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η πρόσβαση των υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού εντός των υπό κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.
 - Παράταση της 2ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 365 ημερών που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σε ποσοστό 50% των εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος κατά 275 ημέρες από την τελευταία 6η χορηγηθείσα παράταση, ήτοι έως τις 30-4-2024, καθότι η έναρξη των εργασιών οπλισμένων σκυροδεμάτων της αρχικής σύμβαση ήταν αδύνατο να προηγηθεί της ολοκλήρωσης των εργασιών της 1ης ΣΣΕ η οποία συνάφθηκε στις 28-12-2023.
 - Την παράταση της 3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 485 ημερών που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σε ποσοστό 100% των εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος των νέων κτιρίων κατά 259 ημέρες από την τελευταία 6η χορηγηθείσα παράταση προθεσμιών, ήτοι έως τις 10-8-2024, καθότι η έναρξη των εργασιών οπλισμένων σκυροδεμάτων της αρχικής σύμβαση ήταν αδύνατο να προηγηθεί της ολοκλήρωσης των εργασιών της 1ης ΣΣΕ η οποία συνάφθηκε στις 28/12/2023 .
 - Την παράταση της 4ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 495 ημερών κατά 454 ημέρες που περιλαμβάνει τις κατασκευές δομικού χάλυβα από την τελευταία 6η χορηγηθείσα παράταση προθεσμιών, ήτοι έως τις 2-4-2025, καθότι επήλθε

καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας της έναρξης των εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος του νέου κτιρίου οι οποίες προηγούνται τις κατασκευής της μεταλλικής οροφής του κτιρίου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΟΥΣΤΕ

Την έγκριση της χορήγησης των κάτωθι παρατάσεων με αναθεώρηση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’**», προϋπολογισμού **8.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**, αναδόχου **ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, ως εξής:

- α) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 394 ημέρες, ήτοι έως **15-08-2025**.
- β) της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 305 ημερών κατά 672 ημέρες, ήτοι έως **1-4-2025**.
- γ) της 2ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 365 ημερών κατά 275 ημέρες, ήτοι έως **30-4-2024**.
- δ) της 3ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 485 ημερών κατά 259 ημέρες, ήτοι έως **10-8-2024**.
- ε) της 4ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 495 ημερών κατά 454 ημέρες, ήτοι έως **2-4-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της χορήγησης των κάτωθι παρατάσεων με αναθεώρηση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’**», προϋπολογισμού **8.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**, αναδόχου **ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, ως εξής:

- α) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 394 ημέρες, ήτοι έως **15-08-2025**.
- β) της 1ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 305 ημερών κατά 672 ημέρες, ήτοι έως **1-4-2025**.
- γ) της 2ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 365 ημερών κατά 275 ημέρες, ήτοι έως **30-4-2024**.
- δ) της 3ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 485 ημερών κατά 259 ημέρες, ήτοι έως **10-8-2024**.
- ε) της 4ης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας των 495 ημερών κατά 454 ημέρες, ήτοι έως **2-4-2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό κ. Μουζάλας Μάριος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Το πρόβλημα του έργου είναι μεγάλο με ευθύνη της προηγούμενης Διοίκησης»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Μουζάλας Μάριος