



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 38^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1801/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **22-11-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1316612/18-11-2024** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18-11-2024.

Θέμα 74^ο

Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «ΣΗΜ-09/18: Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.», έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης και μη επιβολή στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου των πειθαρχικών ποινών της παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μουζάλας Μάριος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Βλάχου Γεωργία

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 86 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α'36 – 09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής (Προσθήκη άρθρου 175Α στον ν. 3852/2010).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 3072/2018 (ΑΔΑ : 6ΚΟΜ7Λ7-Κ3Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η δημοπράτηση του έργου του θέματος, η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και η αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης για τη δημοσίευση του έργου.
2. Την υπ' αριθμ. 3875/2018 (ΑΔΑ:ΨΟΙΝ7Λ7-ΖΙΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώνει το διαγωνισμό του έργου: «ΣΗΜ-09/18: Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» στον προσωρινό μειοδότη εταιρεία «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» με χαμηλότερη τιμή 533.742,71 € με ΦΠΑ 24%.
3. Την από 5-6-2019 σύμβαση του έργου, για συνολικό ποσό 533.742,71 € μετά του Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως τις 5-12-2020.
4. Την υπ' αριθμ. 2498/2020 (ΑΔΑ : ΩΚΒΝ7Λ7-Ο08) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 5-6-2021.
5. Την υπ' αριθμ. 1054/2021 (ΑΔΑ : 9ΟΓ87Λ7-Ο7Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 5-12-2021.
6. Την υπ' αριθμ. 2592/2021 (ΑΔΑ : ΨΔ717Λ7-ΠΙΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 5-03-2022.
7. Την υπ' αριθμ. 1174/2021 (ΑΔΑ: Ρ6ΥΚ7Λ7-ΤΘ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης του έργου του θέματος, για επιπλέον ποσό 79.360,00 € με Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αριθμ. 595003/2021 απόφαση Δ.Δ.Μ.Υ., μετά την 326888/07-05-2021 έγκριση από το ΣΔΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 533.742,71 € με το ΦΠΑ ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με συνολική δαπάνη 79.360,00€ (με το ΦΠΑ).
9. Την υπ' αριθμ. 676338/13-07-2022 (ΑΔΑ : ΩΑ427Λ7-ΟΨΠ) απόφαση Δ.Δ.Μ.Υ., με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου (που περιελάμβανε και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση) συνολικής δαπάνης 499.911,66 € με το ΦΠΑ, ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ κατά 91.283,10€ πλέον ΦΠΑ.
10. Την 450188/20-06-2022 Βεβαίωση Περαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Δ.Μ.Υ. με την οποία βεβαιώνεται ότι το έργο εκτελέστηκε έντεχνα και περαιώθηκε εμπρόθεσμα εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας την 05-03-2022.

11. Την Τελική Επιμέτρηση και το μητρώο του έργου που υπεβλήθησαν την 20-04-2022 (α.π. 349954/20-04-22), δηλαδή εντός διμήνου από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου. Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε την 29-04-2022.
12. Το γεγονός ότι για το έργο έχει καταρτιστεί ΦΑΥ σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016
13. Το γεγονός πως την 05-06-2023 παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης των 15 μηνών.
14. Την υπ' αριθμ.3260023/12.03.2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.).
15. Την υπ' αριθμ. 707117/11-06-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.

Σκεπτικό της Εισήγησης :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρεται ότι η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη.
2. Στο άρθρο 86 παρ.2 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/2021) με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 172 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι, η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη.
3. Επίσης στο άρθρο 142 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 86 αρχίζει από την 1η.9.2021.
4. Στο άρθρο 21 παρ.1 του Ν. 4903/2022 (ΦΕΚ 46/Α'5.3.2022) ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021 για την παραλαβή των έργων σε ένα στάδιο (ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή), εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω άρθρου δεν έχει ακόμη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών.
5. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών εκδόθηκε την 20.05.2022 (αρ.πρωτ.450188/20.5.2022), ήτοι μετά την εφαρμογή του άρθρου 86 του Ν. 4782/2021 την 1η.9.2021. Επομένως η παραλαβή διενεργείται με τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου. Επίσης καθώς ο χρόνος εγγύησης παρήλθε την 05-06-2023 και έχει παρέλθει και προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης η παραλαβή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια.
6. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016, περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο η παράλειψη εμπρόθεσμης παραλαβής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση για τον προϊστάμενο της Δ/σης, που αποτελεί την Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων. Ο εν λόγω προϊστάμενος της Δ/σης έχει παραιτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και πλέον δεν είναι δυνατόν να του επιβληθούν πειθαρχικές ποινές.
7. αντικείμενο του εν λόγω έργου ήταν η κατασκευή υποδομής νέων εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες φωτεινής σηματοδότησης. Οι εγκαταστάσεις αυτές μετά την κατασκευή τους τίθενται σε λειτουργία από άλλα έργα της Υπηρεσίας τα οποία και αναλαμβάνουν τη συντήρησή τους και την αποκατάσταση των βλαβών που θα παρουσιαστούν.
Συνεπώς όποιες βλάβες ή δυσλειτουργίες ενδεχομένως υπήρχαν από την κατασκευή έχουν ήδη αποκατασταθεί από άλλα έργα της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, του άρθρου 86, παρ. 3 του Ν.4782/2021, για την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «ΣΗΜ-09/18: Εργασίες Υποδομών Φωτεινής

Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» προϋπολογισμού 1.000.000,00 και τελική δαπάνη 499.911,66 € (με ΦΠΑ) και την ‘

2. Την μη επιβολή πειθαρχικών ποινών στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου (παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016), καθώς αυτά έχουν παραιτηθεί και αποχωρήσει από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, του άρθρου 86, παρ. 3 του Ν.4782/2021, για την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «ΣΗΜ-09/18: Εργασίες Υποδομών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.» προϋπολογισμού 1.000.000,00 και τελική δαπάνη 499.911,66 € (με ΦΠΑ) και την ‘
 2. Την μη επιβολή πειθαρχικών ποινών στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου (παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016), καθώς αυτά έχουν παραιτηθεί και αποχωρήσει από το Ελληνικό Δημόσιο.
- Τα αναπληρωματικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Αγγέλης Σπυρίδων και Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
 - Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
 - Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Γώγος Χρήστος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μουζάλας Μάριος**