



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 21<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 891/2013**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/4/2013**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/4/2013**.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΗΜ-05/10: Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής» προϋπολογισμού 5.450.000,00 €, αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ».

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρχής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Αλεξάνδρα Μαντσιώκα
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων που κυρώθηκε με τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008)
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Της υπ' αριθμ. Οικ.5686/9-1-2011 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής « Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».
6. Της υπ' αριθ. Οικ. 16575/24-1-2013 (ΦΕΚ 223Β'/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).
7. Της υπ' αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Δ9.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με την Απόφαση Δ9/11986/22-09-2010 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 5.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου : 1981ΣΕ06800000, της Σ.Α.Ε. 068, του Π.Δ.Ε.
2. Με την Απόφαση οικ. Δ9/12790/21-12-2010 εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτησή του με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρου 6 του Ν. 3669/08).
3. Την Απόφαση Δ9/10340/11-02-2011/Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 11/01/2011 στην εταιρία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ», με μέση έκπτωση 48,92%.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 43806/7-09-2011 προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το υπόψη έργο.
5. Τη με αριθμ. Δ9/11858/7-09-2011 Πρόσκληση της Δ/σης Δ9 προς τον μειοδότη του έργου, για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις παρ. 4.2 και 23.2.4 της Διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08.
6. Το με αρ. πρωτ. Δ9/οικ. 11852/29-09-2011 επαναληπτικό έγγραφο της Δ/σης Δ9 προς τη μειοδότρια Εργοληπτική Εταιρία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ», για εκ νέου προσκόμιση των απαιτούμενων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
7. Τη με αρ. **1183/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΒΟΖΝ7Λ7-Θ87) με θέμα:**
  - α) Την ακύρωση της υπ. αριθμ. Δ9/10340/11-02-2011 απόφασης έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας στην Εργοληπτική Εταιρία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» για το έργο «ΣΗΜ-05/10: «Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής», προϋπολογισμού 5.450.000,00 € (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) λόγω μη ανταπόκρισής της στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3669/08.
  - β) Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που έγινε στις 11-01-2011, για την ανάδειξη νέου αναδόχου εκτέλεσης του έργου: **«ΣΗΜ-05/10: «Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»**, προϋπολογισμού 5.450.000,00 € (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στο δεύτερο μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» που πρόσφερε μέση έκπτωση 47,00 %, η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου **2.912.995,78 €** (δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών), ήτοι **1.676.068,83 €** για Εργασίες, **301.692,39 €** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **296.664,18 €** για Απρόβλεπτα 15%, **46.415,25 €** για Απολογιστικά, **47.448,60 €** για Αναθεώρηση και **544.706,53 €** για ΦΠΑ 23% .
8. Την υπ αριθμ. 82/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία ενεγράφη στον Ε.Φ. 01071 Κεντρικού Τομέα, ΚΑΕ 945901017, πίστωση ποσού 2.915.000,00 € για την πληρωμή του έργου «Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»
9. Η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας « ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» υπεγράφη στις **8-05-2012** για ποσό **2.915.995,78 €**.
10. Η συμβατική συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι τις **8.05.2013**.
11. Με την αριθμ. **951/2012/29-06-2012** Απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου για συνολική δαπάνη **2.912.995,78 €** εκ των οποίων 1.803.200,75 € για εργασίες, 314.097,87 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 157.126,78€ για απρόβλεπτα, 46.415,25 € για Απολογιστικά, 47.448,60 € για αναθεώρηση και 544.706,53 € για Φ.Π.Α. ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσόν του συμφωνητικού .

12. Με το υπ' αριθμ. 2795/05-04-2013 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβιβάζει το από 4-04-2013 αίτημα του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 10-8-2013 .

13. Τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική με το θέμα αλληλογραφία .

## **Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«ΣΗΜ-05/10: «Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»**, προϋπολογισμού 5.450.000,00 € αναδόχου **«ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ»** έως τις **10.8.2013**

α) Αντικείμενο της εργολαβίας είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή η επιτήρηση, η συντήρηση και άρση βλαβών στις εξωτερικές εγκαταστάσεις 1545 περίπου κόμβων φωτεινής σηματοδότησης που ευρίσκονται στις κεντρικές αρτηρίες του Ν. Αττικής.

β) Με το έργο αντιμετωπίζονται επείγοντα προβλήματα βλαβών από τυχαία περιστατικά (τρακαρισματα, εργασίες άλλων εργολάβων, κλοπές καλωδίων κ.λ.π.) στις εξωτερικές εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις για τη διευκόλυνση του κοινού όπως εγκατάσταση ηχητικών διατάξεων για τη διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες (τυφλοί, κινητικά ανάπηροι κ.λ.π.). Επίσης γίνεται και ο προβλεπόμενος 15θήμερος έλεγχος των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων μέσω του οποίου διαπιστώνονται βλάβες στις σηματοδοτικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν προκαλούν σβέση των σηματοδοτών και δεν αναγγέλλονται αυτόματα από το Σύστημα Φωτεινής Σηματοδότησης, αλλά ενδεχομένως είτε δημιουργούν σύγχυση ως προς τις ενδείξεις των σηματοδοτών σε οδηγούς και πεζούς (π.χ. καμένες λάμπες, στραμμένοι σηματοδότες κ.λ.π.), είτε δημιουργούν κινδύνους σε οδηγούς και πεζούς (σάπιοι ή στρεβλωμένοι ιστοί, σηματοδότες χωρίς κρύσταλλα, εσφαλμένη λειτουργία ή διακοπή λειτουργίας διατάξεων τυφλών κ.λ.π.). Το δίκτυο λόγω αυτών των εργασιών είναι γενικά σε καλή κατάσταση.

γ) Με το με αρ. πρωτ. 157/6.3.2013 έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών ζητήθηκε η εγκατάσταση ηχητικών διατάξεων τυφλών σε σηματοδοτήσεις 37 κόμβων της Αττικής (για τους σηματοδότες των 37 κόμβων θα απαιτούντο εγκαταστάσεις περίπου 240 διατάξεων τυφλών).

δ) Η μελέτη για την εγκατάσταση 228 ηχητικών διατάξεων τυφλών εγκρίθηκε από το τμήμα Μελετών Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/σης Έργων Οδοποιίας Περιφέρειας Αττικής με το με αριθμό πρωτ. Δ9/ε'/0321/Φ.Κ.361/29.03.2013 έγγραφο.

ε) Το έργο λόγω της φύσης του (συντήρηση) είναι κατ' ουσίαν δυσχερούς προμέτρησης και αντιμετωπίζει ανακύπτοντα προβλήματα στις εξωτερικές εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης που δεν είναι δυνατόν να προμετρηθούν εκ των προτέρων.

στ) Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 75% του οικονομικού αντικειμένου του έργου και έχει εκτελεστεί περίπου το 85% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ζ) Ο ανάδοχος με την από 04.04.2013 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 10.08.2013

η) Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το υπ' αριθμ. 2795/05-04-2013 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 10.8.2013.

## **Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ**

### **Επειδή:**

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
2. Την τρέχουσα περίοδο δεν υπάρχει εργολαβία σε εξέλιξη, που να αντιμετωπίζει τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης.
3. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης δεν είναι δυνατό να διακοπούν ούτε κατ' ελάχιστο, για να μη δημιουργηθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
4. Εάν περαιωθεί η τρέχουσα εργολαβία χωρίς να τη διαδεχθεί άμεσα νέα σύμβαση διάδοχου έργου συντήρησης, υπάρχει αδυναμία των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των βλαβών στους κόμβους φωτεινής σηματοδότησης με άλλο τρόπο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι φωτεινοί σηματοδότες είτε να λειτουργούν πλημμελώς (π.χ. καμένες λάμπες, στραμμένοι σηματοδότες κ.λ.π. που δημιουργούν σύγχυση ως προς τις ενδείξεις των σηματοδοτών σε οδηγούς και πεζούς, τρακαρισμένοι ιστοί που δημιουργούν κινδύνους πτώσης τους στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο κ.λ.π.), είτε να τεθούν συνολικά εκτός λειτουργίας σε κάποιους κόμβους, με ισχυρό ενδεχόμενο να προκληθούν, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, προβλήματα στην κυκλοφορία και σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων.
5. Η δημοπράτηση διάδοχου έργου προβλέπεται το τελευταίο 10ήμερο του Μαΐου 2013, λόγω καθυστέρησης έγκρισης της πίστωσης έτους 2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων και η σχετική εισήγηση έχει ήδη συνταχθεί και θα σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή στις 12-04-2013.

6. Στη τρέχουσα εργολαβία έχουν προβλεφθεί ικανές ποσότητες για εγκατάσταση ηχητικών διατάξεων τυφλών που ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Οι διατάξεις τυφλών τοποθετούνται μετά από πρόταση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και η τελική πρότασή τους υποβλήθηκε με καθυστέρηση στις 6-03-2013 με το έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενο της εισήγησης. Η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη γιατί η επιλογή των θέσεων είναι εξαιρετικά δυσχερής. Η Υπηρεσία, μετά την εισήγηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (6-03-2013) συνέταξε την μελέτη και ενέκρινε την τελική επιλογή των θέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα (29-03-2013). Λόγω της καθυστέρησης αυτής που είναι δικαιολογημένη και για την οποία δεν έχει καμία ευθύνη ο ανάδοχος, ο εναπομένον χρόνος μέχρι την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του έργου, δεν επαρκεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των διατάξεων αυτών. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση προθεσμίας για την εγκατάσταση των παραπάνω διατάξεων, είναι επιβεβλημένο και υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής που θα τις εγκαταστήσει αυτές να ελέγχονται συστηματικά, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας περί τεχνικής αστυνόμευσης των εγκαταστάσεων κυκλοφορίας, για ικανό χρονικό διάστημα από την εγκατάστασή τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτές δεν παρουσιάζουν προβλήματα και δεν δημιουργούν κινδύνους σε σχέση με τα παρεχόμενα ηχητικά σήματα. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ότι οι πεζοί που εξυπηρετούνται μέσω των παρεχομένων ηχητικών σημάτων κατά τη μετακίνησή τους επί του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, είναι τυφλοί και επομένως η ασφάλειά τους όταν διασχίζουν τα οδοστρώματα εξαρτάται απόλυτα από τη σωστή ή μη λειτουργία των ηχητικών διατάξεων. Επομένως οι εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου της καλής λειτουργίας των διατάξεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

7. Το οικονομικό του αντικείμενο του έργου δεν έχει εξαντληθεί αφού :

α) οι ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί, ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν τις διατάξεις τυφλών αλλά και κάποιες από αυτές που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών από τυχαία περιστατικά (τρακαρίσματα, βλάβες από άλλα έργα κ.λ.π

β) εξοικονομήθηκαν δαπάνες από τη μη εκτέλεση κάποιων εργασιών προληπτικής συντήρησης (π.χ.μηνιαία άρση βλαβών του καλωδιακού χαμηλής, αντικατάσταση καταπονημένων καλωδίων κ.λ.π.) που δεν κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και χωρίς να τροποποιηθεί το βασικό του σχέδιο.

8. Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικείμενου εκτιμάται ότι επαρκεί για τη συνέχιση της εκτέλεσης των κατ' ελάχιστον αναγκαιών εργασιών ελέγχου και άρσης βλαβών μέχρι τις **10.8.2013**, οπότε εκτιμάται ότι περί τα μέσα Αυγούστου, με ταχείες διαδικασίες, θα έχει συμβασιοποιηθεί το διάδοχο έργο συντήρησης και παράλληλα θα έχουν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των διατάξεων τυφλών και θα έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία τους.

9. Το έργο λόγω της φύσης του (συντήρηση) είναι κατ' ουσίαν δυσχερούς προμέτρησης και η μη κάλυψη του οικονομικού αντικείμενου του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά εξυπηρετεί την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που τυχόν προκύψουν.

10. Το αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 10.8.2013 ή μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου, είναι εύλογο, εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον και δεν προκύπτει από υπαιτιότητά του.

11. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης ο δε χρόνος μέχρι 10.08.2013 κρίνεται επαρκής και εύλογος λαμβανομένου υπόψη του υπολειπόμενου οικονομικού αντικείμενου και ότι επίκειται η δημοπράτηση νέου διάδοχου έργου που θα αναλάβει τις εργασίες ελέγχου και άρσης βλαβών των σηματοδοτικών εγκαταστάσεων.

12. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκειά της παράτασης θα καλυφθούν αυστηρά από την ήδη εγκεκριμένη πίστωση και μέχρις εξαντλήσεως αυτής και δεν απαιτείται έγκριση επιπλέον πίστωσης, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο ανάδοχος έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι αν εγκριθεί η παράταση δεν θα εγείρει καμία πρόσθετη απαίτηση αποζημίωσης ακόμα και αναθεώρησης αν αυτή προκύψει λόγω αλλαγής αναθεωρητικού τριμήνου τον Ιούλιο και Αύγουστο 2013.

Κατόπιν αυτού, δεν υπεισέρχεται από τη χορήγηση της παράτασης καμία οικονομική επιβάρυνση στο έργο.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΗΜ-05/10: Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής**» προϋπολογισμού **5.450.000,00 €**, αναδόχου

«**ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ**» έως τις **10-08-2013**, ή μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό και ιδιαίτερα για το ότι δεν έχουν εγκατασταθεί οι προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό ηχητικές διατάξεις τυφλών. Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει **οποιαδήποτε πρόσθετη** απαίτηση αποζημίωσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΗΜ-05/10: Συντήρηση και άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής**» προϋπολογισμού **5.450.000,00€** (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), αναδόχου «**ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ**» έως τις **10-08-2013**, ή μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο του έργου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό και ιδιαίτερα για το ότι δεν έχουν εγκατασταθεί οι προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό ηχητικές διατάξεις τυφλών. Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει **οποιαδήποτε πρόσθετη** απαίτηση αποζημίωσης.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας  
Ιωάννης Αξαρής  
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  
Θάλεια Καραϊνδρου**

**Λιλίκα Βασιλάκου**

**Άννα Τρουλάκη**