



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 491/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/06/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14/06/2011**.

Θέμα 24^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση της Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη Ε.Ο.19» αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ Π.Παύλου- Ι.Πυρίδης»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Παπαδάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το έργο : «Συντήρηση – Βελτίωση της Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη Ε.Ο.19»
- Δημοπρατήθηκε στις 29-6-2010.
- Με την 127/2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Α.Α. εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας με το οποίο κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ του μειοδότη «Κ/Ξ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΥΡΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ».
- Την 8-9-2010 υπεγράφη η σύμβαση του έργου.
- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εξήντα (60) ημέρες, δηλ. έληγε την 8-11-2010.
- Στις 8-9-2010 υπεγράφη εργαλαβικό συμφωνητικό για το ποσό των 623.767,93 € που περιλαμβάνει 410.022,32€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους και

των απροβλέπτων, 94.512,10€ για απολογιστικά ασφάλτου συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους, 2.593,98 για αναθεώρηση και 116.639,53€ για ΦΠΑ.

- Με την υπ' αριθμ. ΤΥ 7183/23-9-2010 εγκρίθηκε το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
- Η συμβατική προθεσμία έληξε την 8-11-2010.
- Με την αρ. 227/2010 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-1-2011 για τους εξής λόγους:

1.Υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών λόγω δυσχέρειας στην εφαρμογή της μελέτης των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της Λεωφόρου Μαρκόπουλου – Πόρτο Ράφτη Ε.Ο.19 και την ανάγκη τροποποίησης αυτής.

2.Υπήρξε καθυστέρηση της απόδοσης των προς ρυμοτόμηση ιδιοκτησιών από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

- Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε.1005/οικ απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-3-2011 για τους εξής λόγους:

1.Υπήρξε καθυστέρηση της απόδοσης των προς ρυμοτόμηση ιδιοκτησιών στον κόμβο του Γέγου από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

2.Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου.

- Με την υπ' αριθ. 306/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/05/2011 για τους εξής λόγους:

1. Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, λόγω καιρικών των δυσμενών καιρικών συνθηκών των χειμερινών μηνών.

2. Υπήρξε καθυστέρηση της απόδοσης των προς ρυμοτόμηση ιδιοκτησιών στον κόμβο του Γέγου και του Αγ. Γεωργίου, από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

- Με το υπ' αρ. Τ.Ε.270/28.01.2011 έγγραφό μας προς το Δήμο Μαρκοπούλου ζητούσαμε την συνδρομή του Δήμου για να αρθούν οι δυσχέρειες που καθυστερούσαν το έργο(απόδοση των προς ρυμοτόμηση ιδιοκτησιών στον κόμβο του Γέγου και στον κόμβο του Αγ. Γεωργίου, μετακίνηση στάσης ΚΤΕΛ, , μετακίνηση στύλου του ΟΤΕ και τηλεφωνικού θαλάμου).

- Με το υπ' αρ.πρωτ.1551/17.05.2011 και με το 1037/18.05.2011 κοινοποιημένο προς εμάς έγγραφο ο Δήμος Μαρκοπούλου μας ενημέρωσε σχετικά με τις εργασίες που πρόκειται να κάνει ο Δήμος(μετακίνηση της στάσης ΚΤΕΛ και την αδυναμία του να αποδώσει τον κόμβο του Αγ. Γεωργίου) και ο ΟΤΕ (μετακίνηση του ιστού και του τηλ. θαλάμου καθώς και την καθαίρεση της μάντρας) χωρίς να μας αναφέρει την ακριβή ημερομηνία υλοποίησης αυτών.

- Με το υπ' αρ. Τ.Ε.2856/27.05.2011 έγγραφό μας στο Δήμο Μαρκοπούλου ζητούσαμε να μας ενημερώσουν άμεσα για την ακριβή ημερομηνία που θα αποδοθεί το τμήμα της οδού (με την υλοποίηση όλων των σχετικών εργασιών),ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες της εργολαβίας.

- Με το υπ' αρ. Τ.Ε.7397/27.05.2011 έγγραφο ο Δήμος Μαρκοπούλου μας ενημέρωσε ότι οι εργασίες που απαιτούνται για την απόδοση του τμήματος της οδού θα ολοκληρωθούν σε είκοσι ημερολογιακές μέρες.

- Η Ανάδοχος Κ/Ξ στις 27/5/2011 κατέθεσε αίτηση (Τ.Ε.3103 /30.05.2011) με την οποία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά 60 ημέρες.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1)Υπήρξε καθυστέρηση της απόδοσης των προς ρυμοτόμηση ιδιοκτησιών στον κόμβο του Γέγου από τον Δήμο Μαρκοπούλου.

2)Εκκρεμεί η μετακίνηση του τηλεφωνικού θαλάμου και ιστού του ΟΤΕ επί της Λ. Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη, καθώς και η μετακίνηση της στάσης των λεωφορείων ΚΤΕΛ Αττικής.

3)Η συνολικά απαιτούμενη, εξ αιτίας των παραπάνω λόγων, καθυστέρηση του έργου δικαιολογεί τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την αποπληρωμή των λογαριασμών και την ολοκλήρωση των εργασιών κατά 60 ημέρες.

4)Το αίτημα του αναδόχου για την παράταση κρίνεται εύλογο για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 60ημέρες αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου βάσει του αρθ.48 του Ν.3669/08 παρ.10.

5) Επέρχεται οικονομική επιβάρυνση λόγω αλλαγής τριμήνου αναθεώρησης επειδή η προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου δεν εμπίπτει στο ίδιο τρίμηνο αναθεώρησης με την συμβατική ημερομηνία περαίωσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της χορήγησης:

Παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση της Λεωφόρου Μακροπούλου-Πόρτο Ράφτη Ε.Ο.19», συνολικού χρόνου **60 ημερών** δηλαδή μέχρι τις 30/07/2011.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση της Λεωφόρου Μακροπούλου-Πόρτο Ράφτη Ε.Ο.19» αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ Π.Παύλου- Ι.Πυρίδης», συνολικού χρόνου **60 ημερών** δηλαδή μέχρι τις 30/07/2011.

Με την επισήμανση της Επιτροπής να είναι η τελευταία παράταση.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Τσιρίδης Γεώργιος
Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία