



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213 20 63 776  
213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

**Συνεδρίαση 26<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 619/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **15/07/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/07/2011**.

**Θέμα 33<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (3η εργολαβία 2010)», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου Βασιλείου Μουσουλέα ΕΔΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3263/2004 «μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
8. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 3621/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Τσάκωνα και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
12. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
13. Το από 17/11/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 279.000,00€ με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δύο μηνών.
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 31602/30-12-2010 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/3/2011.
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 3369/31-3-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 15-4-2011.
16. Την υπ' αρ. 180/2011 (Συνεδρίαση 11η/1-04-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 10/5/2011.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. 4878/6-5-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30-6-2011.
18. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό ογδόντα (80 %) τοις εκατό επί του συνόλου των εγκεκριμένων εργασιών του έργου.

## Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Στα πλαίσια της υπόψη εργολαβίας προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου από την Δ/νουςα Υπηρεσία για να συμπεριλάβει την ανακατασκευή του τεχνικού έργου που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας – Πόρτες στη θέση που αυτή διασταυρώνεται με το ρέμα περιοχής Βλυχάδας, λόγω ανεπαρκούς διατομής για την απορροή ομβρίων υδάτων, για την οποία άλλωστε εγκρίθηκε σχετική μελέτη με την υπ' αρ. πρωτ. 1674/15-3-2011 απόφαση της Δ/σης μας.
2. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 49123/24-06-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά μετά την με αρ. Α-2/1<sup>η</sup> συνεδρίαση του 2011 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά το οποίο συνεδρίασε στις 14/6/2011.
3. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 48 «Προθεσμίες» του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων» και με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών. Στην προκειμένη περίπτωση ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για παράταση αλλά για την ολοκλήρωση των εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κρίνεται από την υπηρεσία μας απαραίτητη η χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
4. Με την υπ' αρ. πρωτ. 180/1-4-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, κατά σαράντα ημέρες.
5. Για την υλοποίηση των εργασιών που περιλήφθηκαν στον εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος απαιτείται χρονικό διάστημα που εκτιμάται στις σαράντα έξι (46) ημέρες από εγκρίσεως

του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, δηλαδή πρέπει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι 9/8/2011.

6. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (3η εργολαβία 2010)**», προϋπολογισμού **300.000,00 €** με Φ.Π.Α., αναδόχου **Βασιλείου Μουσουλέα ΕΔΕ**, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι **9/08/2011**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (3η εργολαβία 2010)**», προϋπολογισμού **300.000,00 €** (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) με Φ.Π.Α., αναδόχου **Βασιλείου Μουσουλέα ΕΔΕ**, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι **9/08/2011**.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος  
Βουδούρης Παναγιώτης  
Βασιλάκης Μιχαήλ  
Αγγελόπουλος Παναγιώτης  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Κουρούσης Χρήστος  
Ζαφειρίου Ελένη  
Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**