



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 42^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1106/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25/10/2011**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **19/10/2011**.

Θέμα 15^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «Σ.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας (τα προηγούμενα αναπληρωματικά μέλη δικαιολογημένα απουσίαζαν)
- Δαμάσκος Χαράλαμπος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Στις 14/5/2008 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ν.Α.Α.Α. και του Δήμου Λαυρίου, βάσει της υπ' αριθμ. 47/2008 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής ύψους 910.000,00€ με πιστώσεις που βάρυναν τον προϋπολογισμό της Ν.Α.Α.Α. κατά 60% και κατά ποσοστό 40% τον Δήμο Λαυρίου. Η δημοπρασία έγινε στις 07/07/2009 και το πρακτικό αυτής εγκρίθηκε με την 142/2009 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής.
2. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρία «Σ. Βερονίκης & ΣΙΑ Ε.Ε» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,16% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Η σύμβαση υπεγράφη την 07/10/2009 για συνολικό ποσό 872.141,90€ εκ των οποίων 715.300,00€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένων του ΓΕ & ΟΕ και των απροβλέπτων, 17.592,39 € για αναθεώρηση και 139.249,55 € για ΦΠΑ 19%.

4. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 360 ημ. ημ δηλαδή μέχρι τις 2/10/2010
5. Με την υπ' αριθμ. 83/2010 απόφαση της 4^{ης} Νομ. Επιτροπής Ν.Α.Α.Α. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2010 λόγω καθυστέρησης έκδοσης της πολεοδομικής άδειας.
6. Με την υπ' αριθμ. 192/2010 απόφαση της 4^{ης} Νομ. Επιτροπής Ν.Α.Α.Α. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 10/12/2010 λόγω λόγω καιρικών συνθηκών και απεργιών ΓΣΕΕ.
7. Με την υπ' αριθμ. 263/2010 απόφαση της 4^{ης} Νομ. Επιτροπής Ν.Α.Α.Α. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/1/2011 λόγω διακοπής εργασιών με την υπ' αριθμ. ΤΥ 9150/18-11-2010 απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής της 2^{ης} πιστοποίησης.
8. Με την υπ' αριθμ. 163/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2011 λόγω διακοπής εργασιών με την υπ' αριθμ. ΤΥ 9150/18-11-2010 απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής της 2^{ης} πιστοποίησης.
9. Με την υπ' αριθμ. ΤΥ 10210/16-12-2010 απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 901.457,59 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ.
10. Η Ανάδοχος εταιρεία στις 7/10/2011 κατέθεσε αίτηση (ΤΕ 5884/7-10-2011) με την οποία ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης κατά εννέα (9) μήνες .

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1.
 - α. Εξοφλήθηκε ο 2^{ος} λογαριασμός του έργου του θέματος.
 - β. Αίρονται οι λόγοι της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος (περί εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού).
 - γ. Με την 5715/11-10-2011 απόφασή μας εγκρίναμε την επανέναρξη των εργασιών του έργου του θέματος.
 - δ. Με το υπαρ. 6036/12-10-11 έγγραφό μας εδόθη εντολή στον ανάδοχο για άμεση έναρξη εργασιών του έργου του θέματος.
 - ε. Οι υπολειπόμενες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου που αναφέρονται και στην υπαρ. 9150/10-11-2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου, απαιτούν χρόνο επτά (7) μηνών για να εκτελεστούν, σύμφωνα με το αρχικά εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
2. Το αίτημα του Αναδόχου για την παράταση, κρίνεται εύλογο για τη χορήγηση παράτασης, αφού η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτό ισχύει σήμερα, η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου έως την **31/05/2012**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «Σ.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» συνολικού χρόνου **επτά (7) μηνών** δηλαδή μέχρι 31/5/2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «Σ.ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» συνολικού χρόνου **επτά (7) μηνών** δηλαδή μέχρι 31/5/2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Δαμάσκος Χαράλαμπος

Κουρούσης Χρήστος

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία