



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1181/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **8/11/2011**.

Θέμα 1^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Ζαφειρίου Ελένη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυριδων Σπυριδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυριδων-Άδωνις

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το υπ' αριθμ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.609/85, Π.Δ.102/87, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον με τον Ν.2229/94, τα Π.Δ.368/94, 286/94, το Ν 2372/96, το Ν.2940/01 το Ν. 3263/04 το Ν. 3481/06, τον Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος
5. Την από 12-07-2011 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου
6. Την από 14-10-2011 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 100582/14-10-2011) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμό 215/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού - Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας, και την ορθή επανάληψή της, εγκρίθηκε η Διακήρυξη, η αποστολή περιλήψης Διακήρυξης και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (με Φ.Π.Α.).
2. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Υμηττού, και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Δασών της Περιφέρειας Αττικής και το Δ/ντή του Δήμου Υμηττού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-9-2010.
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας επικυρώθηκαν με την υπ' αριθ. 284/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού-Τεχνικών Έργων– Πολεοδομίας και Ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία: «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,00% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 185.998,18 €, ήτοι : συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (με ΓΕ & ΟΕ 28%, και απρόβλεπτα 15%) 149.778,32 €, αναθεώρηση 1.439,71 € και Φ.Π.Α. (23%) 34.780,15€.
5. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 12/07/2011, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.». Το ποσό της εν λόγω Σύμβασης ανέρχεται στα 185.998,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
6. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου: (4) τέσσερις μήνες.
7. Με την υπ' αριθμ. Οικ.70456/29-7-2011 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης την 11.11.2011.
8. Με την αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 100582/14-10-2011 αίτησή του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά (50) ημέρες (ήτοι μέχρι τις 30-12-2011) για το έργο του θέματος για τους εξής – κατά την άποψή του - λόγους :
 - Δεν υπήρχαν σχεδιαγράμματα των υφιστάμενων δικτύων του άλσους από τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και άρα αυτά δεν χορηγήθηκαν σε ζήτησή του πριν την έναρξη εκσκαφών. Ετσι κατά την διάρκεια των εκσκαφών τάφρων σωληνώσεων, αφενός έπρεπε να επιδείξει πρόσθετη επιμέλεια και αφετέρου εντοπίστηκαν διάφορα δίκτυα (άρδευση, ηλεκτρικά, κλπ), σε κάποια εκ των οποίων δημιουργήθηκαν άνευ ευθύνης του βλάβες, και οι οποίες έπρεπε να αποκατασταθούν. Επιπροσθέτως τα σχέδια της μελέτης δεν αποτύπωναν πλήρως και με ακρίβεια το υπόβαθρο του άλσους (π.χ. μονοπάτια με πλάκες) και χρειάστηκαν περισσότερες επεμβάσεις αποξηλώσεων ακανόνιστων πλακών και καθαιρέσεων σκυροδεμάτων σκαλοπατιών και μονοπατιών. Οι εν λόγω εργασίες καθυστέρησαν προφανώς την χρονική πρόοδο των προβλεπόμενων εργασιών.
 - Κατά την διάρκεια του έργου εντοπίστηκε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ αφενός λόγω διαφοροποιήσεων στις ποσότητες υλικών (π.χ. καλωδιώσεις, βάνες) και αφετέρου λόγω έλλειψης τιμολόγησης κάποιων αναγκαίων υλικών τα οποία περιγράφονται και αποτυπώνονται στα σχέδια και την περιγραφή της μελέτης (π.χ. βάνες, καθαιρέσεις, τοποθέτηση ακανόνιστων πλακών, κλπ).

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣ'ΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (50) ημέρες, δηλ. μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή για το έργο ισχύουν :

1. Οι διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν2229/94, τα Π.Δ 368/94, 286/94, το Ν. 2576/98, το Ν.2940/01, τον 3669(ΚΔΕ)/2008 κ.λ.π.
2. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.
3. Η μέχρι τώρα καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας αλλά σε ελλείψεις της μελέτης και στην ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ.
4. Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί ποσοστό 50% του έργου και η ζητούμενη παράταση επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ**», Αναδόχου εταιρείας «**Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**», έργου κατά (50) ημέρες, δηλ. μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011 λόγω ελλείψεων της μελέτης κα της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ**», Αναδόχου εταιρείας «**Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**», κατά πενήντα (50) ημέρες, δηλ. μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011 λόγω ελλείψεων της μελέτης κα της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου ψηφίζει: «ναι, αλλά όχι άλλη παράταση, πρόκειται για έργο πυροπροστασίας που είναι επείγον».

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Ζαφειρίου Ελένη

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία