



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1452/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 1^ο

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.».

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το υπ' αριθμ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Προεδρικό Διάταγμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.609/85, Π.Δ.102/87, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον με τον Ν.2229/94, τα Π.Δ.368/94, 286/94, το Ν 2372/96, το Ν.2940/01 το Ν. 3263/04 το Ν. 3481/06, τον Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν σήμερα.

4. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος.
5. Την από 12-07-2011 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου.
6. Την αριθμ. 118/11-11-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος μέχρι τις 30-12-2011.
7. Την από 20-12-2011 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 131180/20-12-2011) αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αριθμό 215/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού - Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας, και την ορθή επανάληψή της, εγκρίθηκε η Διακήρυξη, η αποστολή περίληψης Διακήρυξης και η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», προϋπολογισμού 432.553,89 € (με Φ.Π.Α.).
2. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Υμηττού, και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Δασών της Περιφέρειας Αττικής και το Δ/ντή του Δήμου Υμηττού.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-9-2010.
4. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας επικυρώθηκαν με την υπ' αριθ. 284/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού-Τεχνικών Έργων-Πολεοδομίας και Ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία: «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,00% και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 185.998,18 €, ήτοι : συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (με ΓΕ & ΟΕ 28%, και απρόβλεπτα 15%) 149.778,32 €, αναθεώρηση 1.439,71 € και Φ.Π.Α. (23%) 34.780,15€.
5. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 12/07/2011, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εταιρείας «Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.». Το ποσό της εν λόγω Σύμβασης ανέρχεται στα 185.998,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
6. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου: (4) τέσσερις μήνες.
7. Με την υπ' αριθμ. Οικ.70456/29-7-2011 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με συμβατικό χρόνο περαίωσης την 11.11.2011.
8. Με την αριθμ. 118/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο του θέματος μέχρι τις 30-12-2011.
9. Με την αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 131180/20-12-2011 αίτησή του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά (91) ημέρες (ήτοι μέχρι τις 31-3-2012) για το έργο του θέματος για τους εξής – κατά την άποψή του - λόγους :
 - Κατά την διάρκεια του έργου εντοπίστηκε η ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ αφενός λόγω διαφοροποιήσεων στις ποσότητες υλικών (π.χ. καλωδιώσεις, βάνες, σωληνώσεις ηλεκτρικών, φρεάτια ηλεκτρικών, κλπ) και αφετέρου λόγω έλλειψης τιμολόγησης κάποιων αναγκαίων υλικών τα οποία περιγράφονται και αποτυπώνονται στα σχέδια και την περιγραφή της μελέτης (π.χ. βάνες, καθαιρέσεις, τοποθέτηση ακανόνιστων πλακών, κλπ).
 - Επιπλέον κατά τη διαδικασία σύνταξης του 1ου προαναφερόμενου ΑΠΕ, ο οποίος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, εντοπίστηκαν αδυναμίες εύρεσης στην αγορά των απαιτούμενων από τη μελέτη κανονιών πυρόσβεσης με την απαιτούμενη ακτίνα δράσης των 70m για την ζητούμενη παροχή των 42m³/h στην πίεση των 6,0bar. Επιπροσθέτως, βάσει των χαρακτηριστικών (παροχή, πίεση) του υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος σε συνδυασμό με τα διατιθέμενα στην αγορά κανόνια πυρόσβεσης, αλλά και βάσει του ότι δεν επαρκεί το συνολικό ποσό του έργου για την τοποθέτηση 12 πύργων-κανονιών αλλά μόνο 8 τεμαχίων (άλλως θα έπρεπε να μην τοποθετηθούν καλωδιώσεις και λοιπά έργα υποδομής τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ενταφιασμένα) έπρεπε να γίνει νέος χρονοβόρος υπολογισμός-μελέτη και τελική επιλογή ρυθμιστικών βανών πίεσης, κανονιών και ακροφυσίων έτσι ώστε αφενός να καλύπτεται βάσει της διατιθέμενης πίεσης και παροχής όσο το δυνατόν αξιόπιστα περισσότερος χώρος του άλσους και αφετέρου να υπάρχουν οι υποδομές-αναμονές για μελλοντικές συνδέσεις των λοιπών πύργων και κανονιών.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣ'ΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (91) ημέρες, δηλ. μέχρι 31 Μαρτίου 2012.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή για το έργο ισχύουν :

1. Οι διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν2229/94, τα Π.Δ 368/94, 286/94, το Ν. 2576/98, το Ν.2940/01, τον 3669(ΚΔΕ)/2008 κ.λ.π.
2. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.
3. Η μέχρι τώρα καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας αλλά σε ελλείψεις της μελέτης (άρα και στην ανάγκη επανυπολογισμών στοιχείων της μελέτης βάσει και των διατιθέμενων στην αγορά υλικών) και της σύνταξης ΑΠΕ.
4. Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί ποσοστό 60% του έργου και η ζητούμενη παράταση επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ**», Αναδόχου εταιρείας «**Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**», έργου κατά (91) ημέρες, δηλ. μέχρι 31 Μαρτίου 2012 λόγω ελλείψεων της μελέτης και της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ**», Αναδόχου εταιρείας «**Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**», έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, δηλ. μέχρι 31 Μαρτίου 2012, λόγω ελλείψεων της μελέτης και της ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία