



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 5<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 82/2012**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/1/2012**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **13:00μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **19/1/2012**.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Εκδίκαση ένστασης, έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ», αναδόχου εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., προϋπολογισμού μελέτης 2.480.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

**Παρόντες:**

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός

Τα αναπληρωματικά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπ' όψη :**

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ .44403/20-10-11 Υ.Α. (ΦΕΚ 2494/τ.Β'/4-11-11).
3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
6. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.
7. Την με αρ.πρωτ.41973/29-6-11 Απόφαση του ΤΔΠ/ΔΤΕΠΑ Διάλυσης της Σύμβασης του έργου του θέματος.
8. Την με αρ. πρωτ. 55394/6-7-11 Απόφαση ΔΤΕΠΑ Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
9. Την με αρ.ΕΞ7/Ε104/1-8-11 αίτησή του αναδόχου (αρ. πρωτ, 71100/1-8-11 της ΔΤΕΠΑ) καταβολής αποζημίωσης για τη δαπάνη θετικών ζημιών και για το τεκμαιρόμενο όφελος.
10. Την με αρ.ΕΞ9/Ε104/14-10-11 αίτησή του αναδόχου (αρ. πρωτ, 100610/14-10-11 της ΔΤΕΠΑ) με την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία μας όχληση για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης.
11. Το από 11-11-2011 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου, το οποίο υποβλήθηκε προς την Προϊσταμένη Αρχή με την αρ. πρωτ. 112668/11-11-11 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής..
12. Την με αρ. 10251/Α11/25-11-11 ένσταση του αναδόχου κατά του ως άνω Πρωτοκόλλου (αρ. πρωτ. 119283/25-11-11 της ΔΤΕΠΑ).
13. Τις από 4/1/2012 Απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής επί της ένστασης του αναδόχου, οι οποίες υποβλήθηκαν προς την Προϊσταμένη Αρχή με την αρ. πρωτ.1514/4-1-2012 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής.

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ**

Η εκδίκαση της από 25/11/11 ένστασης της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3669/08, η έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου.

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Με τις υπ'αρ. 30/09, 31/09 132/09 Αποφάσεις Ν.Σ. εντάχθηκε στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα το έργο του θέματος και εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Με την υπ'αρ. 1474/2-2-10 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ερυθραίας εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος.
3. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 14-04-2010 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,40%.
4. Με την υπ'αρ. 75/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και η ανάθεση του έργου του θέματος.
5. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/12/2010 για το ποσό των 933.873,22 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 270 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 27/9/2011.
7. Με την από 11-2-11 αίτηση της κας Ζαφειροπούλου Ελένης κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας (αρ.πρωτ. 7412/11-2-11 της ΔΤΕΠΑ) : (α) η Απόφαση Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06/Περιφέρειας Αττικής, όπως διατυπώνεται στο υπ'αρ. 1<sup>ο</sup>/26-1-11 (θέμα 1<sup>ο</sup>) πρακτικό της, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκαν οι υπ'αρ. 278/2008 και 210/2009 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Ερυθραίας και (β) η από 31-1-2011 Προσωρινή Διαταγή του Συμβουλίου της Επικράτειας περί αναστολής εκτελέσεως των υπ'αρ. 278/08 και 210/09 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Ερυθραίας.
8. Με το με αρ. πρωτ. 7412/11-2-2011 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ δόθηκε εντολή διακοπής εργασιών προς τον ανάδοχο, μέχρι να διερευνηθεί το θέμα.
9. Στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εντολή διακοπής, δεν εκτελέστηκε στο έργο καμία οικοδομική εργασία, ενώ εκτελούνταν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου οι προκαταρκτικές εργασίες εγκατάστασης του εργοταξίου, τοπογραφικών αποτυπώσεων και χαράξεων.
10. Ο ανάδοχος με την υπ'αρ.ΕΞ5/Ε104/30-5-11 αίτησή του, η οποία επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στο Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α. την 1<sup>η</sup>/6/2011 (αρ. πρωτ.

41973/1-6-11/ΔΤΕΠΑ), ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης λόγω παρέλευσης τριμήνου από την εντολή διακοπής εργασιών, τον ορισμό επιτροπής παραλαβής και τον καθορισμό αποζημίωσης.

11. Με την υπ'αρ. 41973/29-6-2011 Απόφαση της ΔΤΕΠΑ έγινε η Διάλυση της σύμβασης του έργου.
12. Ο ανάδοχος με την υπ'αρ.ΕΞ6/Ε104/27-6-11 αίτησή του, ζήτησε την επιστροφή της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης λόγω μη έναρξης των εργασιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.3669/08.
13. Με την υπ'αρ. 578/8-7-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., εγκρίθηκε η επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, με αριθμό GRH077677/28-7-10 της τράπεζας ALPHA BANK ποσού 726.963,43 €.
14. Ο ανάδοχος με την υπ'αρ.ΕΞ7/Ε104/1-8-11 αίτησή του (αρ. πρωτ, 71100/1-8-11 της ΔΤΕΠΑ) υπέβαλε στην Υπηρεσία μας αίτημα καταβολής αποζημίωσης για τη δαπάνη θετικών ζημιών και για το τεκμαιρόμενο όφελος, ποσού 129.404,38 ευρώ.
15. Ο ανάδοχος με την υπ'αρ.ΕΞ9/Ε104/14-10-11 αίτησή του (αρ. πρωτ, 100610/14-10-11 της ΔΤΕΠΑ) υπέβαλε στην Υπηρεσία μας όχληση για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του λόγω διάλυσης της σύμβασης.
16. Η Επιτροπή Παραλαβής συνέταξε το από 11-11-2011 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το οποίο προτείνει να καταβληθεί στην ανάδοχο εταιρεία ως αποζημίωση το ποσό των 9.245,02 ευρώ, προσαυξημένο με το ποσό των κρατήσεων που θα κληθεί να καταβάλει ο ανάδοχος για την είσπραξη του παραπάνω ποσού.
17. Ο ανάδοχος με την υπ'αρ.10251/Α111/25-11-11 ένσταση του κατά του ως άνω Πρωτοκόλλου (αρ. πρωτ. 119283/25-11-11 της ΔΤΕΠΑ), ζητά να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο κατά το σκέλος που πλήττεται με την ένσταση και να αναγνωρισθεί ότι πρέπει να καταβληθεί στην εταιρεία α) ως αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, ποσοστό 5% επί του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, αφαιρουμένου του ¼ αυτού, δηλαδή ποσού 35.020,25 ευρώ, και β) το συνολικό ποσό των αιτηθεισών θετικών ζημιών συνολικού ύψους 94.384,13 ευρώ, πλέον κρατήσεων και ΦΠΑ.
18. Η Επιτροπή Παραλαβής αφού εξέτασε την παραπάνω ένσταση, έχει την άποψη ότι με την προτεινόμενη αποζημίωση έχει διενεργήσει τα νόμιμα σύμφωνα με το Ν. 3669/08, λαμβάνοντας υπόψη της και τα αναφερόμενα στην υπ'αρ. ΕΞ7/Ε104/1-8-11 αίτησή του αναδόχου, το δε προτεινόμενο ποσό των 9.245,02 ευρώ (πλέον νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ) περιλαμβάνεται εντός των νόμιμων ορίων.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή

1. Η με αρ. 10251/Α111/25-11-11 ένσταση του αναδόχου (αρ. πρωτ. 119283/25-11-11 της ΔΤΕΠΑ) υποβλήθηκε εντός 15 ημερών από τη κοινοποίηση του από 11-11-2011 Πρωτοκόλλου και είναι εμπρόθεσμη.
2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3669/08 *«Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της ένστασης»*.
3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.3669/08, η αποζημίωση του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης *«προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής»*
4. Η ένσταση της εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και να εγκριθεί το από 11/11/2011 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής & Πρότασης Αποζημίωσης Αναδόχου Λόγω διάλυσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται να δοθεί ως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία το ποσό των 9.245,02 ευρώ (πλέον νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.3669/08.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Τη απόρριψη, στο σύνολό της, της από 25/11/2011 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2. Την έγκριση του από 11/11/2011 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης Αναδόχου Λόγω διάλυσης της Σύμβασης του έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.

3. Τον καθορισμό της αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος, στο ποσό των 9.245,02 ευρώ (πλέον νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

1. Τη απόρριψη, στο σύνολό της, της από 25/11/2011 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2. Την έγκριση του από 11/11/2011 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης Αναδόχου Λόγω διάλυσης της Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ», προϋπολογισμού μελέτης 2.480.000,00€ (δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.
3. Τον καθορισμό της αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ Β) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟ», στο ποσό των 9.245,02€ (εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δύο λεπτών) πλέον νομίμων κρατήσεων και ΦΠΑ.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος  
Βουδούρης Παναγιώτης  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Προμπονάς Ιάκωβος  
Τσιρίδης Γεώργιος  
Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Τρουλάκη Άννα**