



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 6^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 97/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/1/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/1/2012**.

Θέμα 2^ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟ Λ. ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας Ζήσης εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ'άρ .44403/20-10-11 Υ.Α. (ΦΕΚ 2494/τ.Β' /4-11-11).
3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
6. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

7. Την με αρ.πρωτ. οικ.67542/31-12-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών για την διάλυση της Σύμβασης του έργου του θέματος.
8. Την με αρ. πρωτ. 43050/03-6-11 Απόφαση ΔΤΕΠΑ Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
9. Την από 25-02-2011 αίτησή του αναδόχου (αρ. πρωτ. 10825 της ΔΤΕΠΑ) περί καταβολής αποζημίωσης για τη δαπάνη θετικών ζημιών και για το τεκμαιρόμενο όφελος.
10. Την από 3-6-2011 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. 43050 της ΔΤΕΠΑ) περί καταβολής αποζημίωσης για τη δαπάνη θετικών ζημιών και για το τεκμαιρόμενο όφελος προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα των παραστατικών θετικών ζημιών.
11. Με το από 9-12-2011 έγγραφό του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 125950), ο ανάδοχος του έργου, κατέθεσε όχληση για την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
12. Το από 05-01-2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου, το οποίο υποβλήθηκε προς την Προϊσταμένη Αρχή με την αρ. πρωτ. 2931/09-01-2012 Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής..

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟ Λ. ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ**» και ο καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω της διάλυσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αρ. 79/2007 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων-Πολοδομίας-Περιβάλλοντος εγκρίθηκε η μελέτη, η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης της διακήρυξης του έργου του θέματος.
2. Η χρηματοδότηση του έργου ήταν κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006/Π.Δ.Ε.
3. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 23-10-2007 και μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 38,06% και συνολική δαπάνη έργου 877.157,47 € (συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 730.807,45 €, απολογιστικά 0,00 €, αναθεώρηση 6.299,67 € και ΦΠΑ 140.050,35 €).
4. Με την υπ' αρ. 100/2007 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων – Πολοδομίας - Περιβάλλοντος Ν.Α. εγκρίθηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου του θέματος.
5. Την Α.Π. 59565 πράξη 30 της από 10-01-2008 συνεδρίασης του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
6. Ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία μας τις εξής εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για το έργο: α) υπ'αρ. 110/703132-7/28-03-2008 και 110/703133-5/28-03-2008 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με τα αναπόσπαστα από 01-04-2008 μέρη αυτών, αορίστου χρονικής ισχύος, που αποτελούν το 29,09% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και αναλύονται σε ποσό 58.991,47 € βασική εγγύηση και ποσού 284.220,92 € πρόσθετη εγγύηση 24,09 % αντίστοιχα.
7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/05/2008 για το ποσό των 877.157,47 ευρώ με ΦΠΑ.
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
9. Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Δήμητρος στη Ν. Ερυθραία και έργο εκβολής προς τον αποδέκτη της Εθνικής οδού.
10. Πριν τη δημοπράτηση του έργου δεν έγινε πράξη δουλείας μεταξύ του Δήμου Νέας Ερυθραίας και των ιδιοκτητών (ΝΗΡΕΥΣ – ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ).
11. Εκπονήθηκε προσαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης έτσι ώστε τα τελευταία μέτρα του αγωγού ομβρίων και το έργο εκβολής τους, να διέρχονται από το όριο της ανωτέρω αναφερόμενης ιδιοκτησίας με τη συμφωνία της Διεύθυνσης Δ10 του Υπεχωδε (αρ. πρωτ. Δ10/21383/2008).
12. Η εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» όταν της ζητήθηκε να βεβαιώσει εγγράφως ότι συμφωνεί να διέλθει αγωγός ομβρίων από το όριο της ιδιοκτησίας της δεν δέχθηκε.
13. Με την από 19/12/2008 εξώδικη κοινοποίηση ο Παναγιώτης Παρασκευάκος ως εκπρόσωπος του Μιχαήλ Κων/νου Λεμού μας γνωστοποίησε ότι δεν συναινεί για τη διέλευση του αγωγού ομβρίων από την ιδιωτική έκτασή του, παρά μόνο εάν κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου κλειστός και υπόγειος αγωγός.
14. Μετά την άρνηση των ιδιοκτητών στην παραπάνω λύση που προβλεπόταν από την μελέτη, η Υπηρεσία μας, προχώρησε σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου σε διαδικασίες

οριοθέτησης (Δήμος Νέας Ερυθραίας, αρ. απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 139/2009), οι οποίες μέχρι τις 31-12-2010 δεν είχαν ολοκληρωθεί.

15. Με την από 11-6-2011 εισήγησή της, η Προϊσταμένη ΤΕΕ/ΔΤΥΝΑ εισηγήθηκε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 25-02-2011, προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα του έργου και να γίνει έναρξη των εργασιών.
16. Η Περιφέρεια Αττικής με την 8113/2009 Απόφασή της, προχώρησε σε ανάκληση της Απόφασης ένταξης πράξης στο μέτρο 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000-2006.
17. Με την με αρ. πρωτ. οικ.67542/31-12-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών, αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης για το έργο του θέματος.
18. Σύμφωνα με την υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου, ουδεμία εργασία εκτελέστηκε από τις συμβατικές εργασίες του έργου.
19. Με την από 25-02-2011 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου κατέθεσε αίτηση αποζημίωσης, λόγω της διάλυσης της σύμβασης του έργου του θέματος.
20. Με την υπ' αριθμ. 43050/03-06-2011 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής συστάθηκε η Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
21. Με το από 9-12-2011 έγγραφό του, ο ανάδοχος του έργου, κατέθεσε όχληση για την διενέργεια της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή

1. Με την υπ' αρ πρωτ. ΔΤΕΠΑ 10827/25-2-2011 αίτησή του προς την Υπηρεσία μας, ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτημα καταβολής αποζημίωσης για τη δαπάνη θετικών ζημιών και για το τεκμαιρόμενο όφελος, ποσού 80.030,29 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ποσού 12.208,01 € για Φ.Π.Α.).
2. Ισχύει το άρθρο 64 του Ν. 3669/2008, σύμφωνα με το οποίο :
«Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
 1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
 - α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.
 - β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.
 - γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
 2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»

Και επειδή :

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του έργου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1α και 1β, του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008.

Ομοίως από τα στοιχεία του φακέλου του έργου και την αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου οφέλους του αναδόχου και κατά συνέπεια δεν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1γ, του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008.

Ο ανάδοχος υπεβλήθη στα έξοδα έκδοσης των απαιτούμενων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης (κύριας και συμπληρωματικής) και στα έξοδα ασφάλισης του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία Δημοσίων Έργων και τα συμβατικά τεύχη του έργου, την μισθοδοσία τεχνικού υπαλλήλου για το έργο και την πληρωμή εταιρείας για την λογιστική υποστήριξη του έργου.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες προκύπτουν από φωτοαντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών τόσο του τεχνικού υπαλλήλου όσο και του λογιστικού γραφείου.

Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί με εντολή της Υπηρεσίας τοπογραφικές εργασίες στο έργο ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και απαραίτητες ερευνητικές τομές.

Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 26.932,36 €, που αναλύονται

1) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (ΟΜΙΚΡΟΝ ΑΕ)	1.970,01 €
2) Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών (Εθνική Τ.Ε.)	3.142,79 €
3) Τοπογραφικές Εργασίες (ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ)	1.519,56 €
4) Ερευνητικές Τομές (ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΡ.)	400,00 €
5) Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών (ΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓ.)	12.000,00 €
6) Λογιστικές Υπηρεσίες (ΦΟΡΟΕΞΕΛΙΞΗ)	7.900,00 €
Σύνολο Δαπάνης	26.932,36 €

Η επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 προτείνει την καταβολή αποζημίωσης στην ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση ποσού 26.932,36 €, σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό της.

Το ποσό των 26.932,36 € θα πρέπει να προσαυξηθεί με το ποσό των κρατήσεων το οποίο θα κληθεί να καταβάλει ο ανάδοχος για την είσπραξη αυτού και οι οποίες σύμφωνα με όσα είναι σε γνώση της επιτροπής αναλύονται σε :

Φόρο εισοδήματος 3%

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1%, πλέον 2% χαρτοσήμου και πλέον 20% χαρτοσήμου ΟΓΑ (1%+2,4%*1%)

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,2%, πλέον 2% χαρτοσήμου και πλέον 20% χαρτοσήμου ΟΓΑ (0,2%+2,4%*0,2%)

ΤΣΜΕΔΕ Κράτηση 0,6%, πλέον 2% χαρτοσήμου και πλέον 20% χαρτοσήμου ΟΓΑ (0,2%+2,4%*0,2%)

Ε.Μ.Π. 0,5%, πλέον 2% χαρτοσήμου και πλέον 20% χαρτοσήμου ΟΓΑ (0,5%+2,4%*0,5%).

Συνολική αύξηση αποζημίωσης λόγω κρατήσεων κατά 5,3552% (σύμφωνα με την γνώση της Επιτροπής).

Συνεπώς η προτεινόμενη αποζημίωση είναι : 26.932,36 +26.932,36*0.053552 =28.374.64 € (πλέον Φ.Π.Α. 23% =6.526,17 €).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του από 05/01/2012 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης Αναδόχου Λόγω διάλυσης της Σύμβασης, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.
2. Τον καθορισμό της αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας λόγω διάλυσης της σύμβασης, στο ποσό των 34.900,81 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση του από 05/01/2012 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και Πρότασης Αποζημίωσης Αναδόχου λόγω διάλυσης της Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟ Λ. ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από την επιτροπή παραλαβής.
2. Τον καθορισμό της αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας λόγω διάλυσης της σύμβασης, στο ποσό των 34.900,81€ (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Προμπονάς Ιάκωβος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα