



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 10^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 258/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **24/2/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **21/2/2012**.

Θέμα 8^ο εκτός ημερησίας

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 (ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Χρυσικοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

A. Ιστορικό

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με την υπ' αριθμ. 8699/26-10-2010 Απόφαση Δ.Τ.Υ., εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

3. Η διακήρυξη της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 200/2010 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Α.Α.
4. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 07/12/2010 και με την 725/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στον ΕΔΕ Κοντό Ιωάννη με έκπτωση 48% (σύστημα δημοπράτησης με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) και συνολικό ποσό σύμβασης 78.519,98€.
5. Με το υπ' αριθμ. 6081/13-10-2011 έγγραφο εκλήθη ο Κοντός Ιωάννης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
6. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 14/12/2011 για ποσό εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 54.562,79€, για απρόβλεπτα 8.184,41 €, για πρόβλεψη αναθεώρησης 1.090,18€ και δαπάνη ΦΠΑ 23% 14.682,60€, ήτοι συνολική δαπάνη 78.519,98€.
7. Η προθεσμία εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 12/02/2012.
8. Ο ανάδοχος με την υπ. αριθμ. 614/06-02-2012, υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης της παρούσας προθεσμίας.

Β. Αντικείμενο της εργολαβίας

Το έργο είναι υδραυλικό και προβλέπονται εργασίες επέκτασης σωληνωτού αγωγού Φ 800 λόγω επέκτασης του αστικού τμήματος έως την χ.θ. 3+750 της Ε.Ο. 40 Παιανία – Σπάτα – Λούτσα. Το συνολικό μήκος του αγωγού που πρόκειται να κατασκευασθεί ανέρχεται στα 290,00 μέτρα. Επιπλέον θα κατασκευασθούν 7 φρεάτια επίσκεψης και 33 φρεάτια υδροσυλλογής για την λειτουργία του νέου τμήματος του αγωγού.

Γ. Αιτιολόγηση Παράτασης προθεσμίας

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

1. Στις 28-12-2011 υπεβλήθη από τον ανάδοχο "Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων", η οποία και αφορούσε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω παρακαμπτήριων οδών του Δήμου Σπάτων. Η υποβολή έγινε εντός των χρονικών πλαισίων των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, αλλά έως και σήμερα η Μελέτη δεν έχει εγκριθεί από το σύνολο των συναρμοδίων φορέων (Τροχαία, Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής), με αποτέλεσμα να μην έχει πραγματοποιηθεί έναρξη των εργασιών έως και σήμερα.
2. Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εργασιών στο έργο του θέματος, είναι αντίστοιχη με την αρχική συμβατική προθεσμία του έργου, ήτοι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Και επειδή

1. Ο Ανάδοχος με την από 06-02-2012 αίτησή του ζητάει παράταση συμβατικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της παρούσας προθεσμίας, ήτοι έως την 13-04-2012.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τη παρ. 8 ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
3. Αποδεχόμαστε τους λόγους που σχετίζονται με την παράταση προθεσμίας του έργου όπως αναφέρονται παραπάνω.

Για όλα τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 (ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ**» μέχρι την 13-04-2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 (ΠΑΙΑΝΙΑ – ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ) ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ**» μέχρι την 13-04-2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα