



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 15^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 383/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **23/3/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/3/2012**.

Θέμα 35^ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου Αττικής» αναδόχου ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Χρυσικοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

Α. Ιστορικό

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 97620500228)
2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/73693/2534 /10-10-2008 Απόφαση εγκρίθηκε η Μελέτη Αποκατάστασης Ι.Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου Αττικής από το Υπουργείο Πολιτισμού με σειρά όρων τροποποιητικών της αρχικής μελέτης.
3. Η Ναοδομία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε την υπ' αριθμ. 3873/26-2-2010 άδεια περί «Αποκαταστάσεως Ιερού Παρεκκλησίου Αγίων Αναργύρων, Ενορίας Αγίας Παρασκευής Κορωπίου».
4. Η διακήρυξη της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 153/2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Α.Α.

5. Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 19/10/10 και με την υπ' αριθμ. 239/3-12-2010 Απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. /Ν.Α.Α.Α. κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ με έκπτωση 12%.
6. Στις 3-12-2010 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Ν.Α.Α.Α. για την εκτέλεση του έργου, με διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης είκοσι τεσσάρων μηνών και πρόβλεψη χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου (15) δεκαπέντε μήνες.
7. Με το υπ' αριθμ. Τ.Υ.9829/8-12-2010 έγγραφο εκλήθη η εταιρία Αφοι Ηλιόπουλοι ΑΕ να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
8. Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΤ /ΣΥΝΤ/Φ01/5024/119390/10-12-10 ΑΔΑ:4ΙΦΜΓ-8Ω Απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών με όρους που προϋποθέτουν ερευνητικές, διαγνωστικές και σωστικές εργασίες κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του μνημείου.
9. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 3-1-2012, για ποσό σύμβασης: 647.240,00 € που αναλύεται σε Εργασίες +ΓΕ +ΟΕ :446.149,70€, Απρόβλεπτα: 66.922,45€ Αναθεώρηση: 13.139,23€ Φ.Π.Α :121.028,62€
10. Η προθεσμία εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου προσδιορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως την 2/04/2012.
11. Ο ανάδοχος στις 8-03-2012, υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της παρούσας προθεσμίας.

Β. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «**Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου Αττικής**» και αφορά όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που εμφανίστηκαν στον ναό, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η μεγάλη αρχαιολογική και πολιτιστική του αξία. Το κτήριο είναι κυρηγμένο μνημείο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σύμφωνα με το Β.Δ. 9-7-1923 (ΦΕΚ 194/Α/17-7-1923) «...ως προέχον βυζαντινόν μνημείον...» με αρχιτεκτονικές και εικαστικές ιδιαιτερότητες.

Γ. Αιτιολόγηση Παράτασης προθεσμίας

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση η παρακολούθηση της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης γίνεται εξ ολοκλήρου από την **επιτροπή παρακολούθησης**. Η επιτροπή αποτελείται από: έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, έναν εκπρόσωπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ και έναν εκπρόσωπο της 1^{ης} ΕΒΑ με τους αναπληρωτές αυτών.
2. Η συγκρότηση της επιτροπής καθυστέρησε να οριστεί καθώς τα μέλη της 1^{ης} ΕΒΑ ορίστηκαν στις 24-1-2012 με την αρ.πρωτ.647 απόφαση της 1^{ης} ΕΒΑ, τα δε μέλη του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ορίστηκαν στις 3-2-2012 με το αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/11016 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και η συγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου εκδόθηκε στις 15-2-2012 από την Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ. & Υποδομών με αρ.πρωτ.18177.
3. Η 1^η ΕΒΑ ζήτησε προφορικά (στις 17-1-2012) την διακοπή των εργασιών μέχρι να συγκροτηθεί η κοινή επιτροπή παρακολούθησης-υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου και στις 8-2-2012 μας το κοινοποίησε με το αρ.πρωτ.1050έγγραφό της.
4. Η πρώτη συνεδρίαση επί τόπου του έργου με τους εκπροσώπους του αναδόχου έγινε στις 16/2/2012 (ενάμιση μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης).
5. Επίσης οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις) επέφεραν πρόσθετη καθυστέρηση του χρόνου περαίωσης.

6. Επέρχεται οικονομική επιβάρυνση λόγω αλλαγής τριμήνου αναθεώρησης επειδή η προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου δεν εμπίπτει στο ίδιο τρίμηνο αναθεώρησης με την συμβατική ημερομηνία περαίωσης.

Και επειδή

7. Ο Ανάδοχος με την από 08-03-2012 αίτησή του ζητάει παράταση συμβατικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της παρούσας προθεσμίας, ήτοι έως την 1-10-2012.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/08) και ειδικότερα της παρ. 10 ο ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η καθυστέρηση οφείλεται στην αργοπορία του ορισμού των μελών της επιτροπής παρακολούθησης από την 1^η ΕΒΑ και το ΥΠ.ΠΟ.Τ., στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ιδιαιτερότητα του μνημείου καθώς κατά την διάρκεια των εργασιών αποκαλύπτονται νέα αρχαιολογικά στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση από την αρχαιολογία με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι συμβατικές εργασίες.
9. Αποδεχόμαστε τους λόγους που σχετίζονται με την παράταση προθεσμίας του έργου όπως αναφέρονται παραπάνω.
10. Για όλα τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου Αττικής**» κατά έξι (6) μήνες την 1-10-2012 .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κορωπίου Αττικής**», αναδόχου ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε, κατά έξι (6) μήνες την 1-10-2012 .

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Δαμάσκος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία