



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 17^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 447/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/04/2012**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **30/3/2012**.

Θέμα 3^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Μελισσίων στις οδούς 17^{ης} Νοέμβρη, Σαλαμίνας, Δουκ. Πλακεντίας, Βενιζέλου, Λ. Βύρωνα, κ.λ.π» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 5.533.500,00 € (με Φ.Π.Α), αναδόχου ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας


Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 73/2008 απόφαση Ν.Ε.Ν.Α.

Έγκριση Διακήρυξης : 73/2008 απόφαση Ν.Ε.Ν.Α.

Δημοπράτηση : 29-07-2008

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 103/2008 απόφαση Ν.Ε.Ν.Α.

Προϋπολογισμός: 5.533.500,00 €

Έκπτωση : 56,23 %

Υπογραφή Σύμβασης : 29-12-2008

Ποσό Σύμβασης : 2.422.068,20 € με το Φ.Π.Α.

Προθεσμία : 500 μέρες ήτοι μέχρι 12-05-2010, η οποία παρατάθηκε μέχρι 31.12.2010 με την 74/2010 απόφαση Ν.Ε.Ν.Α., η οποία παρατάθηκε μέχρι 31.03.2011 με την 272/2010 απόφαση Ν.Ε.Ν.Α., η οποία παρατάθηκε μέχρι 31.07.2011 με την 178/01.04.2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και στη συνέχεια μέχρι 30.10.2011 με την 657/2011 απόφασή της, μέχρι 31.12.2011 με την 1175 απόφαση οικονομικής επιτροπής και μέχρι 31.03.2012 με την 1453/20.12.2012 απόφαση Ο.Ε.

Αντικείμενο του έργου : Η κατασκευή αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 4.374,00 μέτρων διαμέτρου Φ500 έως Φ1200, 127 φρεατίων επίσκεψης και 315 φρεατίων υδροσυλλογής Α1-Α2-Α3 σε οδούς του Δήμου Μελισσίων Αττικής, 17ης Νοέμβρη, Σαλαμίνας, Δουκ. Πλακεντίας, Βενιζέλου, Λ. Βύρωνα, κ.λ.π

Πρόοδος του έργου : Έχει κατασκευαστεί το 99% των αγωγών με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15.04.2012

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

Επειδή :

Με το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Μελισσίων στις οδούς 17ης Νοέμβρη, Σαλαμίνας, Δουκ. Πλακεντίας, Βενιζέλου, Λ. Βύρωνα, κ.λ.π.», προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων σε διάφορους οδούς στο Δήμο Μελισσίων Αττικής.

Με το 4726/05.05.2009 τηλεφωνικό σήμα Υπουργείου Πολιτισμού, Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ζητήθηκε η άμεση διακοπή των εργασιών, διότι αυτές δεν παρακολουθούντο από αρχαιολόγο.

Με το οικ/36229/26.05.2009 έγγραφό μας, προς τη Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ζητήθηκε να οριστεί αρχαιολόγος για την παρακολούθηση των εκσκαφών.

Με το 5759/02.06.2009 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ορίστηκε να προσληφθεί για την παρακολούθηση των εκσκαφών η αρχαιολόγος Τυροβόλη Ευαγγελία.

Σύμφωνα με το 5759/02.06.2009 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, «η παρακολούθηση των εργασιών από την προαναφερθείσα αρχαιολόγο είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη τήρησης του παραπάνω όρου, οι εργασίες θα διακόπτονται άμεσα.»

Από τον Ιούνιο του 2009 και μέχρι σήμερα όλες οι εργασίες εκσκαφών παρακολουθούνται από αρχαιολόγο.

Στα πλαίσια αυτά έχουν εκτελεστεί αρχαιολογικές ανασκαφές ήδη στην οδό Αγίας Μαρίνης και στην οδό Σερίφου και επιπλέον εκτελούνται ήδη σήμερα ανασκαφικές εργασίες στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας στο τμήμα της από Οδό Πάρου μέχρι οδό Γ. Παπανδρέου όπου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίας οδού.

Λόγω των παραπάνω με την 82/2010 απόφαση Ν.Ε. εγκρίθηκαν ο 2ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών και υπογράφηκε στις 22.07.2010 η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Με την 229/2010 απόφαση Ν.Ε. εγκρίθηκαν ο 3ος Α.Π.Ε. και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών η υπογραφή της οποίας εκκρεμεί λόγω ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έτσι έχουν σταματήσει και οι εργασίες.

Το ελεγκτικό συνέδριο, κλιμάκιο Ε', με την 479/2010 απόφασή του, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να υπογραφεί η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατά αυτής της απόφασης ασκήθηκε ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση ανάκλησης.

Το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την 580/2011 απόφασή του απέρριψε την αίτηση ανάκλησης.

Μετά από αίτηση αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3932/2011(ΦΕΚ49Α'/10.03.2011), στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 994/2011 απόφασή του (Τμήμα Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης) αναθεώρησε την 580/2011 απόφαση του VI Τμήματος και ανακάλεσε την 479/2010 πράξη του Ε' κλιμακίου αυτού και αποφάνθηκε υπέρ της υπογραφής της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.

Στη συνέχεια η Υπηρεσία κάλεσε τον ανάδοχο του έργου να υποβάλει εκ νέου τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, της παραγράφου του άρθρου 4.2.α της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου του θέματος, όπως επίσης και εκ νέου τα πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, ώστε μετά από έλεγχο τους να προχωρήσει στις διαδικασίες σύνταξης της

2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του ελέγχου αυτής από τη Νομική Υπηρεσία και προώθησής της για υπογραφή.

Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά στις 15.07.2011.

Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας στα δικαιολογητικά τα οποία κατατέθηκαν, συντάχθηκε η προβλεπόμενη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία εστάλη για έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.

Επίσης εστάλη και έγγραφο για γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής επειδή παρατηρήθηκε ότι το σε ισχύ εργοληπτικό πτυχίο της αναδόχου εταιρίας ήταν κατώτερης τάξης από το αρχικό με το οποίο είχε υπογραφεί η αρχική σύμβαση του έργου.

Η θετική για την υπογραφή της σύμβασης γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής διατυπώθηκε με το 88237/20.12.2011 έγγραφό της.

Η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση, με το 131088/20.12.2011 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. κλήθηκε να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 4.2α της διακήρυξης δημοπρασίας, δεδομένου ότι τα ήδη προσκομισθέντα έχουν λήξει.

Επιπλέον με το 5118/16.09.2011 (αρ. πρωτοκόλλου 107268/01.11.2011) έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων εδόθη η σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή του εναπομένοντος τμήματος του δικτύου, σε τμήμα της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας που εκβάλλει στο ρέμα Σκριμπού όπου υπάρχει Βυζαντινή Γέφυρα, υπό την προϋπόθεση ότι «να γίνει παρακολούθηση των εργασιών από αρμόδιο υπάλληλο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων».

Η έγκριση αυτή είχε ζητηθεί από την Υπηρεσία μας με το οικ/15584/01.04.2010 έγγραφό μας, και εδόθη όπως αναφέρεται παραπάνω την 01.11.2011.

Λόγω των παραπάνω προέκυψε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 14.02.2012 και οι εργασίες ξεκίνησαν στις 15.03.2012 διότι έπρεπε να γίνουν με την επίβλεψη της αρχαιολογίας.

Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του αγωγού ο οποίος προβλεπόταν να κατασκευαστεί στο τμήμα της Δουκίσσης Πλακεντίας από την οδό Πάρου μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Βυζαντινή Γέφυρα στο ρέμα Μελισσίων και απομένουν η τελική ασφαλοποίηση της οδού και η διαμόρφωση της εκβολής του αγωγού στο ρέμα. Η διαμόρφωση της εκβολής γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει αισθητικά το περιβάλλον του ρέματος.

Με την από 27.03.2012 αίτησή του η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 15.04.2012, για τους παραπάνω λόγους.

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο από την Υπηρεσία, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 15.04.2012.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Μελισσίων στις οδούς 17ης Νοέμβρη, Σαλαμίνας, Δουκ. Πλακεντίας, Βενιζέλου, Λ. Βύρωνα, κ.λ.π» αναδόχου ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε., μέχρι την 15.04.2012 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Μελισσίων στις οδούς 17ης Νοέμβρη, Σαλαμίνας, Δουκ. Πλακεντίας, Βενιζέλου, Λ. Βύρωνα, κ.λ.π», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 5.533.500,00 € (πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), με Φ.Π.Α, αναδόχου ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε., μέχρι την 15.04.2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Σπυρίδων Σπυρίδων

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα