



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 825/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **05/06/2012**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **30/05/2012**.

Θέμα 7^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του έργου «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ », Προϋπολογισμού μελέτης 500.000 €, αναδόχου εταιρείας Χ & Κ Τεχνική Ο.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Προμπονάς Ιάκωβος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Νομαρχίας Αθηνών Προγραμματική Σύμβαση

υπ'αρ. 130/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών.

Η από 04/08/2010 υπογραφέισα Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Νομαρχίας Αθηνών Αττικής νυν Περιφέρειας Αττικής υπ' αρ. Πρωτ.: 236/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού- Τεχνικών Έργων- Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών.

Έγκριση Μελέτης , διακήρυξης , περίληψης διακήρυξης και αποστολή περίληψης διακήρυξης

υπ' αρ. 246/2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών έργων – Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών.

Έγκριση συγκρότησης , επιτροπής διαγωνισμού

υπ' αρ. 341/2011 απόφαση της Οικονομικής

Απόφαση έγκρισης πρακτικών

Διεξαγωγής διαγωνισμού	Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής όπως συμπληρώθηκε με την 486/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής υπ' αρ. 617/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία επικαιροποιήθηκαν οι 341/2011 και 486/2011 αποφάσεις της.
Προέγκριση υπογραφής σύμβασης	υπ'αρ. 17/2011 πράξη του Επιτρόπου της 15 ^{ης} Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προϋπολογισμός Μελέτης	500.000 €
Μέση Έκπτωση	47,90%
Υπογραφή Σύμβασης	02-02-2012
Ποσό Σύμβασης	260.477,89 € με το Φ.Π.Α.
Προθεσμία	90 ημέρες δηλαδή μέχρι 02.05.2012
1 ^η Παράταση	Με την 594/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε παράταση 35 ημερών δηλαδή μέχρι 6.6.2012
Αίτηση αναδόχου	υπ'αρ. Πρωτ.: 74158/23-05-2012 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 20% του έργου δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλιού συνθετικού χλοοτάπητα και η απομάκρυνση των προϊόντων σε χώρους απόθεσης, όλες οι απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης του εδάφους με τις κατάλληλες υποβάσεις, και στις απαιτούμενες κλίσεις καθώς και η κατασκευή νέου καναλιού απορροής ομβρίων με σχάρα με τελικό αποδέκτη το υφιστάμενο δίκτυο απορροής ομβρίων. Απομένουν οι εργασίες διάστρωσης του γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα κατηγορίας FIFA ONE STAR, η γραμμογράφηση του και η τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 04.09.2012.

Ειδικότερα με την εργολαβία προβλέπονται εργασίες ανακαίνισης και εργασίες κατασκευής στον υφιστάμενο γήπεδο Ρουφ στον Δήμο της Αθήνας. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και η απομάκρυνση των προϊόντων σε χώρους απόθεσης, όλες οι απαραίτητες εργασίες εξυγίανσης του εδάφους με τις κατάλληλες υποβάσεις, και στις απαιτούμενες κλίσεις

Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα διαστρωθεί με συνθετικό χλοοτάπητα κατηγορίας FIFA ONE STAR, για τον οποίο θα υπάρξει σχετική πιστοποίηση, και θα παραδοθεί έτοιμο γραμμογραφημένο και με εστίες ποδοσφαίρου πλήρεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Επίσης κατασκευάστηκε υδραυλική εγκατάσταση για την απορροή των ομβρίων της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου με την κατασκευή νέου καναλιού απορροής ομβρίων με σχάρα με τελικό αποδέκτη το υφιστάμενο δίκτυο απορροής ομβρίων.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι η από 04/08/2010 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση δεν βρίσκονταν σε ισχύ και εκ παραδρομής δεν είχε παραταθεί. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξαιτίας αυτού επέστρεψε στις 07/05/2012 τον 1^ο λογαριασμό του έργου του θέματος και προχώρησε στις 15/05/2012 σε αποδοχή της αίτησης διακοπής του έργου από τον ανάδοχο. Έκτοτε το έργο έχει διακοπεί και θα γίνει επανέναρξη των εργασιών μετά την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
2. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, αλλά στην διαδικασία της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης οι όποι της οποίας έχουν ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 166/2012 απόφαση του.

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 90 ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου , «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ », Προϋπολογισμού μελέτης 500.000 €, αναδόχου εταιρείας Χ & Κ Τεχνική Ο.Ε. κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 04.09.2012., για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου , «Διάστρωση χλοοτάπητα στο γήπεδο Ρουφ », προϋπολογισμού μελέτης 500.000 € (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), αναδόχου εταιρείας Χ. & Κ. Τεχνική Ο.Ε. κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 04.09.2012.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Προμπονάς Ιάκωβος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα