



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 597/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **02/04/2013**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/3/2013**.

Θέμα 3^ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» προϋπολογισμού 6.304.202,0000 €, αναδόχου ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρχής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος


Απόντες:

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:

- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Μετά την από 13-03-2013 αίτηση του Αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1	Προγραμματική σύμβαση Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δροσιάς	18-11-2010
2	Απόφαση έγκρισης μελέτης (συμβατικών τευχών)	1065/9-2-2010 απόφαση ΔΔΕ
3	Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	6.304.202,00 € με ΦΠΑ
4	Ημερομηνία Δημοπράτησης	07-09-2010

5	Σύστημα υποβ. Προσφορών	Συμπλήρωση τιμολογίου
6	Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας	Οικ. 4687/23-09-2010 απόφαση ΔΔΕ
7	Ανάδοχος	ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ
8	Ημερομηνία κατάρτισης σύμβασης	04-04-2011
9	Ποσό σύμβασης (συμπερ. Αναθ.&Φ.Π.Α.)	3.103.668,18 €
10	Τελικός δικαιούχος	Δ/ση Δημοσίων Έργων
11	Χρηματοδότηση	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
12	Συμβατική προθεσμία	24 μήνες
	Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας	03-04-2013

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι 03-04-2013 που λήγει και η προθεσμία περαίωσης αυτού για τους παρακάτω λόγους:

1. Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης γίνονται με πολύ αργό ρυθμό λόγω του ότι ενώ στην αρχική μελέτη έχει ληφθεί υπόψη ως μέσος χαρακτηρισμός για τις εκσκαφές το 75% για εκσκαφές γαιώδεις και 25% για εκσκαφές βραχώδεις στην πραγματικότητα ισχύει σχεδόν το αντίστροφο. Συνεπώς η πρόοδος των εργασιών γίνεται με πολύ αργό ρυθμό διότι επιπλέον στην περιοχή ο βράχος, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μάρμαρο το οποίο σπάει με πολύ δυσκολία και δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά επειδή είναι κατοικημένη περιοχή.
2. Λόγω του βράχου απομακρύνεται όλο το υλικό των εκσκαφών διότι δεν είναι κατάλληλο για επίχωση και γίνεται μεταφορά κατάλληλου υλικού για επίχωση.
3. Έχει συνταχθεί συμπληρωματική σύμβαση για την οποία αναμένεται έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά 12 μήνες ήτοι από 04-04-2013 μέχρι και την 03-04-2014, μετά της αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Σπυρίδων Σπυρίδων
Χαράλαμπος Καραθάνος**

Λιλίκα Βασιλάκου

Γεωργία Κονταρά