



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 66^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2836/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **10/12/2013**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14:30.μ.**, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **09/12/2013**.

Θέμα 5^ο

Έγκριση α) 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» Προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ και β) παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρήλης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 1569/2012 απόφαση Ο.Ε.

Έγκριση Διακήρυξης : 1569/2012 απόφαση Ο.Ε.

Δημοπράτηση : 18-12-2012

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 127/2013 απόφαση Ο.Ε.

Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 €

Έκπτωση : 49,19 % στις εργασίες και 49% επί του ΓΕ& ΟΕ για τη δαπάνη ασφάλτου και τη δαπάνη απολογιστικών

Υπογραφή Σύμβασης : 11.09.2013

Ποσό Σύμβασης : 2.506.386,41 € με το Φ.Π.Α.

Προθεσμία : Δέκα Πέντε μήνες ήτοι μέχρι 10/12/2014.

Αντικείμενο του έργου : Αφορά εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων (νέοι ασφαλτικοί τάπητες, διαγραμμίσεις κ.λ.π.) σε οδούς στην χωρική αρμοδιότητα της πρώην Νομαρχίας Αθηνών όπως αυτές καθορίζονται στο Φ.Ε.Κ. 1787 Β' / 2007

Πρόσδος Εργασιών: Η άδεια της τροχαίας εκδόθηκε στις 25.11.2013 και κατά συνέπεια οι εργασίες άρχισαν μετά την 25η Νοεμβρίου 2013. Γίνονται εργασίες στη Λ. Ηρακλείου στο δήμο Νέας Ιωνίας και

έχει δοθεί εντολή στη συνέχεια να γίνουν εργασίες σε οδό στο δήμο Λυκόβруσης και στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., αύξηση της δαπάνης του έργου και έγκριση παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Α) Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει:

Ποσό για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων που αντιστοιχούν σε ΓΕ&ΟΕ 28%, κατόπιν του από 30/10/2013 εγγράφου της Δ/σης Οικονομικού Περ. Ενότητας Κεντρικού τομέα Π.Α.. Οι επιπλέον αυτές κρατήσεις αφορούν

- 1) Κράτηση υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 3 %
- 2) Κράτηση υπέρ Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) 1 %
- 3) Κράτηση υπέρ Ειδικού Ταμείου Ανέγερσης Κτιρίων Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΚΔΕ) 2% πλέον 2,4 % για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Έτσι το σύνολο ανέρχεται σε επιπλέον ποσοστό 6,72%.

Ο υπολογισμός του επιπλέον ποσού, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου και θα αποδοθεί μέσω των πιστοποιήσεων στον ανάδοχο από τον φορέα υλοποίησης του έργου (Περιφέρεια Αττικής), υπολογίστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει ουδεμία αλλοίωση (επιπλέον ή επί έλαττον) της οικονομικής αποζημίωσης του αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της αρχικής σύμβασης. Το σύνολο της δαπάνης του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.674.815,58 € (με ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει αύξηση κατά 168.429,17 € (με ΦΠΑ) σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης, λόγω πρόβλεψης ποσού για την κάλυψη των επιπλέον κρατήσεων.

Β) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου, προβλέπεται αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την περαίωση των εργασιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (φρεζάρισμα, ασφαλτόστρωση, ειδική επίστρωση λεωφορειολωρίδας, διαγραμμίσεις) μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 11.09.2013, ημερομηνία από την οποία γίνεται ο υπολογισμός τόσο της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, όσο και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του έργου.

Σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή, άρθρο 3, οι προβλεπόμενες εργασίες για τη Λ. Αλεξάνδρας πρέπει να έχουν περαιωθεί μέχρι τις 10.12.2013.

Οι εργασίες στη Λ. Αλεξάνδρας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη όμως λόγω των παρακάτω γεγονότων τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά σε εξωγενείς αιτίες και συγκεκριμένα :

1. Η απαραίτητη και αναγκαία άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής εκδόθηκε στις 25.11.2013 (Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. (13423-Α´), ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2501 / 25 / 921 - κα´, ΑΔΑ: ΒΛ13Ι-ΜΟΧ), οπότε μετά από αυτή την ημερομηνία μπορούν να εκτελεστούν εργασίες. Προέκυψε έτσι μία καθυστέρηση έναρξης των εργασιών κατά 138 μέρες (11.09.2013 μέχρι 25.11.2013) η οποία καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας.
2. Δεν έχει γίνει προσωρινή παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα πλαίσια του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε..
3. Λόγω των ήδη υπαρχόντων κακών καιρικών συνθηκών, αλλά και της χειμερινής περιόδου, η πρόβλεψη εκτέλεσης των εργασιών ενέχει μεγάλη πιθανότητα αστοχίας του χρονοδιαγράμματος.
4. Ο ανάδοχος με την από 28.11.2013 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 30.05.2014, για τους παραπάνω λόγους.

Η Υπηρεσία συνεκτιμώντας όλους τους παραπάνω λόγους συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης περαίωσης της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αφορά τις εργασίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι τις 30.05.2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 3669/2008.

Σημειώνεται ότι δεν ζητείται ολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 138 μέρες αλλά μόνο της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 30.05.2013, λαμβανομένου υπόψη ότι από 25.11.2013 που εκδόθηκε η άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μέχρι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν ειδικά τις εργασίες διάστρωσης ασφαλτικών οι οποίες γίνονται τις νυχτερινές ώρες.

Επιπλέον δε η παράταση έχει ουδέτερο οικονομικά αντικείμενο μια και εκτελούνται ήδη εργασίες σε άλλες οδούς.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τ έως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» Προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, ολικής δαπάνης 2.674.815,58 €, ήτοι με αύξηση από την αρχική ολική δαπάνη ύψους 2.506.386,41 € κατά 168.429,17 € η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση του κονδυλίου για τις επιπλέον κρατήσεις με το Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Β) Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου η οποία αφορά τις εργασίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέχρι τις 30.05.2014 και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς μεταβολή της ολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Α) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τ έως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» Προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, ολικής δαπάνης 2.674.815,58 € (δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά), ήτοι με αύξηση από την αρχική ολική δαπάνη ύψους 2.506.386,41€ (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) κατά 168.429,17 € (εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά) η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην αύξηση του κονδυλίου για τις επιπλέον κρατήσεις με το Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Β) Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου η οποία αφορά τις εργασίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέχρι τις 30.05.2014 και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς μεταβολή της ολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Γεώργιος Καστρινάκης
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρχής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης**

Λιλίκα Βασιλάκου

Μαρία Ντόβα