



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2434/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/11/2014**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:30 μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/11/2014**. **Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.**

Θέμα 4^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β' Φάση: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγίων Αναργύρων» προϋπολογισμού 8.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα. Ιωάννα Στεργίου ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για την προσέλευση του κ. Κ. Καραμπέλα και δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αριθμό 91/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Ο.Τ.297-8-9 **Β' ΦΑΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ**» προϋπολογισμού 8.000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 23-04-2010.

3. Με την αριθμ. 278/2010 απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Ν.Α. εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης του έργου: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Ο.Τ.297-8-9 **Β' ΦΑΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ**

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

προϋπολογισμού 8.000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

4. Με την αριθμό 656/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: «**ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Ο.Τ.297-8-9 Β΄ ΦΑΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ**» προϋπολογισμού 8.000.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), που έγινε την 19η.05.2011 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.**» με ποσοστό μείσης έκπτωσης 48,00%, **Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.)** 3.469.383,81€, **πλέον απροβλέπτων (9%)** 312.244,54€, **αναθεώρησης** 378.371,64€, 956.800,00€ για **Φ.Π.Α. (23%)** και **Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.)** 5.116.799,99€ είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Με την πράξη 415/2011 της από 25 Αυγούστου 2011 συνεδρίασης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο ελέγχθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας.

6. Η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 23-04-2010.

7. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 06-04-2012 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «**ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.**» και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

8. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εβδομήντα (70) ημέρες ήτοι μέχρι 05-04-2014.

9. Με το αρ. πρ. οικ.74972/24-5-2012 έγγραφό μας προς το Δήμο Αγ. Αναργύρων μεταξύ άλλων ζητήθηκε η γνωμοδότηση του μελετητή για το αν απαιτείται μελέτη αντιστήριξης η οποία να λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη του όμορου τριώροφου κτίσματος αλλά και των γύρω δρόμων περιμετρικά του χώρου εκσκαφής.

10. Με το αρ. πρ. 20862/28-5-2012 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 129723/10-9-2012) ο Δήμος Αγ. Αναργύρων ζήτησε από την Υπηρεσία τη σύνταξη της μελέτης αντιστήριξης της θεμελίωσης του κλειστού γυμναστηρίου, καθώς «*δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση*» στον προϋπολογισμό του, για ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης «*και ως εκ τούτου η ολοκλήρωση τέτοιας διαδικασίας είναι πολύ χρονοβόρος με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου*».

11. Με το αρ. πρ. οικ.129723/21-9-2012 έγγραφό μας προς την ανάδοχο εταιρία η ζητήθηκε η σύνταξη της μελέτης αντιστήριξης της θεμελίωσης του κλειστού γυμναστηρίου του έργου του θέματος και η τροποποίηση της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας.

12. Στις 31-10-2012 η Ανάδοχος Εταιρία υπέβαλλε την ανωτέρω μελέτη αντιστήριξης στην Υπηρεσία μας (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 161131), η οποία διαβιβάστηκε στο Δήμο Αγ. Αναργύρων – Καματερού στις 20-11-2012 με το αρ. πρ. 172155 έγγραφό μας, προκειμένου να εγκριθεί .

13. Στις 12-12-2012 η Ανάδοχος Εταιρία (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 186603) μας ενημέρωσε για θέματα που αφορούν στους Ο.Κ.Ω. και σχετίζονται άμεσα με την έναρξη και εξέλιξη των εργασιών στο έργο του θέματος.

14. Με την υπ' αριθμ 189685/18-12-2012 αίτησή της η Ανάδοχος Εταιρία ζήτησε την παράταση του έργου του θέματος κατά διακόσιες σαράντα μία (241) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 30/11/2014 με την προϋπόθεση ότι έως 24/12/2012 θα πρέπει να έχει εγκριθεί η Μελέτη Αντιστήριξης από το Δήμο Αγ. Αναργύρων και θα έχουν περαιωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες του Δήμου Αγ. Αναργύρων για την επίλυση των θεμάτων με τη ΔΕΗ.

15. Με την αρ. 39/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του έργου του θέματος κατά 241 ημέρες (δηλ. έως 2-12-2014) εξαιτίας των ανωτέρω λόγων.

16. Με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 25488/7-2-2013 έγγραφο εστάλη στην Ανάδοχο εταιρεία η εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Αναργύρων μελέτη προσωρινής αντιστήριξης του κλειστού γυμναστηρίου.

17. Με το από αρ.πρ. ΔΤΕΠΑ 71603/10-04-2013 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκαν φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία εισέρχονταν στο περίγραμμα των εκσκαφών του υπό κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου μας. Τα φέροντα αυτά στοιχεία ήταν θεμελιώσεις γειτνιαζουσών κατασκευών από τα μη απαλλοτριωμένα από τον Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού υφιστάμενα κτίσματα. Για την συνέχιση των εργασιών απαιτήθηκε να γίνει τροποποίηση των μελετών εφαρμογής των τευχών δημοπράτησης και η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.

18. Με την υπ'αριθμ. 305/29-07-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν από τον Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού οι τροποποιημένες μελέτες .

19. Με τα αρ.πρ ΔΤΕΠΑ 67964/10-04-14 & 89941/29-05-2014 έγγραφά μας προς το Δήμο Αγ. Αναργύρων ζητήσαμε τις άμεσες ενέργειες του προκειμένου να μεριμνήσει ως Κύριος του Έργου για τη σύνδεση του γυμναστηρίου με τους ΟΚΩ. Παρά τις δικές μας οχλήσεις με σαφείς οδηγίες και κρίσιμους χρόνους δεν έχει γίνει καμία ενέργεια.

20. Με την υπ'αριθμ. 28515/30-07-2014 (αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 157081/01-08-2014) επιστολή του Δήμου Αγ.Αναργύρων, ζητήθηκε γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στο έργο και ειδικότερα :

Α) να τροποποιηθεί η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου ώστε να βρεθεί τεχνικά πρόσφορος τρόπος αποχέτευσης του συνόλου των ομβρίων υδάτων , δεδομένης και της ανυπαρξίας δικτύου αποχέτευσης ομβρίων πέριξ του οικοπέδου και αδυναμίας του Δήμου να κατασκευάσει άμεσα δίκτυο. Εξετάσθηκαν

διάφορες τεχνικές λύσεις και επιλέχθηκε η πλέον πρόσφορη που είναι η απόληξη των ομβρίων να γίνεται στην οδό με ελεύθερη ροή. Επίσης ζητήθηκαν τροποποιήσεις στον ηλεκτροφωτισμό (να προστεθούν φώτα και να δίνεται η δυνατότητα εναλλάξ χειρισμού ορισμένων εξ' αυτών) και να τοποθετηθεί περίφραξη σε όλο το οικόπεδο. Έχουν μελετηθεί διάφορες τεχνικά λύσεις, όμως προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη του σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα ώστε να εξασφαλισθεί ότι μπορεί να καλυφθεί από τις εγκεκριμένες δαπάνες του έργου. Στη συνέχεια θα πρέπει να λάβει χώρα και η έγκριση αυτού αλλά και της σχετικής μελέτης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

Β) να αυξηθεί ο αγωνιστικός χώρος του κλειστού γυμναστηρίου ώστε να μπορούν να διαμορφωθούν οι κατάλληλες εκείνες διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου ώστε να μπορούν διεξαχθούν στο μέλλον και αγώνες χειροσφαίρισης με την κατάργηση της ράμπας των αθλητών ΑΜΕΑ και της κατασκευής ασανσέρ. Ο Δήμος Αγ. Αναργύρων με το εν λόγω έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι θα υποβάλει νέες κατόψεις για θεώρηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού οι οποίες εν συνεχεία θα μας προσκομισθούν. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

Τα ανωτέρω έχουν τα ακόλουθα αποτελέσματα :

Α) αδυναμία εκτέλεσης ορισμένων εργασιών στο γυμναστήριο : α) διαφορετικού τύπου κουφώματα θα επιλεγούν αν υλοποιηθεί η συνολική περίφραξη και διαφορετικά αν δεν τοποθετηθεί β) έχουν διακοπεί προσωρινά οι εργασίες κατασκευής δαπέδων αγωνιστικού χώρου γ) δεν μπορεί να υλοποιηθεί το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου κοκ.

21. Στις 27-10-2014 με το από αρ.πρ. 210452/27-10-2014 αίτημά της η Ανάδοχος Εταιρεία προέβει στην Αναγγελία Θεομηνίας, Βλάβης και Διαπίστωσης Ζημιών στο Έργο μας εξαιτίας της από 24/10/2014 θεομηνίας που έπληξε το έργο. Συγκεκριμένα, αποτέλεσμα της ακραίας κατάστασης ήταν, κυρίως από την υπερυψωμένη σε σχέση με το Έργο οδό Γ. Παπανδρέου να εισέλθουν νερά της βροχής και φερτά υλικά (μπάζα-λάσπη κλπ) εντός του περιβάλλοντος χώρου του Έργου και τα περισσότερα να καταλήξουν εντός του υπογείου. Στους χώρους του υπογείου που εισήλθαν τα νερά της βροχής και τα φερτά υλικά υπήρχαν χώροι πλήρως κατασκευασμένοι με τον εξοπλισμό τους που είχαν τοποθετηθεί κατά μόνιμο και σταθερό τρόπο, όπως το Λεβητοστάσιο μετά του μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού του (κυκλοφορητές, boiler 2000lt, συλλέκτες ύδρευσης και κλιματισμού, (3) λέβητες), χώρος με πυροσβεστικό συγκρότημα, χώρος δεξαμενής καυσίμων, χώρος Η/Ζ-Πινάκων-Μέσης Τάσης Μετασχηματιστών κλπ. Για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων και για την προστασία των κατασκευών και του εξοπλισμού είχαν ληφθεί από την ανάδοχο κοινοπραξία τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα σύμφωνα με τους Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης όπως : α) περιμετρικά του υπό κατασκευή κτιρίου διάνοιξη καναλιού β) αντλίες απορροής ομβρίων τοποθετημένες εντός των υπογείων χώρων πλήρως συντηρημένες και σε λειτουργία. Τα μέτρα αυτά καθ'όλη την διάρκεια των έως σήμερα κατασκευών λειτουργούσαν άψογα. Με το Αρ.Πρ. ΔΤΕΠΑ 212601/05-11-2014 συγκροτήθηκε επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Ν.3669/08 από την Υπηρεσία όπου κατόπιν της αυτοψίας που πραγματοποίησε διαπίστωσε τις βλάβες τις οποίες έχει υποστεί το Έργο. Διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων δεν επιλύεται με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της μελέτης, αφού εκτός των ομβρίων του έργου, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα λοιπά όμβρια τόσο του χώρου του μη κατασκευασθέντος ανοιχτού κολυμβητηρίου όσο και των όμορων ιδιοκτησιών (ουσιαστικά απορρέουν στο χώρο του οικοπέδου του έργου), όσο και της οδού Παπανδρέου. Η εν λόγω οδός είναι μάλιστα υπερυψωμένη σε σχέση με το όλο Αθλητικό Κέντρο και δεδομένου ότι το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων της αποδείχθηκε ανεπαρκές, τα όμβρια ύδατα και τα φερτά υλικά οδηγήθηκαν κατευθείαν εντός του έργου. Τέλος η οδός Μαυροκορδάτου, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο η επιλογή της καταλληλότερης τεχνικά λύσης

22. Επιπλέον το σύνολο των μηχανημάτων που υπέστησαν ζημιές θα πρέπει να μεταφερθεί για τους απαραίτητους ελέγχους στις εταιρείες των προμηθευτών, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της βλάβης που έχουν υποστεί και να αποφασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες προς αποκατάστασή τους (Απλός καθαρισμός, μερική επισκευή – αντικατάσταση εξαρτημάτων, ολική αντικατάσταση). Για να καταστεί αυτό δυνατό και επειδή τα μηχανήματα είναι τοποθετημένα στο υπόγειο του κλειστού γυμναστηρίου σε ήδη περαιωμένους χώρους, θα πρέπει να γίνουν αποσυνδέσεις τους από την ηλεκτρική και υδραυλική τους εγκατάσταση και καθαίρεσεις στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν γερανοί και κατάλληλα βαρέα μέσα μεταφοράς. Σημειώνεται ότι όσα μηχανήματα κριθούν μη επισκευάσιμα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα, κάτι που σημαίνει μεγάλους αναμενόμενους χρόνους παράδοσης λόγω του ότι τα περισσότερα από αυτά είναι ειδικού τύπου για μεγάλες εγκαταστάσεις.

23. Με την υπ' αριθμ 230637/21-11-2014 αίτησή της η Ανάδοχος Εταιρεία ζήτησε την παράταση του έργου του θέματος κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες (ή εννέα (9) μήνες) με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, ήτοι μέχρι τις 29/08/2015.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η εξέταση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την 2^η Δεκεμβρίου 2014, κατά 270 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι τις **29 Αυγούστου 2015**.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή για το έργο ισχύουν :

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Ο Νόμος 3669/08 ΚΔΕ και οι σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Ο «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β'/04.11.2011) .
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 186/96 οι οποίες και εξακολουθούν και ισχύουν ως προς τα έργα των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
5. Η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας αλλά στους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω αιτιολογικό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄Φάση: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγίων Αναργύρων» προϋπολογισμού 8.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) , αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.** κατά 270 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **29 Αυγούστου 2015**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ. 297-8-9 Β΄Φάση: Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγίων Αναργύρων» προϋπολογισμού 8.000.000,00€ (οκτώ εκατομμύρια ευρώ) (πλέον ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.** μέχρι τις 31 Μαΐου 2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό και επισημαίνει τα παρακάτω:

Η Επιτροπή θεωρεί άκρως προβληματική και επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον τη μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου.

Καλεί τη Δ.Τ.Ε.Π.Α., ως Προϊσταμένη Αρχή του Έργου:

- να διαμορφώσει έως 22-12-2014, υπόμνημα, με πλήρη αναλυτική καταγραφή των αιτιών, που οδήγησαν στην προβληματική εξέλιξη, ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση πάσης φύσεως ευθυνών.
- να διαμορφώσει έως 22-12-2014 συγκεκριμένο πλαίσιο τεχνικών ενεργειών, σημειώνοντας και το ποιος είναι αρμόδιος για καθεμιά (φορέας και πρόσωπο), προκειμένου,
 - α) να προστατευθεί το έργο από καιρικά φαινόμενα και κάθε άλλο παράγοντα και να καταστεί το έργο αυτοτελές και αυτοπραστατευόμενο
 - β) να καθοριστούν όλα τα αναγκαία βήματα για την ολοκλήρωση του έργου, με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κ. Καραμπέλας απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Μπαλάφας Γεώργιος

Σαπουνά Αγγελική

Μοίρας Ιωάννης

Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Νερούτσου Μαρία

Λεβέντη Αγγελική