



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 16^η

Απόφαση υπ' αριθ. 605/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **18/03/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/03/2015**.

Θέμα 43^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου με δ.τ INTRAKAT.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:


- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α' /27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α' /30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα του άρθρου 8 «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής»

5. Του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) .αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-04-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβετε υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 177070/10-9-2014 (ΦΕΚ 2542/Β'/24-9-2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
2. Την υπ' αριθμ. 330/2014 (ΑΔΑ 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής»
3. Την αρ. πρωτ. οικ. 183947/22-9-2014 (ΑΔΑ 6ΗΝ17Λ7-Ι20) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Αττικής»
4. Την αρ. πρωτ. οικ. 184244/22-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 260190/30-12-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Οδικών Έργων Περιφ. Αττικής Δ9.

Καθώς και το ιστορικό του έργου:

1. Με την απόφαση Δ9/οικ/12489/1-11-2010/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 29.000.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου: 2009ΣΕ06830000 της Σ.Α.Ε 068/3 του Π.Δ.Ε για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
2. Με την απόφαση Δ9/12780/21-12-2010/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτηση του έργου.
3. Με την απόφαση Δ9/10980/18-04-2011/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του υπόψη έργου.
4. Με την απόφαση Δ9/11581/21-07-2011/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 10-05-2011 και ανέδειξε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» που προσέφερε συνολική δαπάνη 17.195.463,74 € (3.215.411,92 € για Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 12-10-2011 με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 29-03-2014, δηλαδή 900 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Με την 798/09-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η πράξη «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού κέντρου-Καλύβια-Λαγονησί-Ανάβυσσος» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «01- Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας-Ενέργειας» του Ε.Π «Αττική», με κωδικό πράξης ΠΔΕ: κωδικό ΣΑ ΕΠ 0858 και κωδικό πράξης ΣΑ 2012ΕΠ08580025.
7. Η με αρ. πρωτ. Δ9/12273/02-10-2012 Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη Υδρευσης Άρδευσης τμήματος Λαγονησίου και μελέτη Ύδρευσης-Άρδευσης τμήματος Ι.
8. Η με αρ. πρωτ. Δ9/12667/12-11-2012 Απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές μελέτες Οδοφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης
9. Με την αρ. 1960/16-11-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ. του έργου του θέματος
10. Με την αρ. 2777/06-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε του εν λόγω έργου
11. Με τη αρ.Δ9/15538/ΚΟ2-10 Απόφαση της ΔΟΕΠΑ(Δ9) εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε του εν λόγω έργου.
12. Με την αρ. 441/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 29-11-2014
13. Με την αρ. 2191/29-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 29-3-2015

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ Δ9/10892/9-3-2015 Απόφαση της ΔΟΕΠΑ(Δ9) με ΑΔΑ: ΩΗΛΕ7Λ7-09Ψ σχετικά με την έγκριση υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» ,από την εταιρεία «INTRAKAT»
14. Ο Ανάδοχος με την από 24-2-2015 (αρ. πρωτ. ΔΚΕΟ 202/24-2-2015) αίτηση του προς την ΔΚΕΟ, αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι και την 29-8-2015 ήτοι πέντε (5) μήνες
15. Με το αρ. πρωτ. 202/25-2-2015, η ΔΚΕΟ διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας την σχετική αίτηση της αναδόχου μαζί με την σχετική εισήγησή της για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε μήνες ,δηλ. μέχρι τις 29-8-2015
16. Με το αρ.πρωτ. 825/04-03-2015 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ/Περιφέρειας Αττικής διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της σχετικά με την 3^η Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών ήτοι μέχρι 28-8-2015.
17. Τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ:

1. Το φυσικό αντικείμενο αφορά:

- Στην κατασκευή και βελτίωση οδικού τμήματος από Λ. Λαυρίου χ.θ. 0+000 (170μ. μετά τον Κόμβο Ιππικού Κέντρου - Σκοπευτηρίου) έως χ.θ. 16+225,41 (θέση Αγ. Παντελεήμονας οδού Καλυβίων - Αναβύσσου)
- Στην σύνδεση του οδικού τμήματος στη χ.θ. 2+300,00 με Καλύβια μήκους 1.131μέτρα. Το συνολικό πλάτος του οδικού τμήματος προβλέπεται 10,50μέτρα και περιλαμβάνει μία λωρίδα πλάτους 3,75μ. ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους 1,50μ. ανά κατεύθυνση.
- Στην βελτίωση της υφιστάμενης οδού που έχει μήκος 2.084,00μ. με αφετηρία τη χ.θ. 0+000 στη συμβολή της παραλιακής οδού "Βάρκιζα - Σούνιο" και πέρας τη χ.θ. 2+084,00 στη διασταύρωση με την οδό Καλυβίων - Αναβύσσου. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος της λεωφόρου Καλυβίων - Λαγονησίου είναι 22μ. και περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ., 2 λωρίδες στάθμευσης πλάτους 2,5μ. 2 ρείθρα πλάτους 0,25μ., 2 πεζοδρόμια πλάτους 3,70μ. και κατασκευή μεσαίας νησίδας πλάτους 1,60μ.
- Επίσης στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται:
 - ✓ Η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες υδραυλικές μελέτες.
 - ✓ Η αντικατάσταση – συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων παροχών.
 - ✓ Η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
- Υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο που θα εκτελεστεί κατά την διάρκεια της παράτασης:

Στο τμήμα από διασταύρωση Θορικού-Βαλομάνδρας και για μήκος περίπου 400μ με κατεύθυνση προς Παραλία (χώρος που είναι δεσμευμένος από Αρχαιολογία λόγω Αγροκίας-Τάφων) εκκρεμούν:

- ✓ Πλήρης κατασκευή οδοποιίας (εξυγιάνσεις – επιχώματα – οδοστρωσία - ασφαλτικές εργασίες), κατασκευή Η/Φ, διαγράμμιση και σήμανση.
- ✓ Κατασκευή αγωγού ύδρευσης
- ✓ Κατασκευή δύο (2) σωληνωτών αγωγών απορροής ομβρίων (εγκάρσιοι)
- ✓ Υπολείπονται δύο χιλιόμετρα κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα, εκατέρωθεν της δεσμευμένης περιοχής (ένα χιλιόμετρο με κατεύθυνση προς Καλύβια και ένα προς Μαρκόπουλο). Σημειώνεται ότι οι εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι προηγείται η ολοκλήρωση του προαναφερθέντος τμήματος, έτσι ώστε να κατασκευαστεί ο αντιολισθηρός τάπητας σε μία ενιαία φάση

2. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εννιακόσιες (900) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή στις 29-03-2014.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών απαιτείτο παρουσία αρχαιολόγου και έμπειρων εργατοτεχνιτών αρχαιολογίας προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών. Από την συμβολή της υπό κατασκευή οδού με την οδό Βαλομάνδρας, εκτελείται αρχαιολογική έρευνα μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία - μετά από συνεχείς προφορικές συνεννοήσεις και σχετική αλληλογραφία -μας ενημέρωσε (με το αρ.πρωτ 37860/20766/1194/462/19-02-2015 έγγραφο της) , ότι ο απαιτούμενος χρόνος ανασκαφής στο τμήμα της οδού Θορικού, από τη διασταύρωση της με την οδό Γαλάζιας Ακτής και για μήκος 150μ. (χ.θ 4+350 έως χ.θ 4+500), όπου έχει βρεθεί τμήμα αγροικίας , εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τρεις (3) μήνες.
4. Με δεδομένο τις άσχημες καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο την αρχαιολογική έρευνα αλλά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί το αποτέλεσμα των ανασκαφών περίξ της αποκαλυφθείσας αγροικίας και έχοντας υπόψη ότι μετά την παράδοση του χώρου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία , χρειάζονται δύο (2) μήνες για την αποπεράτωση των εργασιών, το χρονικό διάστημα της παράτασης , που ζητάει ο Ανάδοχος , θεωρείται εύλογο και καλύπτει τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις.
5. Με το αρ. πρωτ. 825/04-03-2015 έγγραφό της, η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την 3^η Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών ήτοι μέχρι 28-8-2015.
6. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ο οποίος – με υπεύθυνη δήλωσή του - αναφέρει ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση πέραν της νομίμου αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 8α του Ν.3669/08, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος»**, προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «**ΙΝΤΡΑΚΑΤ**», μέχρι τις 28-8-2015 (ήτοι πέντε μήνες), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 8α του Ν.3669/08, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος»**, προϋπολογισμού: 29.000.000,00€ (είκοσι εννέα εκατομμύρια ευρώ), αναδόχου «**ΙΝΤΡΑΚΑΤ**», μέχρι τις 28-8-2015 (ήτοι πέντε μήνες), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Μοίρας Ιωάννης
Κορομάντζος Βασίλειος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία**