



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 16^η

Απόφαση υπ' αριθ. 636/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **18/03/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/03/2015**.

Θέμα 48^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας Ι. Μητροπόλεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Αίγινας – Πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου», προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρίας Αντώνιος Καραμπίνης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Σάββα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010)
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
3. Το με αρ. 145/27-12-2010 Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'2494/04-11-2011).
5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».

6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
8. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
11. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
12. Το από 25/08/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 115.256,08 € με το Φ.Π.Α. και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών τέσσερις (4) μήνες.
13. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει την 25^η-12-2014.
14. Το με αρ. πρωτ. 240524/04-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, με το οποίο ζητείται η έγκριση πίστωσης ποσού 15.000,00 € με το Φ.Π.Α. για τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης στο έργο του θέματος.
15. Την με αρ. πρωτ. 2591/17-12-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 25-03-2015.
16. Την με αρ. πρωτ. 49595/09-03-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων προς το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου του θέματος.
17. Την από 12-03-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρίας Αντώνιος Καραμπίνης & ΣΙΑ Ε.Ε., για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 25-06-2015.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την από 12-03-2015 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρία ζητά την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 25-06-2015.
2. Υπήρξε καθυστέρηση τριών (3) μηνών στην εκτέλεση των εργασιών, που οφείλεται:
 - α) στο γεγονός ότι, την 04-03-2015 μας διαβιβάστηκε το 335059/191486/2545/15-01-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του επιχρίσματος των εξωτερικών επιφανειών του Ναού. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης του υπάρχοντος επιχρίσματος, η οποία έγινε έπειτα από υπόδειξη της αρμόδιας για το έργο αρχαιολόγου, είχαν διαβιβαστεί στην αρμόδια Εφορεία με το με αρ. 213381/4-11-2014 έγγραφό μας, και κατόπιν της κατασκευής δείγματος επιχρίσματος επί τόπου του έργου και ολιγοήμερης παρατήρησης της συμπεριφοράς του, ζητήθηκε η έγκριση της υπόψη σύστασης του επιχρίσματος από την αρμόδια Εφορεία με το με αρ. 219408/10-11-2014 έγγραφό μας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες επίχρισης. Η εν λόγω έγκριση, η οποία όπως αναφέρεται ανωτέρω μας διαβιβάστηκε την 04-03-2015, κοινοποιήθηκε με το 46591/05-03-2015 έγγραφό μας στον ανάδοχο, με την εντολή να προχωρήσει στις προβλεπόμενες εργασίες επίχρισης του Ναού. Η καθυστέρηση αυτή εκτιμάται σε δύο (2) μήνες.
 - β) στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τους 3 τελευταίους μήνες στην περιοχή της Αίγινας, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών, επειδή αφορούν στο σύνολό τους εργασίες που πραγματοποιούνται στη στέγη (μονώσεις) και στην εξωτερική τοιχοποιία (επιχρίσματα, βαφές) του Ναού. Η καθυστέρηση που προκύπτει λόγω των βροχοπτώσεων και της συνεχιζόμενης υγρασίας εκτιμάται σε ένα (1) μήνα.
3. Παράλληλα, προέκυψε ανάγκη σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης στο έργο του θέματος, που αφορά στην εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των αποξηλώσεων. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του έργου. Έχει γίνει εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο

Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου του θέματος, με το με αρ. πρωτ. 49595/09-03-2015 έγγραφό μας, η οποία αναμένεται να εξεταστεί εντός των ημερών.

4. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/ξίας και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
5. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας Ι. Μητροπόλεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Αίγινας – Πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου»**, προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρίας Αντώνιος Καραμπίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. , κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 25-06-2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας Ι. Μητροπόλεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Αίγινας – Πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου»**, προϋπολογισμού 130.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρίας Αντώνιος Καραμπίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. , κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 25-06-2015, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πλέον της νομίμου αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία**