



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: **213 20 63 776**  
**213 20 63 537**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 17<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθ. 672/2015**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **26/03/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **11:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **20/03/2015**.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ», προϋπολογισμού 12.138.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπαλάφας Γεώργιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α' /27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α' /30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν

ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Στις 30/12/2011 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, ποσού 4.540.826,44 € (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ'αρ. 878/4-4-14 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του έργου.
3. Με την υπ'αρ. 66560/8-4-14 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου, συνολικής δαπάνης 4.540.098,73 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το αρχικό ποσό της σύμβασης κατά 727,71 € .
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν πεντακόσιες (500) ημέρες, δηλαδή έως τις 12/5/2013.
5. Με την υπ'αρ. 847/26-4-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες τριάντα δύο (232) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2013.
6. Με την υπ'αρ.2922/20-12-13 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δέκα (10) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/10/2014.
7. Την υπ'αρ.1651/18-07-14 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2015.
8. Ειδικότερα, με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και υδροσυλλογής στις οδούς Μπακογιάννη, Πόντου, Γρ. Λαμπράκη, Μελίνας Μερκούρη, Σητείας, Πλαταιών, Ολύμπου και Εθν. Αντίστασης των Δήμων Χαλανδρίου και Βριλησίων, συνολικού μήκους 2.540 μέτρων, καθώς και η μετατόπιση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ύδρευσης, όπου απαιτηθεί.  
Επίσης, με την υπ'αρ. 878/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε η κατασκευή συμπληρωματικών αγωγών ομβρίων στις οδούς Σητείας (επέκταση αγωγού Δ1-3 έως Τρίτση), Μπακογιάννη (από Μαραθώνος έως Πλαταιών) και Τήνου (από Κυβέλης έως Μπακογιάννη), όπως ζητήθηκε από του Δήμους Χαλανδρίου και Βριλησίων, εργασίες που έχουν περιληφθεί στον 1ο ΑΠΕ του έργου.Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το δίκτυο ομβρίων στις οδούς Σητείας (120 μ. εκ των 230 μ.), Μελίνας Μερκούρη (300 μ.), Μπακογιάννη (480 μ.+ 110 μ.), Τήνου (45 μ.), Πόντου (300 μ.), Πλαταιών (210 μ.), Ολύμπου (255 μ.), Εθν. Αντίστασης (340 μ. εκ των 540 μ.) και Αισώπου (240 μ. εκ των 340), συνολικού μήκους περίπου 2.400 μέτρων.  
Επίσης, έχει γίνει μετατόπιση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, όπου απαιτήθηκε στις παραπάνω οδούς, συνολικού μήκους περίπου 1750 μέτρων.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα το 85% (2.400μ./2.810μ) του συνολικού δικτύου ομβρίων, ενώ έχει ολοκληρωθεί η μετατόπιση του δικτύου ακαθάρτων, όπου απαιτήθηκε.  
Οι εργασίες που υπολείπονται είναι η ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων στις οδούς Εθν. Αντίστασης, Σητείας και Αισώπου και το έργο εισόδου στο ρέμα Αγίου Αντωνίου.
9. Ο ανάδοχος με την από 9/3/2015 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά 100 ημέρες, δηλαδή μέχρι 09-07-2015.
10. Με την από 10/3/15 Εισήγηση – Αναφορά του Προϊσταμένου Τμήματος Υδραυλικών – Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
11. Με το υπ'αρ. πρωτ. 1094/18-3-15 έγγραφο της Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Α. δόθηκε η σύμφωνη γνώμη στην αιτούμενη παράταση.

#### **B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται στο γεγονός ότι:
  - α) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών εντοπίζονται αρχαιολογικά ευρήματα (αρχαίος αγωγός), για τα οποία γίνεται ανασκαφή και τμηματική απόσπασή τους από το έργο.
  - β) έχουν καθυστερήσει, από πλευράς των αρμόδιων οργανισμών, οι προαπαιτούμενες εργασίες μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο και ΟΤΕ) τα οποία είχαν εντοπιστεί,

ενώ στην πορεία του έργου εντοπίστηκαν και νέα εμπόδια από υφιστάμενα δίκτυα (αγωγοί ύδρευσης Δ. Βριλησίων) τα οποία θα πρέπει να μετατοπιστούν.

2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος, με την από 9/3/15 αίτησή του, έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό ημέρες, για τους παραπάνω λόγους.
4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των εκατό (100) ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ»**, προϋπολογισμού 12.138.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, μέχρι **09/07/2015**, δηλαδή κατά **εκατό (100) ημέρες**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ»**, προϋπολογισμού 12.138.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, μέχρι **09/07/2015**, δηλαδή κατά **εκατό (100) ημέρες** χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

**Ο Πρόεδρος**

**Καραμάνος Χρήστος**

**Τα Μέλη**

**Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιμιλία  
Δημάκος Δημήτρης  
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μοίρας Ιωάννης  
Νερούτσου Μαρία**