



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 21^η

Απόφαση υπ' αριθ. 774/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/04/2015**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/04/2015**.

Θέμα 5^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αγωγός ομβρίων υδάτων οδού Καλπακίου, δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (Κύρια και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), αναδόχου εταιρείας ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη ανατέθηκε με την με αριθμό 492/2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχίας Αθηνών σε συμπράττοντα γραφεία μελετών στα πλαίσια της μελέτης του οδικού έργου «Μελέτη διάνοιξης Λεωφόρου Θηβών από Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής».
- Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 3.015.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Με την με αριθμό 937/08-06-2012 απόφαση Ε.Δ.Α. το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Αττική' με κωδικό MIS 377068.
- Με το με αριθμό 2261/27-06-2012 έγγραφο Ε.Δ.Α. προεγκρίνεται η δημοπράτηση του έργου του θέματος

- Με την υπ' αριθμ. 947/29-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου.
- Η δημοπρασία έγινε στις 04/09/2012 και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,64 %.
- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1928/14-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
- Την 21/12/2012 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.635.592,75 € (με ΦΠΑ.)
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 20-12-2013
- Το από 14/05/2013 Μνημόνιο Συνεργασίας για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου του θέματος, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Β'ΕΠΚΑ
- Η με αριθμό 223029/14-11-2013 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι μήνες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 5126/28-11-2013 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 2754/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 29/11/2013, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 5954/17-02-2014 προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
- Η από 21/02/2014 θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- Η με αριθμό 1823/07-04-2014 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/12/2014
- Η με αριθμό 877/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 04/04/2014, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/12/2014
- Η με αριθμό 876/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 04/04/2014, με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΤΚΜΝΕ και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- Η από 30/06/2014 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
- Η με αριθμό 230641 – 21/11/2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/06/2015
- Η με αριθμό 5392/03-12-2014 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 120 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 17/04/2015
- Η με αριθμό 2557/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 12/12/2014, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 120 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 17/04/2015
- Η με αριθμό 56788 – 17/03/2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/07/2015
- Η με αριθμό 1301/31-03-2015 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/07/2015

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**».

Ειδικότερα:

Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Θηβών (μελλοντική επέκταση), Επτανήσου, Μελετίου Βασιλείου και Καλπακίου και ενός τεχνικού έργου (κιβωτοειδής αγωγός) στο ρέμα Πικροδάφνης, στους δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η 1^η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο εργασίες μετακίνησης τμήματος του δικτύου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στα σημεία που εμποδίζει την κατασκευή του αγωγού ομβρίων.

Κατά την πρόοδο των εργασιών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

- είναι απαραίτητη η κατασκευή νέου αγωγού ακαθάρτων υδάτων, με παράλληλη όδευση με τον υπό κατασκευή νέο αγωγό ομβρίων και τον υπάρχοντα αγωγό ακαθάρτων. Ο νέος αγωγός, διατομής Φ315 και Φ200 ανά τμήμα, θα διέρχεται στη δυτική πλευρά της οδού Καλπακίου, και θα εξυπηρετεί τις συνδέσεις με τις κατοικίες αυτής της πλευράς, στο τμήμα από τη διασταύρωση με την οδό Πριάμου ως την διασταύρωση με την οδό Αγ. Γλυκερίας. Από το συνολικό μήκος των 880 μέτρων του συγκεκριμένου τμήματος θα απαιτηθεί η κατασκευή τμηματικά σε μήκος 520 μέτρων καθώς στα τμήματα αυτά, με την κατασκευή του νέου αγωγού ομβρίων, καταστρέφονται οι συνδέσεις με τον υπάρχοντα αγωγό ακαθάρτων που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της οδού
- κατά την κατασκευή του αγωγού ομβρίων επί της οδού Καλπακίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Παραμυθιάς και Μπιζανίου έγιναν καταπτώσεις των επιχώσεων των αγωγών φυσικού αερίου και ακαθάρτων που διέρχονται εκατέρωθεν του νέου αγωγού. Οι καταπτώσεις αυτές έγιναν σε ημέρες έντονων βροχοπτώσεων (ενδεικτικά κατά τις 24/02/2015 και 13/03/2015). Ως συνέπεια δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις για τον καθαρισμό του νέου αγωγού ομβρίων από τα υλικά των καταπτώσεων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον αντιστηρίξεων σε όλο το ύψος της παρειάς του σκάμματος, γεγονός που καθυστερεί τις εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων και των φρεατίων επίσκεψης που προβλέπονται
- λόγω των συχνών μετακινήσεων τμημάτων δικτύου ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ, των καθυστερήσεων για το συντονισμό των υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων και σε συνδυασμό με τη στενότητα του χώρου οι εργασίες συνεχίζονται με ρυθμό αργότερο από αυτόν που είχε προβλεφθεί.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. Ο ανάδοχος με το αριθμ. 56788 – 17/03/2015 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/07/2015. Η υπηρεσία θεωρεί το ανωτέρω διάστημα παράτασης ως εύλογο.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ούτε και της Υπηρεσίας αλλά κατά κύριο λόγο στην ανάγκη κατασκευής νέου τμήματος αγωγού ακαθάρτων, στις καταπτώσεις των επιχώσεων των υπαρχόντων δικτύων φυσικού αερίου και ακαθάρτων που διέρχονται παράλληλα με τον υπό κατασκευή αγωγό ομβρίων και την πληθώρα των δικτύων Ο.Κ.Ω. που απαιτείται να μετατοπιστούν και στις καθυστερήσεις που προκαλούνται σωρευτικά.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της Κύριας και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του έργου : «**ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**», αναδόχου εταιρείας **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.**, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/07/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της Κύριας και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του έργου : «**ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**», αναδόχου εταιρείας **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.**, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/07/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, χωρίς καμίας επιβάρυνσης για το Δημόσιο πλέον της νομίμου αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Δημάκος Δημήτρης

Αλεξίου Αθανάσιος

Κορομάντζος Βασίλειος

Τσούπρα Ιωάννα

Μεθυμάκη Άννα

Δανάκος Χριστόφορος