



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 26^η

Απόφαση υπ' αριθ. 990/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **6/05/2015**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30/04/2015**.

Θέμα 20^ο

Παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ιωάννη Βάρναλη ΕΔΕ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Το αναπληρωματικό μέλος:


- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αποχώρηση του κ Κ. Καράμπελα και δίνει το λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/20-10-11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011).
3. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
4. Το Π.Δ. 186/96 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων».
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Α' 116/18-6-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις.
7. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
8. Την από 26-01-2014 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ. Κορυδαλλού και Περιφέρειας Αττικής.
9. Το από 03-02-2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 957.000,00 € με το Φ.Π.Α. συμβατικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών.
10. Τη συμβατική προθεσμία του έργου η οποία λήγει στις 02-11-2015 καθώς και την ενδεικτική τμηματική προθεσμία αυτού που λήγει την 04-05-2015.
11. Το αρ. πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ/54906/31230/2253/18-03-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων (το οποίο πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 30-03-2015 και έλαβε αρ. πρωτ. 65783).
12. Το με αρ. πρωτ. οικ. 73139/07-04-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά προς το Δ. Κορυδαλλού σχετικά με την εξασφάλιση κονδυλίου και την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο.
13. Την από 20-04-2015 αίτηση του αναδόχου για τη χορήγηση παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου που λήγει την 03-05-2015 κατά τρεις (3) μήνες.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με το έργο του θέματος προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της χάραξης της οδού Ποταμού και διασταυρώσεων της από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως και άλλων εργασιών προσαρμογών και συντήρησης των οδών Ποταμού - Δερβενακίων (από Οδυσσέως έως Αθ. Διάκου). Για το σκοπό αυτό εκτελούνται μεταξύ άλλων εκσκαφικές εργασίες, αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρομίων και υποβάσεων τους, εργασίες κατασκευής κρασπεδορείθρων σε νέες θέσεις, κατασκευή νέων φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων και σύνδεση με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό, κατασκευή, κατασκευή νησίδας σε νέα θέση και πλακοστρώσεις, φύτευση και άρδευση αυτής κ. α.
2. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες και σύμφωνα με το άρθρο 3 § 5 της Ε.Σ.Υ., η 2^η ενδεικτική τμηματική προθεσμία ορίζει ότι εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 04-05-2015, θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει εκτελέσει ποσοστό 20% του συμβατικού αντικειμένου.
3. Στα πλαίσια εκτέλεσης της εργολαβίας και σε εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.5991/5444/25-01-2013 Απόφασης του Γεν. Γραμ. Αποκεντρ/μενης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΒΕΙΞΟΡ1Κ-2ΟΕ) περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου, με τα αρ. πρωτ. οικ. 44403/02-03-2015 και αρ. πρωτ. οικ. 55362/13-03-2015 έγγραφά μας προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων ΚΣΤ' και 1^η Ε.Β.Α. ενημερώσαμε την Αρχαιολογία για την επικείμενη έναρξη εργασιών στις 23-03-2015.
4. Στο αρ. πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ/54906/31230/2253/18-03-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής, Πειραιώς & Νήσων, το οποίο εισήχθη στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας στις 30-03-2015 (αρ. πρωτ. 65783/30-03-2015), τίθεται μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση ότι α) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφικών εργασιών, οποιασδήποτε κλίμακας, βάθους ή έκτασης, είναι απαραίτητη η αδιάλειπτη επίβλεψη από αρχαιολόγο ο οποίος θα επιλεγεί από την Αρχαιολογική υπηρεσία και θα αμείβεται από τον κύριο του έργου, β) η Αρχαιολογία θα ενημερώνεται εγγράφως και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επικείμενη έναρξη των εκσκαφικών εργασιών και γ) η ημερομηνία έναρξης των εκσκαφικών εργασιών θα οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Αρχαιολογική υπηρεσία.
5. Δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου σχετικό κονδύλι απολογιστικών εργασιών για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης αρχαιολόγου.
6. Με το αρ. πρωτ. οικ. 73139/07-04-2015 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά ζητήθηκε από το Δ. Κορυδαλλού και σε εφαρμογή του άρθρου 4 της προγραμματικής σύμβασης η εξασφάλιση του σχετικού κονδυλίου και η πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο, καθώς και η εξέταση του ενδεχόμενου αυτού να πληρώνεται απευθείας από το Δήμο ώστε η σχετική δαπάνη να μην επιβαρύνεται με έξοδα εργολαβικού οφέλους που βαρύνουν την εργολαβία.
7. Ο Δήμος Κορυδαλλού μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο.
8. Ο ανάδοχος με την από 20-04-2015 αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας που λήγει στις 03-05-2015 κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 03-08-2015, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών από τους αρμόδιους φορείς αλλά και λόγω του προσκόμματος που προέβαλε η αρχαιολογία για την πρόσληψη αρχαιολόγου για την αδιάλειπτη παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών και η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
9. Η προβαλλόμενη από τον ανάδοχο καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς δεν στοιχειοθετείται, καθώς δεν προκύπτει από τις εκδοθείσες άδειες καθυστέρηση πέραν του ευλόγου χρονικού διαστήματος και υπαιτιότητα των φορέων αυτών.
10. Στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φαίνεται ως ημερομηνία έναρξης των χωματουργικών και εργασιών καθαιρέσεων (άρα και των εκσκαφικών εργασιών) μετά τις 10-03-2015.
11. Γίνεται σαφές από το έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων ότι, ακόμη και εάν είχαν εκδοθεί νωρίτερα οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών άδειες (από το Δ. Κορυδαλλού, ΟΣΥ), δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εκσκαφικών εργασιών, άρα και όλων των υπολοίπων που έπονται αυτών

(π.χ. κατασκευή υποβάσεων, κατασκευή νέων κρασπεδορείθρων, νέων φρεατίων απορροής ομβρίων, κατασκευή νησίδας στη νέα θέση και πλακοστρώσεις κλπ.) χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου και, επομένως, δεν ήταν και δεν είναι ακόμη και σήμερα δυνατή η επίτευξη της υλοποίησης του 20% του αντικειμένου του έργου. Η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

12. Για το χρονικό διάστημα από 10-03-2015 (ημερομηνία εκκίνησης εκσκαφικών εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) έως 23-03-2015 (όποτε ο ανάδοχος προγραμματίζε την εκκίνηση των εργασιών καθαιρέσεων) - για διάστημα δηλαδή 14 ημερών - ο ανάδοχος δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη της καθυστέρησης, διότι ακόμη και εάν είχε ο ίδιος εξασφαλίσει -ως όφειλε - τις απαιτούμενες άδειες δεν θα ήταν δυνατή η παρουσία αρχαιολόγου, ενώ από 23-03-2015 μέχρι σήμερα 27-04-2015, σημειώνεται καθυστέρηση 35 ημερών στην έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Συνολικά δηλαδή, σημειώνεται καθυστέρηση (14+35=49) 49 ημερών, η οποία δεν οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
13. Επίσης εκτιμάται ότι για την επίλυση του ζητήματος του αρχαιολόγου, τις απαιτούμενες γι' αυτό ενέργειες και την εκτέλεση των εργασιών του έργου θα απαιτηθεί περαιτέρω χρονικό διάστημα ενάμισυ μηνός δηλ. σαράντα πέντε (45) ημερών, επομένως συνολικά παρατηρείται καθυστέρηση ενενήντα τεσσάρων (49+45 = 94) ημερών, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008.
14. Ο ανάδοχος στην από 20-04-2015 αίτησή του, ζητά την παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ιωάννη Βάρναλη ΕΔΕ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-08-2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την παρ. 8α του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00€ με Φ.Π.Α., αναδόχου Ιωάννη Βάρναλη ΕΔΕ κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-08-2015.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος