



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1516/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17/07/2015**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **09:15μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 144143/15-07-2015 αναβολή Συνεδρίασης.
 Η υπ' αριθ. πρωτ. 141979/10-07-2015 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της και η υπ' αριθ. πρωτ. 143538/14-07-2015 συμπληρωματική πρόσκληση κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις 10/07/2015 και στις 14-07-2015 αντίστοιχα.

Θέμα 25^ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αγωγός ομβρίων υδάτων οδού Καλπακίου, δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (Κύρια και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών), αναδόχου εταιρείας ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Μοίρας Ιωάννης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπέλας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον κ. Κάκια, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη ανατέθηκε με την με αριθμό 492/2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχίας Αθηνών σε συμπράττοντα γραφεία μελετών στα πλαίσια της μελέτης του οδικού έργου «Μελέτη διάνοιξης Λεωφόρου Θηβών από Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής».
- Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 3.015.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Με την με αριθμό 937/08-06-2012 απόφαση Ε.Δ.Α. το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Αττική' με κωδικό MIS 377068.
- Με το με αριθμό 2261/27-06-2012 έγγραφο Ε.Δ.Α. προεγκρίνεται η δημοπράτηση του έργου του θέματος

- Με την υπ' αριθμ. 947/29-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου.
- Η δημοπρασία έγινε στις 04/09/2012 και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,64 %.
- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1928/14-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
- Την 21/12/2012 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.635.592,75 € (με ΦΠΑ.)
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 20-12-2013
- Το από 14/05/2013 Μνημόνιο Συνεργασίας για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου του θέματος, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Β'ΕΠΚΑ
- Η με αριθμό 223029/14-11-2013 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι μήνες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 5126/28-11-2013 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 2754/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 29/11/2013, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 5954/17-02-2014 προέγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
- Η από 21/02/2014 θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- Η με αριθμό 1823/07-04-2014 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/12/2014
- Η με αριθμό 877/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 04/04/2014, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/12/2014
- Η με αριθμό 876/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 04/04/2014, με την οποία εγκρίνεται ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΤΚΜΝΕ και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- Η από 30/06/2014 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
- Η από 30/06/2014 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
- Η με αριθμό 230641 – 21/11/2014 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/06/2015
- Η με αριθμό 2557/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 12/12/2014, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά 120 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 17/04/2015
- Η με αριθμό 56788 – 17/03/2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/07/2015
- Η με αριθμό 774/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 07/04/2015, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως την 17/07/2015
- Οι με αριθμό 122145 – 15/06/2015 και 138357 – 06/07/2015 αιτήσεις του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/10/2015
- Η με αριθμό 0000/00-07-2015 προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/10/2015

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου : **«ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».**

Ειδικότερα:

Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Θηβών (μελλοντική επέκταση), Επτανήσου, Μελετίου Βασιλείου και Καλπακίου και ενός τεχνικού έργου (κιβωτοειδής αγωγός) στο ρέμα Πικροδάφνης, στους δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού. Η 1^η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο εργασίες μετακίνησης τμήματος του δικτύου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στα σημεία που εμποδίζει την κατασκευή του αγωγού ομβρίων.

Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί το τεχνικό έργο στο ρέμα Πικροδάφνης και 1.220,00 μέτρα αγωγού ομβρίων, από τα 1.642,00 συνολικά, τα οποία αντιστοιχούν στο 87,75% του συνολικού κόστους των εργασιών. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. σε ποσοστό 75,91%.

Κατά την πρόοδο των εργασιών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

- η κατασκευή των νέων συνδέσεων ακαθάρτων με τις οικίες της δυτικής πλευράς της οδού Καλπακίου, στο τμήμα ανάμεσα στις διασταυρώσεις με τις οδούς Παραμυθιάς και Πρεβέζης, γίνεται με αργό ρυθμό λόγω της ύπαρξης αγωγού φυσικού αερίου μέσης πίεσης που δημιουργεί στενότητα χώρου. Η κατασκευή αυτών των συνδέσεων κρίθηκε απαραίτητη καθώς με τον υπό κατασκευή αγωγό ομβρίων οι περισσότερες συνδέσεις του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων με τη δυτική πλευρά της οδού καταστρέφονται. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την κατάπτωση των επιχωμάτων των υπαρχόντων αγωγών (ακαθάρτων και φυσικού αερίου) με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνεχής στήριξή τους και η αντιστήριξη των πρανών σε όλο το βάθος της εκσκαφής.
- λόγω των πρόσφατων περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις τραπεζικές συναλλαγές υπάρχει αδυναμία προμήθειας των απαραίτητων μέσων (καύσιμα, υλικά που ενσωματώνονται στο έργο) για τη συνέχιση του έργου, με αποτέλεσμα την αναστολή των εργασιών.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008, του Ν. 4071/2012 και του Ν.4146/2013 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. Ο ανάδοχος με τα 122145 – 15/06/2015 και 138357 – 06/07/2015 έγγραφα του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/10/2015. Η υπηρεσία θεωρεί το ανωτέρω διάστημα παράτασης ως εύλογο.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ούτε και της Υπηρεσίας αλλά κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες κατασκευής των νέων συνδέσεων ακαθάρτων, στις καταπτώσεις των επιχώσεων των υπαρχόντων δικτύων φυσικού αερίου και ακαθάρτων και στην αντικειμενική αδυναμία προμήθειας των απαραίτητων μέσων για τη συνέχιση των εργασιών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της Κύριας και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του έργου : «**ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**», αναδόχου εταιρείας **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.**, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/10/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της Κύριας και 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου του έργου : «**ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**», αναδόχου εταιρείας **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.**, κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως την 17/10/2015, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος**