



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 776**
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1^η

Απόφαση υπ' αριθ. 4/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04-01-2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.30μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **246764** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **30-12-2016**.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 12.30μ.μ. έπειτα από την 03-01-2017 ανακοίνωση αλλαγής ώρας λόγω έκτακτου γεγονότος, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα 4^ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με ΦΠΑ αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καραμπτελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει τον λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ.

44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
11. Την από 24/5/2016 Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του υπόψη έργου, συμβατικού αντικειμένου 284.586,50 € με το Φ.Π.Α.
12. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου η οποία είναι οκτώ μήνες ήτοι μέχρι 24/1/2017.
13. Την υπ'αρ. 111136/21-6-2016 Απόφαση της Δ/νουςας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
14. Το υπ'αρ. 13121/20-9-2016 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με το οποίο μας ενημέρωσε για τα αναγκαία έργα και την σχετική δαπάνη μετατόπισης του υποσταθμού στο τεχνικό της Βλυχάδας Ν. Αίγινας.
15. Το υπ'αρ. 44331/28-11-2019 έγγραφο της CYTA Α.Ε. με το οποίο μας ενημέρωσε για το κόστος της μετατόπισης του δικτύου οπτικών ινών της στο τεχνικό Σκοτεινής Ν. Αίγινας.
16. Το υπ'αρ. 299284/079438/10416/26-9-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων και την από 13/12/2016 βεβαίωση του ΙΚΑ με τα οποία η Εφορεία ενέκρινε τις εργασίες στο ρέμα Πλατύ Λαγκάδι Ν. Κυθήρων με την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προσληφθεί από τον Ανάδοχο και η δαπάνη θα βαρύνει τον κύριο του έργου και το ΙΚΑ χορήγησε Α.Μ. στον Ανάδοχο για την πρόσληψη.
17. Η από 16/12/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρεία ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης και ανακατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε.Νήσων.
2. Η ανάδοχος εταιρεία ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε. με την από 16/12/2016 αίτησή της, ζητά τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 10/6/2017 καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετατόπισης των Ο.Κ.Ω. που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των τεχνικών.
3. Μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή η κατασκευή των εργασιών στο ρέμα Πλατύ Λαγκάδι επειδή με το υπ'αρ. 299284/079438/10416/26-9-2016 έγγραφο της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων ενέκρινε τις εργασίες με την επίβλεψη αρχαιολόγου που θα προσληφθεί από τον Ανάδοχο και η δαπάνη θα βαρύνει τον κύριο του έργου. Ο έλεγχος της Αναδόχου από το ΙΚΑ και η απόδοση του Α.Μ. για την πρόσληψη ολοκληρώθηκε την 13/12/2016.
4. Μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή η κατασκευή του νέου τεχνικού στο ρέμα της Σκοτεινής του Δήμου Αίγινας επειδή προϋπόθεση για την κατασκευή του είναι η μετατόπιση του υφιστάμενου δικτύου οπτικών ινών της CYTA Α.Ε. η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί.
Για την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω τεχνικού απαιτείται χρόνος 2 μηνών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η μετατόπιση του δικτύου οπτικών ινών από την CYTA Α.Ε. προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε ένα μήνα.
Η καθυστέρηση που προκύπτει υπολογίζεται σε **3 μήνες**
5. Μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτή η κατασκευή του νέου τεχνικού στο ρέμα της Βλυχάδας του

Δήμου Αίγινας επειδή προϋπόθεση για την κατασκευή του είναι η μετατόπιση του υφιστάμενου υποσταθμού που βρίσκεται εντός των ορίων του, η οποία ζητήθηκε με το υπ'αρ. 139781/20-7-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Νήσων από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί.

Για την ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρω τεχνικού απαιτείται χρόνος 2 μηνών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αφού γίνει η μετατόπιση του υποσταθμού η οποία υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.

Η καθυστέρηση που προκύπτει μετά τα ανωτέρω υπολογίζεται σε **4 μήνες** περίπου

6. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη κατασκευή 3 τεχνικών έργων σε διαφορετικά σημεία και συγχρόνως διανύουμε χειμερινή περίοδο.
7. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου δικαιολογείται η αιτούμενη παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ**», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με ΦΠΑ αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε κατά 5 μήνες ήτοι έως την 24/6/2017

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ**», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ (διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά) με ΦΠΑ αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε κατά 5 μήνες ήτοι έως την 24/6/2017.

Η παράταση χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αλεξίου Αθανάσιος
Μοίρας Ιωάννης
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα**