



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 776**

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 43^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2009/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **17-07-2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **138702** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **12-07-2018**.

Θέμα 51^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτριος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρή Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ.135466/11.07.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Της αριθμ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/Β'/05-09-2017) Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου προκειμένου να αντιμετωπισθούν πλημμυρικά προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια της Γέφυρας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 301.947,60 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 22-12-2015.
3. Με την υπ' αρ. 23/14-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΗΞ7Λ7-Ψ59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 9/05/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 301.947,60 €, ήτοι: δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) :214.473,76 €, απολογιστικά 27.239,59 €, αναθεώρηση: 3.772,50 € και ΦΠΑ 23% 56.461,75 €, δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,32%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως την 10/01/2017.
6. Με την με αριθμό 3003/2016 (ΑΔΑ: 70037Λ7-ΖΞΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά διακοσίες δέκα (210) ημέρες ήτοι μέχρι 07/08/2017.
7. Με την με αριθμό 1802/2017 (ΑΔΑ: 65ΧΚ7Λ7-ΥΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι 05/11/2017.
8. Με την με αριθμό 2917/2017 (ΑΔΑ: ΨΩΑ97Λ7-69Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 05/02/2018.
9. Με την με αριθμό 194/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΙΖ7Λ7-Ι12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 05/05/2018.
10. Με την με αριθμό 1144/2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΖ7Λ7-ΘΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 05/08/2018.
11. Με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/26.03.2018 έγγραφό του (με συνημμένη κάτοψη και μηκοτομή) ο ανάδοχος αιτείται τη μετατόπιση από την ΕΥΔΑΠ του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Καραολή.
12. Κατόπιν αυτοψίας από την υπηρεσία μας, με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/23.04.2018 έγγραφό μας ενημερώνουμε την ΕΥΔΑΠ για τη μετατόπιση του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Καραολή.

13. Ο ανάδοχος με την από 09.07.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 135466/09.07.18/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 05.12.2018.
14. Με την με αρ. πρωτ. 136526/10-07-2018 Εισήγησή της, η Προϊσταμένη Τμ. Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 05.12.2018.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή έως τις 05.12.2018.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου στο 75% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου, και αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με την 1η έως 7η εγκεκριμένη Επιμέτρηση εργασιών έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, ξεκινώντας από τον αποδέκτη στην οδό Χανίων και Σίφνου :

29,50μ αγωγού D1400mm επί της οδού Χανίων (φρ. Ο-1 έως φρ. Ο-2)
41,30μ αγωγού D1200mm επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (φρ. Ο-2 έως φρ. Ο-2Α)
10,50μ αγωγού 2*D1000mm επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (φρ. Ο-2Α έως φρ. Ο-3)
23,20μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (φρ. Ο-3 έως φρ. Ο-3Α)
48,76μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (φρ. Ο-3Α έως φρ. Ο-4)
59,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Αφροδίτης (φρ. Ο-4 έως φρ. Ο-5)
28,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Αφροδίτης (φρ. Ο-5 έως φρ. Ο-6)
35,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Καραολή (φρ. Ο-6 έως φρ. Ο-7)
34,00μ αγωγού D1200mm επί της οδού Καραολή (φρ. Ο-7 έως φρ. Ο-8)
60,10μ αγωγού D1200mm επί της οδού Καραολή (φρ. Ο-8 έως φρ. Ο-9)
44,80μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-9 έως φρ. Ο-10)
45,50μ αγωγού D1200mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-10 έως φρ. Ο-11)
47,80μ αγωγού D800mm επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-11 έως φρ. Ο-11.1 - αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ομβρίων της ΕΥΠΑΠ)),

δηλαδή συνολικό μήκος αγωγών 507,46μ, μέχρι τη διασταύρωση των οδών Ανδρέα Δημητρίου και Διστόμου, με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη κατασκευές και συνδέσεις των φρεατίων υδροσυλλογής.

Βρίσκονται σε εξέλιξη :

- η αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ομβρίων της ΕΥΠΑΠ, σε μήκος 56μ και διατομής νέου αγωγού D800mm, επί της Ανδρέα Δημητρίου από τη διασταύρωση με την οδό Διστόμου έως την οδό Παλαιών Πολεμιστών (φρ. Ο-11.1 έως φρ. Ο-11.2).
- η αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ομβρίων της ΕΥΠΑΠ, σε μήκος 58μ και διατομής νέου αγωγού D1200mm, με αφετηρία την διασταύρωση των οδών Κρήτης και Στ. Σαράφη μέχρι τη διασταύρωση των οδών Στ. Σαράφη και Ανδρέα Δημητρίου (φρ. Ο-11 έως φρ. Ο-12)

Εκκρεμεί :

- η αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού ομβρίων της ΕΥΠΑΠ, μήκους 94μ και διατομής νέου αγωγού D800mm επί της οδού Καλαντζάκου με νέο αγωγό, αποφορτισμένο από τα νερά που προέρχονταν από την Κρήτης και Σαράφη (φρ. Ο-8 έως φρ. Ο-8.2).

Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι όπως ενημερωθήκαμε από τον ανάδοχο με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/26.03.2018 έγγραφό του (με συνημμένη κάτοψη και μηκοτομή) και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας, προκειμένου να κατασκευαστεί ο κλάδος επί της οδού Καλαντζάκου (αγωγός ομβρίων Φ800), θα πρέπει να γίνει μετατόπιση από την ΕΥΔΑΠ του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Καραολή, όπως περιγράφεται στο με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/23.04.2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, ο υπάρχον αγωγός ακαθάρτων επί της οδού Καραολή, στη συμβολή της οδού με την οδό Καλαντζάκου, έχει βάθος ροής 3,80μ. Ο νέος αγωγός ομβρίων που πρόκειται να κατασκευαστεί προς την οδό Καλαντζάκου έχει βάθος ροής 4,02μ. Δεδομένης της μεγάλης διατομής του υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων (D800) και της μεγάλης παροχής που έχει καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας η μετατόπιση του δύναται να γίνει μόνο από την ΕΥΔΑΠ, η οποία

εκκρεμεί. Συνεπώς υφίσταται καθυστέρηση 3 μηνών. Έτσι, μέχρι να γίνει η εν λόγω μετατόπιση δεν είναι δυνατή η κατασκευή του κλάδου επί της οδού Καλαντζάκου και θα απαιτηθεί περίπου 1 μήνας μετά την έναρξη της κατασκευής, για την ολοκλήρωση του εν λόγω κλάδου.

Τα ανωτέρω προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου για τις οποίες ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται αποκλειστικώς και ως εκ τούτου δύναται να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά την περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Ο ανάδοχος με την από 09.07.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 135466/09.07.18/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 05.12.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και επειδή πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό, αφού άπτεται της ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει να επισημάνει ότι πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις **05.12.2018**, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων της οδού Καραολή από την ΕΥΔΑΠ.

Και επειδή:

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τόσο του αναδόχου όσο και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 05.12.2018.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη**», αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.** κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις **05.12.2018**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη**», αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.** κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις **05.12.2018**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Κων. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Δημάκος Δημήτριος

Τζίβα Αιμιλία

Καράμπελας Κωνσταντίνος

Νερούτσου Μαρία

Λεβέντη Αγγελική

Μεταξά Ειρήνη

Χριστάκη Μαρία

Πελέκης Ζαχαρίας

