



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 776**

213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 37^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1851/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-07-2019, ημέρα Παρασκευή 9:30 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **387847** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 16-07-2019.

Θέμα 5^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη**», αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.**

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα


Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη Ασημακοπούλου



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 10 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την εισήγηση της **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Της με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου προκειμένου να αντιμετωπισθούν πλημμυρικά προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια της Γέφυρας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 301.947,60 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 22-12-2015.
3. Με την υπ' αρ. 23/14-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΗΞ7Λ7-Ψ59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 9/05/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 301.947,60 €, ήτοι: δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) :214.473,76 €, απολογιστικά 27.239,59 €, αναθεώρηση: 3.772,50 € και ΦΠΑ 23% 56.461,75 €, δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,32%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως την 10/01/2017.
6. Με την με αριθμό 883/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΑΙ7Λ7-Σ46) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά εκατόν είκοσι (150) ημέρες ήτοι μέχρι 01/09/2019.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 65239/5-3-2019 Εισήγησή της εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 417.872,80 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (αυξημένο από την αρχική), και συνολικής δαπάνης με τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 477.087,13 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
8. Με την πράξη 2/ΕΗΔ της 9ης συνεδρίασης του ΤΣΔΕΠΑ της 16/5/2019 δόθηκε :
9. α) σύμφωνη γνώμη για τη διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του έργου β) θετική γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου γ) θετική γνώμη για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου του θέματος.
10. Με την υπ' αρ. 1368/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΨΠ7Λ7-ΞΤΓ) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, ενέκρινε τον 2ο Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ.Ε του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη» συνολικής δαπάνης Κύριας Σύμβασης ποσού 417.872,80 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (αυξημένο από την αρχική), και συνολικής

δαπάνης με τη Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 477.087,13 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

11. Με την με α.π. 318352/25-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΙ77Λ7-4ΞΗ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η τροποποίηση οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων για το τμήμα του αγωγού ομβρίων D800mm επί των οδών Στ. Σαράφη και Αφροδίτης, μήκους 160μ περίπου, (από Καλατζάκου έως Μ. Καραολή) για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη».
12. Ο ανάδοχος με την από 05.07.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 356203/05.07.19/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
13. Με την με αρ. πρωτ. 366047/09-07-2019 Εισήγησή της, η Προϊσταμένη Τμ. Υδραυλικών Έργων, Λιμενικών Έργων εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2019.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2019.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου λήγει στις 01-09-2019 σύμφωνα με την υπ. αρ. 883/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου στο 92% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου. Παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνταξη της τροποποίησης της μελέτης, προκειμένου να παροχετευτούν τα όμβρια ύδατα της οδού Καλαντζάκου στον κατασκευασμένο αγωγό ομβρίων της οδού Μιχάλη Καραολή.

Πιο συγκεκριμένα μετά την διαπίστωση των προβλημάτων που υπήρχαν με τον αγωγό που διέρχεται κάτω από την γέφυρα, ο οποίος δεν είχε ληφθεί υπόψη στην αρχική μελέτη, του υφιστάμενου ρέματος, αλλά και του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Μιχάλη Καραολή ήταν αδύνατη η εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει τροποποίηση μελέτης προκειμένου να βρεθεί η λύση για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων της οδού Καλαντζάκου. Η μελέτη και η προτεινόμενη λύση συμπεριελήφθησαν στον 2ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1368/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

Έως την 01-09-2019 όπου είναι η λήξη του έργου δε θα έχουν τελεστεί οι εργασίες που αφορούν την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τους εξής λόγους:

Για την ολοκλήρωση του έργου της 1ης ΣΣΕ απομένει η κατασκευή των κάτωθι τμημάτων:

α) αγωγός διατομής D800mm μήκους 85,00μ. περίπου στην οδό Αφροδίτης από Μιχάλη Καραολή έως την οδό Στέφανου Σαράφη και

β) αγωγός διατομής D800mm μήκους 73,00μ. περίπου στην οδό Στ. Σαράφη από Μιχάλη Καραολή έως την οδό Καλαντζάκου.

Οι εργασίες που αφορούν τους παραπάνω κλάδους για να ολοκληρωθούν απαιτούν 90 ημέρες από την έναρξή τους συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Την 05-03-2019 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ. Την 16-05-2019 το Τεχνικό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της μελέτης με την πράξη 2/ΕΗΔ. Την 22-05-2019 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τον 2ο ΑΠΕ και την 1η ΣΣΕ. Την 25-06-2019 η Δ/ση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την τροποποίηση της οριστικής μελέτης υδραυλικών έργων για το τμήμα του αγωγού ομβρίων D800mm επί των οδών Στ. Σαράφη και Αφροδίτης, μήκους 160μ περίπου (από Καλατζάκου έως Μ. Καραολή).

Δεδομένων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι για την έναρξη των εργασιών που αφορούν την 1η ΣΣΕ πρέπει να υπάρχει έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έλεγχος από την Νομική υπηρεσία της Περιφέρειας, έκδοση εγγυητικής επιστολής και λοιπών δικαιολογητικών ούτως ώστε να υπογραφεί η 1η Σ.Σ.Ε. για την εκτέλεση των νέων εργασιών αλλά και εξαιτίας της

περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών, εκτιμάμε ότι η έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να είναι πριν την 30/09/2019.

Τα ανωτέρω προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου για τις οποίες ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται αποκλειστικώς και ως εκ τούτου δύναται να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά την περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Ο ανάδοχος με την από 05.07.2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 356203/05.07.19/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και επειδή πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό, αφού άπτεται της ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει να επισημάνει ότι πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2019.

Και επειδή:

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τόσο του αναδόχου όσο και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την **30.12.2019**.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση, της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη**», αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.** κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως την **30.12.2019**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α) Την έγκρισή της παράτασης για διάστημα κατά εκατόν είκοσι (120) ημερών ήτοι έως την **30.12.2019**.

Β) Καλείται η υπηρεσία να ενημερώνει τακτικά ανά μήνα την διοίκηση για την εξέλιξη του έργου και έκτακτα σε κάθε περίπτωση που τυχόν ανακύπτει πρόβλημα που ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση στο έργο. Καλείται επίσης η υπηρεσία να λάβει κάθε μέτρο αποτροπής οποιασδήποτε ενδεχόμενης ζημιάς σε περίπτωση ακόμη και πολύ έντονων βροχοπτώσεων.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Αλ. Μπαλού , καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κα. Μεθυμάκη Άννα δηλώνουν λευκό

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

**Στεργίου Ιωάννα
Βρύνα Φωτεινή
Μπαλού Αλεξάνδρα
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
Μεθυμάκη Άννα**