



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 538

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 834/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22-04-2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ **260868** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **16-04-2020**.

Θέμα 14^ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ», προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ πρωτ: 257723/15-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με αρ.πρωτ.: 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την με αριθμ.499022/2-9-2019 (ΦΕΚ688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».
6. Την με αριθμ.:198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών.
7. Την με αρ.πρωτ.: οικ.20955/22.01.2019 Απόφαση της κ. Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετούνται οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Π.Α.
8. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
9. Την από 8-5-2017 Σύμβαση Κατασκευής του εν λόγω έργου, ποσού: 1.662.552,08€ με ΦΠΑ για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
10. Την με αρ.πρωτ.:1068/Φ.Ε./01-06-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
11. Το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.
12. Το από 7/3/2019 αίτημα της αναδόχου εταιρείας **«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»** για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
13. Η υπ' αρ. 1196/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9Κ0Κ7Λ7-Λ30), με την οποία χορηγήθηκε 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για **χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως την **8/11/2019**.
14. Την με ΑΠ515550/09-09-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος με προθεσμία περαίωσης 8/11/2019.
15. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/291904/207761/3640/1350/31-5-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με το οποίο ενημερωθήκαμε ότι οι εργασίες στο εν λόγω έργο θα διακοπούν για να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα.
16. Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/508704/364616/6235/2280/24-9-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, με το οποίο μας πληροφόρησαν ότι οι σωστικές ανασκαφικές εργασίες ολοκληρώθηκαν και εγκρίνεται η συνέχιση των εργασιών για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
17. Το από 6/9/2019 αίτημα της αναδόχου εταιρείας **«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»** για χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
18. Η υπ' αρ. 2535/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚ427Λ7-386), με την οποία χορηγήθηκε 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για **χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως την **8/05/2020**.
19. Την με ΑΠ777854/28-11-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος με προθεσμία περαίωσης 8/5/2020.

20. Το υπ' αρ. πρωτ. 736878/15-11-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», με το οποίο υποβλήθηκε στην Διεύθυνσή μας, ο 4^{ος} λογαριασμός του έργου του θέματος προς έγκριση.
21. Το υπ' αρ. πρωτ. 758665/22-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσής μας, με το οποίο έγινε η αποστολή του εγκεκριμένου 4^{ου} λογαριασμού του εν λόγω έργου στην Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.
22. Την επιστροφή του φακέλου δικαιολογητικών της 4^{ης} πιστοποίησης του εν λόγω έργου, με το υπ' αρ. πρωτ. 124442/12-02-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.
23. Την από 24/2/2020 επίδοση με Δικαστικό Επιμελητή στην Υπηρεσία μας, της «**ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ**» της αναδόχου εταιρείας «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», λόγω μη χρηματικής καταβολής του ποσού του 4^{ου} λογαριασμού, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
24. Την με αρ. πρωτ. 179625/4-3-2020 Απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τ.ΥΕ.ΛΕ /Δ.Τ.Ε. , με την οποία η ανωτέρω «**ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ**» έγινε δεκτή.
25. Την από 5/3/2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», με την οποία αιτείται χορήγηση **3ης παράτασης** προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
26. Το με αρ. πρωτ. 257343/15-4-2020 έγγραφο του Αναπλ. Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.ΥΕ.ΛΕ.) προς την Προϊσταμένη Αρχή της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 4.450.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 97750601601)
- Με την υπ' αριθμ. 347/2018 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 το οποίο περιλαμβάνει και το υπόψη έργο, με κωδικό ΚΑΕ 9775.06.016.
- Ο διαγωνισμός του έργου, πραγματοποιήθηκε στις 20-09-2016 με το σύστημα υποβολής προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες».
- Με την υπ' αρ. 2445/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΑΤ7Λ7-Ξ5Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Ο.Ε./Π.Α.), εγκρίθηκε το από 04/10/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ως οριστικός μειοδότης για την κατασκευή του έργου του θέματος η εταιρεία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», που προσέφερε μέση έκπτωση: Εμ = 64,55%.
- Με την με αριθμό 453/2016 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης, για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
- Η Σύμβαση Κατασκευής Έργου υπογράφηκε στις 08/05/2017, μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «**ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.**» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Διονύσιο Ζαφειρόπουλο για το ποσό των #1.662.552,08€# με Φ.Π.Α. 24%.
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 08/05/2019.
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 1068/Φ.Ε./01-06-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
- Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με το Πρακτικό της 23^{ης} συνεδρίας την 29-11-2018 : α) για την τροποποίηση της μελέτης του έργου «**ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ**» και β) για την σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ, με την συνολική δαπάνη του έργου στον 1^ο ΑΠΕ να ανέρχεται στο ποσό των 2.790.270,00€.
- Με την με αρ. 229/2019 (ΑΔΑ: Ψ4387Λ7-ΠΡΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η αύξηση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης και η σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ**», αναδόχου «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**».

- Η Δ.Τ.Ε./ΠΕΔΑ με το υπ' αρ. πρωτ. οικ/565/ΦΕ/14-3-2019 έγγραφο της, έστειλε δικαιολογητικά προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου .
- Με την με αριθμό 438/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
- Με την από 7/3/2019 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**» αιτείται χορήγηση **1^{ης} παράτασης** της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή έως την 8/11/2020.
- Με την υπ' αρ. 1196/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9Κ0Κ7Λ7-Λ30) χορηγήθηκε **1^η παράταση** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για **χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως **την 8/11/2019**.
- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με το υπ' Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/291904/207761/3640/1350/31-5-2019 έγγραφο της μας ενημέρωσε ότι οι εργασίες στο εν λόγω έργο θα διακοπούν για να διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα.
- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με το υπ' Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΔΑ/ΤΠΚΑΜ/508704/364616/6235/2280/24-9-2019 έγγραφο της , μας πληροφόρησε ότι οι σωστικές ανασκαφικές εργασίες ολοκληρώθηκαν και εγκρίνεται η συνέχιση των εργασιών για την εκτέλεση του υπόψη έργου.
- Με την από 6/9/2019 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**» αιτείται χορήγηση **2ης παράτασης** της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά εξακόσιες δεκαπέντε (615) ημερολογιακές ημέρες.
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 696549/5-11-2019 Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ (ΑΔΑ: ΩΟΩΞ7Λ7-Ν0Ψ) εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου του θέματος.
- Με την υπ' αρ. 2535/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚ427Λ7-386), χορηγήθηκε **2^η παράταση** της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για **χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως **την 8/05/2020**.
- Με το υπ' αρ. πρωτ. 736878/15-11-2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», υποβλήθηκε ο 4^{ος} λογαριασμός του έργου του θέματος προς έγκριση.
- Με το υπ' αρ. πρωτ. 758665/22-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσής μας , έγινε η αποστολή του εγκεκριμένου 4^{ου} λογαριασμού του εν λόγω έργου στην Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.
- Με το υπ' αρ. πρωτ. 124442/12-02-2020 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α. επεστράφη ο φάκελος δικαιολογητικών της 4^{ης} πιστοποίησης του εν λόγω έργου.
- Η ανάδοχος εταιρεία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», στις 24/2/2020 επέδωσε με Δικαστικό Επιμελητή στην Υπηρεσία μας, την «**ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ**» , λόγω μη χρηματικής καταβολής του ποσού του 4^{ου} λογαριασμού , όπως αυτός εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Με την με αρ. πρωτ. 179625/4-3-2020 Απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τ.ΥΕ.ΛΕ /Δ.Τ.Ε. έγινε δεκτή η ανωτέρω «**ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ**».
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 157513/25-02-2020 Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ (ΑΔΑ: Ω38Π7Λ7-Β0Τ) εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος.
- Με την από 5/3/2020 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**» αιτείται χορήγηση **3ης παράτασης** της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά πεντακόσιες δεκαπέντε (515) ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου.
- Με το με αρ. πρωτ. 257343/15-4-2020 έγγραφο του, ο Αναπλ. Προϊσταμένος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.ΥΕ.ΛΕ.) εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ την χορήγηση **3ης παράτασης** προθεσμίας περαίωσης του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την εκτροπή μέρους της παροχής του χειμάρρου «Αγ. Παρασκευής» του Δήμου Μεγαρέων προς τον χειμάρρο «Μαυρατζά» με κλειστό αγωγό ορθογωνικής διατομής.

Συνοπτικά τα έργα αφορούν:

1. Ανάχωμα εκτροπής του χειμάρρου «Αγ. Παρασκευής» (σε δύο τμήματα ανάντη και κατόντη του πλευρικού υπερχειλιστή).
2. Πλευρικό υπερχειλιστή, από οπλισμένο σκυρόδεμα.
3. Διώρυγα φυγής, ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
4. Λεκάνη καταστροφής ενέργειας ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
5. Τάφρο απαγωγής υδάτων τραπεζοειδούς διατομής επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια .
6. Αγωγός – οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας τύπου «καμπάνα» εξασφάλισης της ελάχιστης παροχής στο χειμάρρο «Αγ. Παρασκευής», στο τμήμα κατόντη της θέσεως εκτροπής.
7. Αγωγός εκτροπής από οπλισμένο σκυρόδεμα . Σε τμήμα 750,0 m προβλέπεται η κατασκευή κλειστού αγωγού ορθογωνικής διατομής, και σε τμήμα μήκους 147,0m προβλέπεται ανοικτός ορθογωνικός αγωγός μεταβαλλόμενων διαστάσεων.
8. Έργο καταστροφής ενέργειας τύπου “Baffled Chute Drop” κεκλιμένου μήκους από οπλισμένο σκυρόδεμα με δύο εναλλασσόμενες σειρές διατάξεων καταστροφής ενέργειας (δόντια).

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την περίοδο Νοέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2020, δυσχέραιναν την εξέλιξη του έργου και την ομαλή του πορεία. Σημειωτέον ότι, έχει αποφασιστεί παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, έως και 15 Ιουνίου 2020.
2. Απαιτούνται επί πλέον εκβραχισμοί, προερχόμενοι από την διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε κατά τις μέχρι τώρα εκτελεσθείσες εργασίες εκσκαφών και από τον χαρακτηρισμό ποσοστού βράχου που καταγράφηκε στα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εκσκαφών από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Γεγονός που δυσχεραίνει την πρόοδο του έργου.
3. Την 24^η Φεβρουαρίου 2020 έγινε επίδοση ,με Δικαστικό Επιμελητή στην Υπηρεσία μας, της **«ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ»** της αναδόχου εταιρείας **«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, λόγω μη χρηματικής καταβολής του ποσού του εγκεκριμένου 4^{ου} λογαριασμού, πέραν του διμήνου από την υποβολή του(άρθρο 53 παρ.9 του Ν. 3669/2008),η οποία έγινε δεκτή με την με αρ. πρωτ. 179625/4-3-2020 Απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τ.ΥΕ.ΛΕ /Δ.Τ.Ε. και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι διακοπής εργασιών.

Δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου για τις έως τώρα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ»**, αναδόχου **«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, για χρονικό διάστημα πεντακοσίων δεκαπέντε (515) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την **29-04-2022**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 η Οικονομική Επιτροπή
*λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας και τις παρεμβάσεις των μελών της Οικονομικής
 Επιτροπής*
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ «ΜΑΥΡΑΤΖΑ» ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ»**, αναδόχου **«ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, για χρονικό διάστημα 8 μηνών, δηλαδή έως την 8-1-2021 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση ότι: «Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο έργου για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής δεδομένου ότι το ρέμα της Αγ. Παρασκευής Μεγάρων περιλαμβάνεται μεταξύ των 12 ρεμάτων της Αττικής, που απειλούν περισσότερο με πλημμυρικές καταστροφές την Αττική. Ζητήσαμε καταρχήν αναβολή, γιατί η εισήγηση ήταν ανεπαρκής. Συγκεκριμένα, ζητάμε από την υπηρεσία να απαντήσει συγκεκριμένα στα εξής:(α) Δεν υπάρχει ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία για ποιον ακριβώς λόγο επιστράφηκε στον ανάδοχο ο φάκελος των δικαιολογητικών του 4^{ου} λογαριασμού, και κατ' επέκταση υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση στην περαίωση του έργου, λόγω του ότι παρέμενε απλήρωτος. (β) Ενώ η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 8.5.17 οι εργασίες άρχισαν στις 15.2.19 μετά από έγκριση της επίβλεψης, δηλαδή ύστερα από κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Και αυτό, επειδή χρειάστηκε προηγούμενα, να τροποποιηθεί η μελέτη του έργου, με επιβάρυνση του προϋπολογισμού κατά περίπου 70%. Για την κάλυψη του επιπλέον αυτού ποσού συντάχθηκε η υπ' αρ. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία όμως απορρίφθηκε κατά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς, επίσης, να αναφέρεται στην εισήγηση ο λόγος μη κύρωσής της. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι εσφαλμένα υπολογίζει η εισήγηση ότι με την προτεινόμενη κατά 515 ημέρες παράταση, η προθεσμία περαίωσης του έργου μεταφέρεται στις 29.4.22. Και τούτο, δεδομένου ότι ισχύουσα ημερομηνία λήξης είναι η 8.5.20, οπότε η παράταση λήγει την 5.10.21, σύμφωνα με ένα σύντομο υπολογισμό μου».

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέττας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
 Κόκκαλης Βασίλειος
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος
 Αδαμόπουλου Γεωργία
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
 Καραμάνος Χρήστος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Κατσικάρης Δημήτριος
 Μεθυμάκη Άννα
 Αγγελόπουλος Γεώργιος
 Χρονοπούλου Νίκη**