



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2953/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 54^ο

Εισήγηση για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πρώην ΔΕΣΕ)» αναδόχου ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισμού 3.000.000€ (με το Φ.Π.Α.).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
 - Αγγελόπουλος Γεώργιος
 - Βλάχου Γεωργία
 - Κατσιγιάννης Αθανάσιος
 - Βερελή Βασιλική
 - Δημητρίου Γεώργιος
 - Αγγελάκη Δήμητρα
- Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο (Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α' / 7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την υπ' αριθμ. 37419 / 13479 / 08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β' / 11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α'), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών
6. Το εργολαβικό συμφωνητικό του έργου που υπογράφηκε στις 18-05-2020 για το ποσό των 1.357.200,00 € με Φ.Π.Α.
7. Την με αριθμό 918/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΑΓ7Λ7-ΨΘΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του παραπάνω έργου έως τις 18/12/2022.
8. Την με αριθμό 300430/13-05-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ)
9. Το φάκελο του έργου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500002
2. Την με αρ. πρωτ. 1176662/18-11-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες, δηλαδή έως τις 18/03/2023, για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:
 - Με την υπ' αριθμόν 476165/07-07-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, υποβλήθηκε η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατάληψης οδοστρώματος , η οποία όμως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 109483/18-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή 5 μήνες αργότερα. Τελικά οι εργασίες μπόρεσαν να εκκινήσουν τον 02/2021 όταν και εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 25/15/4133-δ' / 03-02-2021 (ΑΔΑ: 9Δ5Ω46ΜΤΛΒ-Π6Β) απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Ως εκ τούτου η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε σημαντικά.
 - Δεν έχει ολοκληρωθεί βάσει των εντολών που έχουν δοθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου (60%) και συνακόλουθα δεν έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση του οικονομικού αντικείμενου (44%), αφού έχουν εξοφληθεί τέσσερις (4) λογαριασμοί , συνολικού ποσού 601.878,05 € με ΦΠΑ.. Υπολογίζεται ότι για την ολοκλήρωση του τεχνικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου απαιτείται παράταση κατά 3 μήνες έως τις 18/03/2023.
3. Την παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με την οποία «με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» και την παρ. 8α του ίδιου Νόμου σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου»

Και επειδή:

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης δεδομένου ότι:

1. Οι ποσότητες του ως έργου δεν έχουν εξαντληθεί και η συμβασιοποίηση του διάδοχου έργου αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά , αφού βρισκόμαστε σε στάδιο αξιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/16.
2. Οι επικείμενοι χειμερινοί μήνες θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ομαλή πρόοδο του έργου, καθόσον η εκτέλεση των εργασιών διαγράμμισης κατά τους μήνες αυτούς είναι δυσχερής (βροχοπτώσεις – αυξημένη σχετική υγρασία).
3. Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μετά τις τελευταίες εξελίξεις που παρουσιάζονται από την ενεργειακή κρίση του πολέμου της Ουκρανίας, δημιουργούν καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην εξέλιξη των εργασιών.
4. Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
5. Το επί πλέον χρονικό διάστημα των 3 μηνών είναι εύλογο για την ποσοτική και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
6. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΔΕΣΕ)» αναδόχου ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ κατά τρεις (3) μήνες έως 18/03/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρώην ΔΕΣΕ)» αναδόχου ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ κατά τρεις (3) μήνες έως 18/03/2023, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, για τους προαναφερθέντες λόγους.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή