



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 822

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 64^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2958/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **13-12-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1312460/8-12-22** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 8-12-2022.

Θέμα 59^ο

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού 30.135.000,00€ με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/22.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτπας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Κουρή Μαρία
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βαλαβάνη Στυλιανή

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτπας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη (Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων), ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.

1. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α'85/11-04-2012).
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
4. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
7. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
10. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
11. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
13. Την υπ' αριθ. 1996/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ.
14. Το από 21/12/2017 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α.
15. Την με αρ. 697/20-03-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 26 (είκοσι έξι) ημέρες για την υποβολή της γεωφυσικής έρευνας.
16. Την με αρ. 864/03-04-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η συμπλήρωση της υπ αρ 697/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και η παράταση "με αναθεώρηση" σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγρ.8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας για την υποβολή της Μελέτης Εφαρμογής και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών: α) της υποβολής της γεωφυσικής έρευνας του θαλάσσιου πυθμένα β) της πλήρους τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του θαλάσσιου πυθμένα γ) της προσκόμισης του συνόλου των σωλήνων στο χώρο του έργου και δ) της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και ερματισμού των σωλήνων, ως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 8.2.2. της Ε.Σ.Υ.για την υποβολή α) της γεωφυσικής έρευνας του θαλάσσιου πυθμένα, β) πλήρους τοπογραφικής αποτύπωσης της ζώνης του θαλάσσιου πυθμένα γ) της προσκόμισης του συνόλου των σωλήνων στο χώρο του έργου και δ) της ολοκλήρωσης των εργασιών συγκόλλησης και ερματισμού των σωλήνων, ως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 8.2.2. της Ε.Σ.Υ. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ». κατά 26 ημέρες.
- 17.Την με αρ. 2502/11-09-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της:
Α. Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής την 26-8-2018), Στ' Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Αποθήκευση σωλήνων σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο, έως την 17-11-2018) και Ζ' Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού έως την 14-1-2019) κατά 63 ημερολογιακές ημέρες.
Β συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 63 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-02-19 ολοκλήρωση πόντισης του αγωγού και παροχής του νερού και μέχρι τις 23-6-2019 ολοκλήρωσης των εργασιών προστασίας του αγωγού.
- 18.Την με αρ. 236/01-02-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε
Α. η αποκλειστική τμηματική προθεσμία (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής) έως την 7-2-2019 και η Ζ' Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού), έως την 27-6-2019, ήτοι κατά 164 ημερολογιακές ημέρες.

Β. η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 164 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31-12-2019.

19.Την με αρ. 934/08-04-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», αναδόχου Α.Ε., καθώς και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, συνολικής δαπάνης (Αρχική & Συμπληρωματική) 21.744.073,01 € με Φ.Π.Α.

20.Την από 19-06-2020 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, ποσού 917.537,42€ με ΦΠΑ

21.Την με αρ. 1683/27-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της Α. Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας (υποβολή Μελέτης Εφαρμογής την 23-4-2019) και της Ζ' Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού έως την 10-9-2019) ήτοι κατά 75 ημερολογιακές ημέρες.

Β της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «με αναθεώρηση» κατά 75 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 15-3-2020.

22.Την με αρ. 334/11-02-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά διακόσιες ενενήντα μία (291) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-12-2020.

23.Την από 24-11-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Σ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά επτακόσιες τριάντα μία (731) ημέρες , ήτοι μέχρι 01-01-2023.

24.Την με αρ. 2673/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά εννέα (9) μήνες , ήτοι μέχρι την 30-9-2021

25. Την με αρ. 1969/7-9-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι την 31-12- 2021.

26. Την με αρ. 302/15-2-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι την 23-6-2022.

27. Την με αρ. 1219/7-6-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι την 10-10-2022

28. Την με αρ. 2010/13-9-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι την 8-01-2023

29. Η από 5-12-2022 δήλωση επιμήκυνσης του αναδόχου για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος υπεγράφη στις 21-12-2017 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δεκαέξι (16) μήνες, ήτοι μέχρι 23-4-2019.
2. Με την αρ.2010/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, παρατάθηκε η συνολική προθεσμία του έργου μέχρι **8-01-2023**.
3. Η από 5-12-2022 δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος δηλώνει την επιμήκυνση του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 «α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.»

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ**», προϋπολογισμού

30.135.000,00€ με το Φ.Π.Α., αναδόχου **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.**, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/22 κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 5-06-2023, και θα ακολουθήσει η υπολειπόμενη εγκεκριμένη παράταση διάρκειας ενός μηνός και τριών ημερών (χρονικό διάστημα 5-12-2022 έως 8-1-2023) ήτοι μέχρι την 8-7-2023.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ»**, προϋπολογισμού 30.135.000,00€ με το Φ.Π.Α., αναδόχου **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.**, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/22 κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 5-06-2023, και θα ακολουθήσει η υπολειπόμενη εγκεκριμένη παράταση διάρκειας ενός μηνός και τριών ημερών (χρονικό διάστημα 5-12-2022 έως 8-1-2023) ήτοι μέχρι την 8-7-2023.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Ενώ κλείνουν 5 χρόνια ακριβώς πλέον από την υπογραφή της σύμβασης και ενώ το έργο παραδόθηκε στη Διοίκηση Πατούλη σε προχωρημένο στάδιο, με τον αγωγό συναρμολογημένο και έτοιμο για την πόντιση, με το μεγαλύτερο μέρος της προστατευτικής επίστρωσης από «τσιμεντοστρώματα» έτοιμο, δυστυχώς το έργο ... ακόμη η κατασκευάζεται. Το παρόν θέμα είναι η 7η παράταση που δίνεται στο έργο μέχρι τον Ιούλιο 2023! Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μετά από αίτημά μας ενημερωθήκαμε κατά την συνεδρίαση, ότι υπάρχουν δύο Αιτήματα Διάλυσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο του έργου, στις 5 Σεπτεμβρίου και στις 11 Νοεμβρίου. Αιτήματα, που έχουν παραπεμφθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς κρίση. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κάλυψη του αγωγού με «τσιμεντοστρώματα», και συγκεκριμένα ότι στο 50% του αγωγού δεν έχουν τοποθετηθεί τα «τσιμεντοστρώματα» προστασίας του. Δεδομένου ότι ο αγωγός δύο φορές μέχρι τώρα έχει υποστεί δολιοφθορές, με πρόσφατη την απόπειρα ανατίναξής του με δυναμίτη, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να αδιαφορεί και ούτε καν μήνυση έχει κάνει για να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των δολιοφθορών. Είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο ο αγωγός να μείνει ακάλυπτος, χωρίς προστασία, συνεπώς εκτεθειμένος σε ατύχημα από τράτες ή και σε συμφέροντα που τον πολεμάνε. Καλούμε την Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο νησί της Αίγινας και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί το έργο άμεσα».
- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Κουρή Μαρία
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Δημητρίου Γεώργιος
Αγγελάκη Δήμητρα
Βάρσου Μαργαρίτα
Λεονάρδου Πολυτίμη
Μπαλάφας Γεώργιος
Βαλαβάνη Στυλιανή