



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 822**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1225/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **30-05-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **636157/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου της και την **641168/26-05-2023 συμπληρωματική πρόσκληση αυτής** οι οποίες κοινοποιήθηκαν νόμιμα στα μέλη της, στις **25/05/2023** και **26/05/2023** αντίστοιχα.

Θέμα 62^ο

Έγκριση δαπάνης 80.876,55 € για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ», Εργολαβία ΑΠ107, κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014, προϋπολογισμού 7.250.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Αγγελάκη Δήμητρα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « *Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).
2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών*» του ν.3316/2005 «*Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών*», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και τη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση του έργου (Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»).
4. Την υπ' αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018).
5. Το Ν. 4735/2020 «*Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις*» (Φ.Ε.Κ. 197/Α/12-10-2020).
6. Την υπ' αριθμ.499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ).
7. Την υπ' αριθμ.23612/11-01-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. ΦΕΚ 9), Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2019-2023.
8. Την υπ' αριθμ.809239/26-08-2022 (Υ.Ο.Ο.Δ. 764) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Αττικής.
9. Την υπ' αριθμ. 484923/ΦΕΚ403/Υ.Ο.Δ.Δ./26-4-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων-Τροποποίηση των υπ' αρ. 450172/20-5-2022 και 1351469/22-12-2022 Αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την έγκριση κατασκευής του έργου που αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «*Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020*» (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την αριθμ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014).
2. Τα συνταχθέντα τεύχη δημοπράτησης όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 3508 π.ε./27-2-2019 Απόφαση Τμ. Προγράμματος και Μελετών της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΡΟ7Λ7-ΔΗ7).
3. Την υπ' αριθ. 1333/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου, η αποστολή των όρων της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για δημοσίευση, η δημοσίευσή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Τ9Ω7Λ7-1Κ1).
4. Την υπ' αρ. 2923/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61ΕΕ7Λ7-ΚΝ7) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».
5. Τη σύμβαση του έργου ποσού 3.859.858,98€ πλέον Φ.Π.Α. η οποία υπεγράφη την 13-4-2022 με προθεσμία περαιώσεως των εργασιών μέχρι 13-04-2024 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010388940).

6. Τη με αριθ. πρωτ.1275734/1-12-2022 Απόφαση Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Δ.Ε.Α.Π.) με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 4.786.225,14€ εκ των οποίων 2.613.713,42€ για εργασίες, 470.468,42€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 385.790,07 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 251.070,17€ για απολογιστικά, 29.144,73€ για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών, 109.672,17€ για αναθεώρηση και 926.366,16 € για ΦΠΑ 24% ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης (ΑΔΑ: 9Ω4Η7Λ7-17Γ).
7. Τη με αριθ. πρωτ.538434/5-5-2023 Απόφαση του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας περί καταβολής αποζημίωσης θετικής ζημιάς στην ανάδοχο εταιρεία του έργου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, λόγω διακοπής εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από 09-12-2022 έως 01-01-2023 με την οποία αποφασίστηκε η μερική αποδοχή του από 28-02-2023 αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου (αρ. πρωτ. ΔΕΑΠ 241932/28-02-2023).

Το Αντικείμενο του έργου όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω:

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 6,5 χλμ. από οπλισμένους τιμμεντοσωλήνες με διαμέτρους από Φ500 έως Φ1200mm και από προκατασκευασμένους οπλισμένους σπονδύλους ορθογωνικής διατομής 2,0x1,5 και 2,5x1,5m σε λεκάνη απορροής έκτασης 300 εκταρίων, που εκτείνεται δυτικά της διασταύρωσης των λεωφόρων Θηβών – Π. Ράλλη και Λαμπράκη στο νοτιοδυτικό μέρος του λεκανοπεδίου Αττικής, δυτικά του ποταμού Κηφισού στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Νίκαιας και Κορυδαλλού με αποδέκτη όλων των αγωγών ομβρίων αυτής της λεκάνης, τον κατασκευασμένο συλλεκτήρα ΞΣΤ2-1 της Λεωφόρου Π. Ράλλη, ο οποίος εκβάλλει στην κεφαλή του ρέματος Νίκαιας (Καναπιτσερή), παρά τη διασταύρωση της οδού Καναπιτσερή με τη λεωφόρο Θηβών.

Και επειδή:

- Την 08-12-2022 επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στο πρωτόκολλο της Δ.Ε.Α.Π., προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ.Ε.Α.Π., Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - όχληση του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 (αρ.πρωτ.1311973/08-12-2022/Δ.Ε.Α.Π.) από τον Ανάδοχο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο.
- Καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στα υπόλοιπα τμήματα του έργου, καθώς είναι αναγκαία η εκτέλεση εργασιών μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ, που πρέπει να προηγηθούν της κατασκευής του έργου του θέματος, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και σε συνεργασία με την ΕΔΑ Αττικής (εταιρεία διανομής αερίου Αττικής).
- Με την υπ' αρ. 44/2022 επιστολή της ΥΔΡΟΤΕΚ Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.1323927/12-12-2022), η οποία διαβιβάστηκε στον Ανάδοχο με την υπ' αρ. πρωτ. 1329440/13-12-2022 επιστολή, δίνεται σύμφωνη γνώμη των μελετητών για την κατασκευή δικτύου ομβρίων επί των οδών Σουλίου, Πόντου και Υγείας.
- Με το υπ' αρ. πρωτ.Δ.Ε.Α.Π.1340854/15-12-2022 έγγραφο, ο Ανάδοχος κοινοποίησε στη Δ.Ε.Α.Π. το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες κατασκευής του δικτύου στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού μπορούν να ξεκινήσουν στις 02-01-2023.
- Χορηγήθηκε η με αρ. πρωτ.22416/16-12-2022 Άδεια Τομής από το Δήμο Κορυδαλλού για τις προαναφερθείσες δημοτικές οδούς, με ημερομηνία έναρξης την 02-01-2023.
- Την 15^η Δεκεμβρίου 2022 επιδόθηκε στον Προϊστάμενο του τμήματος κατασκευών υδραυλικών έργων, Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - όχληση του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 (αρ.πρωτ.1342334/15-12-2022/Δ.Ε.Α.Π.) από τον Ανάδοχο για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών επειδή δεν εκδόθηκε άδεια τομής, από το Δήμο Κορυδαλλού έως και την 01-01-2023, λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.
- Με τη με αριθ. πρωτ.1369448/21-12-22 Απόφαση το Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων/ Δ.Ε.Α.Π. (Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου), αποδέχτηκε τις από 08/12/2022 και 15/12/2022 ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών – οχλήσεις του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 διότι συνέτρεχαν αντικειμενικοί λόγοι για τη διακοπή των εργασιών του έργου, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Η ανάδοχος αιτήθηκε αποζημίωση θετικής ζημιάς ποσού 84.377,52 € λόγω διακοπής εργασιών με το από 28/02/2023 έγγραφό της (αριθ. πρωτ.Δ.Ε.Α.Π.241932/28-02-23) με συνημμένα αντίγραφα παραστατικών δαπανών βάσει του άρθρου 137 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα από 09-12-2022 έως 01-01-2023 (δηλαδή για 24 ημέρες), οι οποίες αφορούν σε δαπάνες για προμήθειες εγγυητικών επιστολών, για την ασφάλιση του έργου, για κάλυψη γενικών εξόδων έδρας-διοικητικής λειτουργίας, για την αποζημίωση του προσωπικού του έργου, για τις σταλίες των μηχανημάτων του έργου, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αποζημίωση προμήθειας εγγυητικών επιστολών	141,60 €	5,90 €/ημ X 24ημ
Αποζημίωση ασφάλισης έργου	129,12 €	5,38 €/ημ X 24ημ
Αποζημίωση για γενικά έξοδα έδρας/διοικητική λειτουργία	4.374,00 €	182,25 €/ημ X 24ημ
Αποζημίωση προσωπικού έργου	54.757,44 €	3.313,92 €+51.443,52 €
Αποζημίωση σταλιών μηχανημάτων έργου	24.975,36 €	1.040,64 €/ημ X 24ημ
Συνολικά	84.377,52 €	

- Το Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (Δ/σα Υπηρεσία του έργου) της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, εξέδωσε τη με αριθ. πρωτ.538434/5-5-2023 Απόφαση περί μερικής αποδοχής του από 28-02-2023 αιτήματος αποζημίωσης του αναδόχου και συγκεκριμένα να αποζημιωθεί για τις εξής θετικές ζημίες, σε συμφωνία με την αρίθμηση των αιτηθέντων κονδυλίων:

(1) 141,60 € + (2) 129,12 € + (3) 4.374,00 € + (4) 54.757,44 € + (5) 21.474,39 € = 80.876,55€, τα οποία αφορούν, αντίστοιχα, σε δαπάνες: εξυπηρέτησης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης του έργου, γενικών εξόδων της έδρας, αμοιβής προσωπικού του έργου, σταλίες μηχανημάτων, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται στην υπόψη Απόφαση ως παρακάτω:

“αφού λάβαμε υπόψη την αναφερόμενη σχετική αλληλογραφία, μετά από την εξέταση των επιμέρους αιτούμενων ποσών αποζημίωσης και τον έλεγχο των σχετικών παραστατικών που υποβλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 241932/28-02-23 επιστολή, για την απασχόληση (πραγματική και δυνητική) στο έργο κατά το διάστημα της διακοπής των εργασιών, επισημαίνουμε τα εξής:

A. Χρονικό διάστημα δικαιούμενης αποζημίωσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016 «Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης» Δεδομένου ότι, υποβλήθηκαν από μέρος του Αναδόχου οι σχετικές οχλήσεις στις 08-12-2022 (υπ’ αριθμ 5.118²⁷/08-12-2022) και 15/12/2022 (υπ’ αριθμ 5.139²⁷/15-12-2022) εκθέσεις επιδόσεων), ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία (08-12-2022).

Συνεπώς, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη το παρακάτω χρονικό διάστημα από 09-12-2022 έως 01-01-2023, δηλαδή χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ημερών και μόνο, για τις θετικές ζημίες που προκλήθηκαν στην εταιρεία.

B. Υπολογισμός αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα από 09-12-2022 έως 01-01-2023

Τα επιμέρους ποσά ανά κατηγορία δαπάνης για το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) ημερών, δηλαδή από 09-12-2022 έως 01-01-2023, που γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία έχουν ως ακολούθως:

- 1) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για προμήθειες εγγυητικών επιστολών γίνεται δεκτή για το χρονικό διάστημα των 24 ημερών. Επομένως, 24 ημέρες X 5,90€/ημ = **141,60 €.**
- 2) Η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για την ασφάλιση του έργου γίνεται δεκτή για το χρονικό διάστημα των 24 ημερών. Επομένως, 24 ημέρες X 5,38€/ημ = **129,12 €.**

- 3) Η αποζημίωση για τα γενικά έξοδα/διοικητική λειτουργία έδρας (κεντρικών γραφείων) γίνεται δεκτή με υπολογισμό του ποσοστού γενικών εξόδων της έδρας βάσει του ισολογισμού της εταιρείας την τελευταία 5ετία και για χρονικό διάστημα 24 ημερών. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής : $[362.332,46 \text{ (Μ.Ο. εξόδων διοικ/κης λειτουργίας 5ετίας)} / 6.956.988,86 \text{ (Μ.Ο. κύκλος εργασιών 5ετίας)} = 5,21\%$. Αναλογία ημερήσιων γενικών εξόδων έδρας στο έργο: $3.498,07 \text{ (μέση ημερήσια αξία έργου)} \times 5,21\% = 182,25\text{€/ημ}$. Επομένως, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής: $24 \text{ ημέρες} \times 182,25\text{€/ημ} = \mathbf{4.374,00\text{€}}$.
- 4) Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση του επιστημονικού προσωπικού του έργου που απασχολούνταν βάσει οργανογράμματος για το διάστημα από 9/12/2022 έως 01/01/2023, το συνολικό ποσό αποζημίωσης διαμορφώνεται στα **3.313,92€**.
Από τα προσκομιζόμενα παραστατικά για την αποζημίωση του εργατοτεχνικού προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων – οδηγοί) που διατηρήθηκε στη διάθεση του έργου για το διάστημα από 09/12/2022 έως 01/01/2023, το συνολικό ποσό αποζημίωσης διαμορφώνεται στα **51.443,52€**.
Ήτοι συνολικό ποσό αποζημίωσης προσωπικού έργου, **54.757,44 €**
- 5) Λαμβάνοντας υπόψη τον δηλωθέντα στο πρόγραμμα ποιότητας του έργου Μηχανολογικό Εξοπλισμό, είναι αποδεκτός ο αναγραφόμενος εξοπλισμός στον υποβληθέντα πίνακα για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, έχουν κατατεθεί πλήρη στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιοκτησία, το έτος κατασκευής, το έτος αγοράς, η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης, κλπ. Η σταλία κάθε μηχανήματος έχει επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την οριζόμενη από την αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος καθώς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.
Ο υπολογισμός του ημερήσιου μισθώματος (Η.Μ.) των ιδιοκτήτων μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) και αυτοκινήτων του έργου που βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρης αργίας προκειμένου να προσδιοριστεί η θετική τους ζημιά θα πρέπει να γίνει με εφαρμογή του τύπου $K = \frac{6,67 \cdot A}{175 \cdot 100} \cdot (K_m + r_m)$ (€/ημ) με χρήση πραγματικών στοιχείων και συγκεκριμένα:
- Ως κόστος κτήσης (A) η πραγματική αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος από το Μητρώο Παγίων της Εταιρείας.
 - Ως χρόνο απόσβεσης (n) η πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος σχετικά με τον υπολογισμό του $K_m = \frac{100}{12 \cdot n \cdot n_a} \cdot (1 + \frac{i \cdot n}{2})$ (%)
 - Ως συντελεστής επισκευών (r_m) εκείνος που προκύπτει από το πραγματικό κόστος των αναγκαίων συντηρήσεων του μηχανήματος σύμφωνα με τον κατασκευαστή του σε σχέση με την πραγματική αναπόσβεστη αξία του μηχανήματος, ο οποίος είναι ίσος ή μικρότερος από τον προβλεπόμενο στην ΑΤΕΟ (εξαιτίας της μη λειτουργικής φθοράς του μηχανήματος)
 - Ως επιτοκίου εκείνου που προκύπτει από το πραγματικό επιτόκιο για την αγορά του μηχανήματος ή εκείνου που αντιστοιχεί στο τρέχον πραγματικό επιτόκιο.
- Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα μηχανήματα έργου δε θα εργάζονταν για τις επίσημες αργίες 25^η και 26^η Δεκεμβρίου καθώς και την 1^η Ιανουαρίου, η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για σταλίες του εξοπλισμού θα υπολογιστεί για $24 - 3 = 21$ ημέρες, ήτοι η αποζημίωση για την πρόσθετη δαπάνη για σταλίες του εξοπλισμού ανέρχεται σε $21 \text{ ημέρες} \times 1.022,59\text{€/ημ} = \mathbf{21.474,39\text{€}}$.
- Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων/Διευθύνουσα Υπηρεσία με τη με αριθ. πρωτ.538434/5-5-2023 Απόφασή του **αποδέχεται μερικώς το από 28-02-2023 αίτημα της αναδόχου για καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν.4412/2016**, ποσού 84.377,52 € βάσει της οποίας όπως αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση, **η ανάδοχος του έργου δύναται να αποζημιωθεί 80.876,55 €, ως αποζημίωση θετικών ζημιών, για το διάστημα από 09-12-2022 έως 01-01-2023**, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την παραπάνω αποζημίωση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση δαπάνης **80.876,55 €** για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ**», αναδόχου: «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**» για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση δαπάνης **80.876,55 €** για την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ**», αναδόχου: «**ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**».

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 2023 η Διοίκηση είχε ενημερώσει το Σώμα ότι το έργο προχωράει αλλά με το παρόν θέμα αποδεικνύεται ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών».
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Πρόκειται για διακοπή 24 ημερών (από 09-12-2022 έως 01-01-2023). Ο ανάδοχος υπολογίζει σε 84.377,52€ το ζητούμενο ύψος της αποζημίωσης, που αφορά σε δαπάνες «για προμήθειες εγγυητικών επιστολών, για την ασφάλιση του έργου, για κάλυψη γενικών εξόδων έδρας-διοικητικής λειτουργίας, για την αποζημίωση του προσωπικού του έργου, για τις σταλίες των μηχανημάτων του έργου». Η εισήγηση το υπολογίζει σε 80.876,55€ απομειώνοντας κατά τι τις δαπάνες για τις σταλίες των μηχανημάτων. Δεδομένου ότι δεν καθίσταται δυνατόν να προβούμε σε ίδιους υπολογισμούς, κυρίως με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου, θα απέχουμε».
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτππας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Βερελή Βασιλική
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Δημητρίου Γεώργιος
Μελάς Σταύρος
Μπαλάφας Γεώργιος**