



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 72^η

Απόφαση υπ' αριθ. 2870/2023

Στην Αθήνα, σήμερα **19-12-2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: την υπ' αριθ. πρωτ. **1551600/14-12-2023** πρόσκληση του Προέδρου της καθώς η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **14-12-2023**.

Θέμα 50^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ», συμβατικής αμοιβής 1.113.902,84€ με ΦΠΑ, αναδόχου μελετητικού σχήματος: «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.» - «ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Βερελή Βασιλική
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μπαλάφας Γεώργιος


Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος
- Δημητρίου Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 8 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Της υπ' αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018),
4. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), και ειδικότερα το άρθρο 184 του νόμου «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»

Και έχοντας υπόψη:

1. Τη χρηματοδότηση της μελέτης από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.06.023 του ειδικού φορέα 06.072).
2. Τη σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης που υπογράφηκε στις 18-03-2021 μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. - ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΔΑ:ΨΛΖ47Λ7-9ΧΡ και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008310020).
3. Τη συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης, που ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 18-03-2022.
4. Τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, που ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
5. Την υπ' αρ.310206/19-4-2021 Απόφαση Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ (ΑΔΑ:ΕΩΤΟ7Λ7-ΗΝΠ), με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.
6. Το υπ' αρ.350613/5-5-2021 έγγραφο Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, με το οποίο δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση των σταδίων: i) υδρολογική μελέτη, ii) τοπογραφική μελέτη (εργασίες Σταδίου 1), iii) προμελέτη έργων διευθέτησης, iv) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη σύνταξη της έκθεσης τεκμηρίωσης.
7. Την από 5/7/2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα: i) το Πρόγραμμα Γεωλογικών και Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών, ii) η έκθεση τεκμηρίωσης (Εισηγητική Έκθεση) και iii) η Υδρολογική Μελέτη (αρ.πρωτ.557347/5-7-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
8. Το υπ' αρ.610997/20-7-2021 έγγραφο Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, με το οποίο δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση των σταδίων: i) γεωλογική μελέτη και ii) γεωτεχνική έρευνα και μελέτη.
9. Την από 23-9-2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, η τοπογραφική μελέτη (αρ.πρωτ.786732/23-09-21/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
10. Την από 23-9-2021 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και σχέδιο 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (αρ.πρωτ.789715/24-9-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
11. Την από 29/10/2021 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε πρόταση για το χρόνο εκπόνησης των συμπληρωματικών μελετών (αρ.πρωτ.911247/29-10-2021/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
12. Την υπ' αρ.2587/16-11-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., με την οποία εγκρίθηκαν: α) ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 1.113.902,84 ευρώ (με ΦΠΑ), β) η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 371.223,15 ευρώ (με ΦΠΑ), και γ) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ., με αντίστοιχη αύξηση του καθαρού μελετητικού χρόνου της αρχικής σύμβασης, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών (ΑΔΑ: 6ΩΓΝ7Λ7-573).
13. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, που υπογράφηκε στις 30/03/2022 με συνολική προθεσμία περαίωσης, που ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της (ΑΔΑ: ΨΨ317Λ7-ΡΨ4 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010314076 2022-04-01).
14. Την υπ' αρ.374554/3-5-2022 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ (ΑΔΑ: 6ΤΥ97Λ7-7Ξ1), με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της

μελέτης, με αύξηση του καθαρού μελετητικού χρόνου κατά τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ και ημερομηνία περαίωσης της συνολικής μελέτης μέχρι 15/01/2023.

- 15.** Την από 1/8/2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα: η προμελέτη των έργων διευθέτησης και ανάσχεσης (αρχικής και 1^{ης} Σ.Σ.), η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το σύνολο των έργων, η γεωλογική/ υδρογεωλογική μελέτη και η γεωτεχνική μελέτη (αρ.πρωτ.748334/1-8-22/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
- 16.** Την υπ'αρ.773017/8-8-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Π. ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» στην εταιρεία ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΡΔ3Χ7Λ7-ΑΨΨ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011076622 2022-08-09).
- 17.** Τη σύμβαση της ως άνω Παροχής Υπηρεσιών που υπογράφηκε στις 23/9/2022 με αντικείμενο την υποστήριξη του Τμ. Προγράμματος και Μελετών στην επίβλεψη και έλεγχο της μελέτης του θέματος (ΑΔΑ: ΨΤΞΔ7Λ7-Π2Ν, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011299236 2022-09-23).
- 18.** Το υπ'αρ.929149/27-9-2022 έγγραφο Τμ. Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, με το οποίο διαβιβάστηκαν στον Τεχνικό Σύμβουλο οι μελέτες που υποβλήθηκαν με την από 1/8/2022 αίτηση του αναδόχου της μελέτης (μελέτες 1^{ου} Σταδίου της Π.Υ.) και του δόθηκε εντολή για τον έλεγχό τους και την υποβολή της σχετικής Έκθεσης (Αρχική Έκθεση).
- 19.** Την από 17/10/2022 αίτηση του Τ.Σ. της μελέτης, με την οποία υπέβαλε την Αρχική Έκθεση του 1^{ου} Σταδίου - Παραδοτέο Π1 (ΑΠ1023005/17-10-22/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
- 20.** Το υπ'αρ.1178180/18-11-2022 έγγραφο Τμ. Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε στον ανάδοχο η Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου.
- 21.** Την από 27/12/2022 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος υπέβαλε τη 2^η έκδοση των σταδίων της μελέτης (προμελέτη υδραυλικών έργων, Μ.Π.Ε., γεωλογική/υδρογεωλογική μελέτη και γεωτεχνική μελέτη) ενσωματώνοντας σε αυτή τις επιστημόσεις/παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον έλεγχο των μελετών από την Υπηρεσία, με την τεχνική υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου (αρ.πρωτ.1388101/27-12-22/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
- 22.** Το υπ'αρ.1389220/27-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/ση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, θεωρημένη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τον έλεγχο και τις περαιτέρω ενέργειες για την έγκρισή της και την έκδοση Α.Ε.Π.Ο.
- 23.** Την από 29/12/2022 ανάρτηση της Μ.Π.Ε. στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο/ΥΠΕΝ, που έλαβε Περιβαλλοντικής Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2212886523.
- 24.** Την υπ'αρ.138/24-1-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 15/01/2024 (ΑΔΑ: Ψ1Π97Λ7-7ΥΦ).
- 25.** Το υπ'αρ.9069/31-1-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση: Δνση Τοπογραφικών Εφαρμογών/ΥΠΕΝ, Δνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/ΥΠΕΝ, Εφ. Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής/ΥΠΠΟΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής/ΥΠΠΟΑ, Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, Δνση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Α., Δνση Υδάτων Απ/νης Διοίκησης Αττικής και ΓΕΕΘΑ.
- 26.** Την υπ'αρ.377777/28-3-2023 Απόφαση Τμ. Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης (ΑΔΑ: 67ΟΚ7Λ7-5Χ4).
- 27.** Το υπ'αρ.89951/14-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία της Μ.Π.Ε, σύμφωνα με το αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
- 28.** Το υπ'αρ.1399433/14-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, το τεύχος συμπληρωματικών στοιχείων.
- 29.** Την έκδοση της υπ'αρ.93707/24-11-2023 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από τη Δ/ση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την υλοποίηση του έργου: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ» (ΑΔΑ:9ΔΟΨΟΡ1Κ-ΝΕ2), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου της Μ.Π.Ε. από την αρμόδια Υπηρεσία και τη λήψη θετικής γνωμοδότησης από τους αρμόδιους φορείς.

- 30.** Την υπ'αρ.1540140/13-12-2023 Εισήγηση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ προς την Προϊσταμένη Αρχή, με την οποία η Δ/νουςα Υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση των σταδίων της μελέτης: 1) Τοπογραφική Αποτύπωση Μελέτης Τοπογραφίας (κατ. μελέτης 16), 2) Υδρολογική Μελέτη και Έκθεση Τεκμηρίωσης (κατ. μελέτης 13), 3) Γεωλογική και Υδρογεωλογική Μελέτη (κατ. μελέτης 20), 4) Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη (κατ. μελέτης 21), 5) Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (κατ. μελέτης 13) και 6) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατ. μελέτης 27).
- 31.** Το υπ'αρ.1543714/13-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή, για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
- 32.** Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης, που είναι η Μελέτη Οριοθέτησης τμημάτων των κύριων κλάδων των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης, στα πλαίσια της οποίας θα μελετηθούν τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης, τα έργα σταθεροποίησης της κοίτης και των πρηνών, καθώς και τα έργα ανάσχεσης της ροής και της στερεομεταφοράς για το σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής κάθε ρέματος. Ειδικότερα η οριοθέτηση και τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης αφορούν: α) σε κλάδους του ρέματος Σούρες, συνολικού μήκους 12,5 χλμ, οι οποίοι έχουν ως κοινό κατάντη σημείο τη συμβολή του ρ. Αγίας Αικατερίνης με το ρέμα Σούρες (έργο εκτροπής του πρώτου) και ως ανάντη πέρας, των δύο συμβαλλόντων κλάδων, πλησίον του οικισμού Αγ. Σωτήρα και μάλιστα ο ένας βόρεια της υφιστάμενης παλαιάς Ε.Ο. Μάνδρας – Θήβας και ο άλλος νότια αυτής (Σκυλόρεμα), και β) σε συμβάλλοντες κλάδους του ρέματος Αγίας Αικατερίνης, συνολικού μήκους 8,85 χλμ, με κατάντη σημείο το έργο μερισμού/εκτροπής προς Σούρες.
- 33.** Τους κύριους στόχους της μελέτης, που είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, η ασφαλής διαχείριση των πλημμυρικών ροών με βελτίωση των συνθηκών ροής των ρεμάτων που καταλήγουν στον αστικό ιστό της πόλης της Μάνδρας, ο έλεγχος των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών εντός της κοίτης των ρεμάτων, καθώς και η προστασία των ρεμάτων, μέσω της οριοθέτησής τους, δεδομένης και της καταστροφικής πλημμύρας του Νοεμβρίου 2017.
- 34.** Τη διάρθρωση της μελέτης, που αποτελείται από τις εξής επί μέρους μελέτες:
- Μελέτη Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13), που περιλαμβάνει: Υδρολογική μελέτη, Προμελέτη έργων διευθέτησης και έργων ανάσχεσης, Οριστική Μελέτη έργων Διευθέτησης, Μελέτη Οριοθέτησης, Τεύχη Δημοπράτησης, Σύμβαση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ).
 - Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία μελέτης 16), που περιλαμβάνει: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηματογραφική Μελέτη
 - Γεωλογική/Υδρογεωλογική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 20),
 - Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 21),
 - Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27),
- Στο αντικείμενο της Μελέτης Υδραυλικών έργων/Προμελέτη έργων, εντάσσεται και η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών της 1^{ης} Σ.Σ., που είναι: 1) Μελέτη ενός (1) φράγματος ανάσχεσης στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης, ανάντη των πεδινών τμημάτων (θέση Αγίου Ιωάννη), 2) Μελέτη τριών (3) φραγμάτων ανάσχεσης στο ρέμα Σούρες (ένα στο νότιο κλάδο, ένα στο βόρειο κλάδο και ένα στη χαμηλή ζώνη του ρέματος, ανάντη του οικισμού και των έργων της νέας γέφυρας ΕΟ Ελευσίνας-Θήβας), και 3) Μελέτη μιας (1) τεχνητής λιμνοδεξαμενής στη χαμηλή ζώνη του ρέματος Σούρες.
- 35.** Τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης, ως ακολούθως:
- Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί, εμπρόθεσμα, από τον ανάδοχο και έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία, οι παρακάτω μελέτες: α) Τοπογραφική αποτύπωση, β) Υδρολογική μελέτη, γ) Γεωλογική μελέτη, δ) Γεωτεχνική μελέτη, ε) Προμελέτη των Έργων (αρχικής και της 1^{ης} Σ.Σ.), και στ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), για το σύνολο των έργων.
 - Οι ως άνω εκπονούμενες μελέτες, α) έως στ), αποτελούν ποσοστό περίπου 70% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου (αρχικής και 1^{ης} Σ.Σ.)
 - Τα στάδια της μελέτης, που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, είναι: 1) η εκπόνηση της οριστικής μελέτης των έργων διευθέτησης, 2) η εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης, 3) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, 4) η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και 5) η εκπόνηση της κτηματογραφικής μελέτης, τα οποία αντιστοιχούν σε μελετητικό αντικείμενο χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών.

- Προκειμένου να εκπονηθούν τα επόμενα στάδια της μελέτης απαιτείται η έγκριση των υποβαλλόμενων μελετών και στη συνέχεια η χορήγηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της σχετικής εντολής στον ανάδοχο.

36. Το γεγονός ότι:

- Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της μελέτης, τα υποβαλλόμενα στάδια της μελέτης προβλέπονταν να έχουν εγκριθεί μέχρι τις 15/09/2023, ώστε να δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την έναρξη των επόμενων σταδίων, μελετητικής χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών και συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (περιλαμβανομένου του επιπλέον χρόνου για έλεγχο και εγκρίσεις των μελετών), ήτοι μέχρι τις 15/01/2024.
- Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την έγκριση της υποβληθείσας υδραυλικής μελέτης (υδρολογική μελέτη, προμελέτη υδραυλικών έργων και των υποστηρικτικών μελετών), είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία. (παρ. Β, άρθρου 3, Ν.4258/2014 - ΦΕΚ Α' 94: «1. Σε περίπτωση που από την υδραυλική μελέτη του φακέλου της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία κατατάσσονται στην Α' κατηγορία έργων, σύμφωνα με την 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»)
- Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), θεωρημένη από την Υπηρεσία, διαβιβάστηκε με το υπ'αρ.1389220/27-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία (Δ/ση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) για τον έλεγχό της, τη λήψη γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
- Με το υπ'αρ.9069/31-01-2023 έγγραφο της Δ/σης Περι/κού και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε. στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση (Δ/ση Τοπογραφικών Εφαρμογών/ΥΠΕΝ, Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/ΥΠΕΝ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής/ΥΠΠΟΑ, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής/ΥΠΠΟΑ, Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Α., Δ/ση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ΓΕΕΘΑ).
- Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την αρμόδια Υπηρεσία και λήφθηκαν οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις από τους ως άνω αρμόδιους φορείς (όλοι οι φορείς γνωμοδότησαν θετικά επί της Μ.Π.Ε.), εκδόθηκε η υπ'αρ.93707/24-11-2023 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την υλοποίηση του έργου: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ» (ΑΔΑ:9ΔΟΨΟΡ1Κ-ΝΕ2).
- Μετά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης Ε.Π.Ο., η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τμήμα Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ) με την υπ'αρ.1540140/13-12-2023 Εισήγησή της προς την Προϊσταμένη Αρχή εισηγήθηκε την έγκριση των υποβαλλόμενων σταδίων της μελέτης.
- Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει ήδη διαβιαστεί στην Οικονομική Επιτροπή Π.Α. (σχετικό το υπ'αρ.1543714/13-12-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης) και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης των μελετών, προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση των επόμενων σταδίων (μελέτη οριοθέτησης και οριστική μελέτη έργων), διαδικασίες οι οποίες εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.
- Κατά συνέπεια, προκειμένου να περιληφθεί ο υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, προκύπτει ανάγκη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά τριάνμισι (3,5) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2024.

37. Την από 12/12/2023 αίτηση (αρ.πρωτ.1538513/13-12-23/ΔΕΑΠ/ΠΑ), με τη οποία ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, μέχρι 30/04/2024, δηλαδή κατά τριάνμισι (3,5) μήνες.

38. Την υπ'αρ.πρωτ.1543853/13-12-2023/ΔΕΑΠ/ΠΑ Εισήγηση του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών για την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά

τριάμισι (3,5) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/04/2024, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο, για τους παραπάνω λόγους.

Και Επειδή :

1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα.
2. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016: «.... Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.». Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου του νόμου: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ...».
3. Για την έναρξη των επόμενων σταδίων της μελέτης, ήτοι τη μελέτη οριοθέτησης και την οριστική μελέτη των έργων, απαιτείται: α) να εγκριθούν τα προηγούμενα στάδια της μελέτης με την έκδοση της σχετικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., κατόπιν της υπ'αρ.1540140/13-12-2023 Εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, και β) να δοθεί η σχετική εντολή στον ανάδοχο.
4. Η καθυστέρηση στην πρόοδο της μελέτης και η αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας οφείλεται στην καθυστέρηση έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, η οποία ήταν προαπαιτούμενη για την έγκριση των μελετών.
5. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο της συνολικής προθεσμίας.
6. Δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι τρεις (3) μήνες.
7. Ο ανάδοχος δικαιούται παράταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, διότι έχουν μετατεθεί τα χρονικά σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης των επόμενων σταδίων της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητά του.
8. Ο ανάδοχος με την από 12/12/2023 αίτησή του (αρ.πρωτ.1538513/13-12-23/ΔΕΑΠ/ΠΑ) έχει ζητήσει, εμπρόθεσμα, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι 30/04/2024 για τους παραπάνω λόγους.
9. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των τριάμισι (3,5) μηνών, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την **έγκριση παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «**ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ**», αναδόχου μελετητικού σχήματος «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.**» - «**ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», κατά **τριάμισι (3,5) μήνες**, δηλαδή μέχρι **30/04/2024**, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την **έγκριση παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «**ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ**», αναδόχου μελετητικού σχήματος «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.**» - «**ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», κατά **τριάμισι (3,5) μήνες**, δηλαδή μέχρι **30/04/2024**, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο

➤ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βλάχου Γεωργία απέχει από την ψηφοφορία.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βερελή Βασιλική και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μπαλάφας Γεώργιος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Βοϊδονικόλας Σταύρος
Βλάχου Γεωργία
Κατσιγιάννης Αθανάσιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Βερελή Βασιλική
Αγγελάκη Δήμητρα
Μπαλάφας Γεώργιος**