



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 1^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 43/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **16-1-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **42698/11-1-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 11-1-2024.

Θέμα 35^ο

Παράταση ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», κατασκευαστικής ΚΞΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μουζάλας Μάριος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από το αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Α. Ιστορικό Σύμβασης

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 18.967.202,35 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 01-09-2005.

3. Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 7322/30.10.2007 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην Κ/ΞΙΑ «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. –ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» Εν συνεχεία, εγκρίθηκε η Κατασκευαστική ΚΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1449/11-3-2008 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 31/10/2007 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 14.764.840,00€ (δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ), με ΓΕ & ΟΕ, πλέον απροβλέπτων δαπανών (9%) ποσού 999.404,90€, αναθεωρήσεων εκτιμώμενου ποσού 144.581,00 και Φ.Π.Α. 19% ήτοι ποσού 3.028.376,84€, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη και με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25%, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου “είκοσι ένα (21) μήνες” από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 31/07/2009.
5. Με την με αρ. πρωτ. οικ 186239/15-09-2017 Απόφαση (ΑΔΑ : ΩΔΧΧ7Λ7-ΠΓΛ) εγκρίθηκε ο 8^{ος} ΑΠΕ, το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ & και η 1^η ΣΣΕ
6. Με την με αρ. πρωτ. 15698/23-01-2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 75Τ17Λ7-ΧΔ4) Απόφαση τροποποιήθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
7. Με την υπ' αριθ. 382/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΠΦ7Λ7/26Δ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υποκατάσταση μέλους της ΚΞΙΑΣ.
8. Με την υπ' αριθμ. 71/2022 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/06/2022.
9. Με την υπ' αριθ. 72/18-01-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : ΡΙ8Τ7Λ7-ΨΕΜ) εγκρίθηκε ο 10^{ος} ΑΠΕ, το 5^ο ΠΚΤΜΝΕ & και η 2^η ΣΣΕ.
10. Ο ανάδοχος με την από 30-05-2022 (ΧΓ-700) αίτησή του (αρ. πρωτ. 482043/30-05-2022-ΔΤΕΠΑ), ζητάει χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 6 μήνες (ήτοι έως 30/12/2022).
11. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 507972/03-06-2022, έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικονομικών, Δ/ση Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Εξόφλησης Χ.Ε., κοινοποιήθηκε στην ΔΤΕΠΑ το γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπ' αριθμ. 21069/03-06-2022, ποσού 115.435,22 € για την απαλλοτρίωση ακινήτων με σκοπό την υλοποίηση των συμβολών της οδού πρόσβασης του Νοτίου άξονα με υφιστάμενες οδούς και μερικής τροποποίησης της μελέτης οδοποιίας, και έχει συνταχθεί η Απόφαση ειδοποίησης παρακατάθεσης των ανωτέρω αποζημιώσεων.
12. Η 2^η Σ.Σ.Ε. εργασιών υπεγράφη την 07/06/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010703806 2022-06-07), με συνολικό τίμημα 1.240.000,00 €, με φυσικό αντικείμενο πρόσθετα έργα ενεργητικής πυροπροστασίας.
13. Με την υπ' αριθμ. 1413/2022 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/12/2022.
14. Την 26-09-2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ612Δ) η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ. αρ. 1024752/01-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
15. Ο ανάδοχος με την από 30-11-2022 (ΧΓ-708) αίτησή του (αρ. πρωτ. 1269967/30-11-2022-ΔΤΕΠΑ), ζητάει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών κατά 6 μήνες (ήτοι έως 30/06/2023).
16. Με την υπ. αρ.3023/20-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:609Γ7Λ7-ΑΡ2),εγκρίθηκε η μετάθεση της λήξης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-06-2023.
17. Με την υπ. αρ. 132004/01-02-2023 απόφαση (ΑΔΑ:9Ψ977Λ7-14Λ) εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30-06-2023.
18. Ο ανάδοχος με την από 30-05-2023 (ΧΓ-724) αίτησή του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ654981/30-05-2023),ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, έως την 30-11-2023.
19. Με το αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 708969/09-06-2023 η Υπηρεσία ενημέρωσε τον Δήμο Μαραθώνα ότι εκλείπουν καθ' ολοκληρία οι λόγοι διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος και ζήτησε την άμεση άρση της διακοπής, που εκκρεμεί έως και σήμερα.
20. Με την υπ' αριθμ. 1590/2023 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 30/11/2023.

21. Με την υπ. αρ. 1103947/14-09-2023 απόφαση (ΑΔΑ:ΡΨΕΙΛ7-139) εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30-11-2023.
22. Ο ανάδοχος με την από 30-10-2023 (ΧΓ-727) αίτησή του (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ1322021/30-10-2023), ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, έως την 30-04-2024

Β. Περιγραφή φυσικού αντικείμενου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.) στην Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής στην θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού.

Συγκεκριμένα το αντικείμενο του, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11.4 της διακήρυξης, είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κατασκευής της Α' Φάσης του ΧΥΤΑ, δηλαδή :

- Η κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
- Η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία του.
- Η κατασκευή των οδών πρόσβασης των εγκαταστάσεων (Βόρεια και Νότια παράκαμψη Γραμματικού).

Γ. Αιτιολόγηση παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος:

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος, έως την 30-04-2024

α. Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω (με α/α 22) σχετική αίτηση, αναφέρει ότι:

“..... Ωστόσο, από λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά μας, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ειδικότερα:

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου και συγκεκριμένα: α) η κατασκευή ΧΥΤ στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και β) η κατασκευή της Βόρειας Παράκαμψης Γραμματικού και με την με αρ. πρωτ. 2208/04-01-2019 Πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας βεβαιώθηκε η τμηματική περαίωση των ως άνω τμημάτων του έργου και η δυνατότητα εκκίνησης της τριμήνης δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης, η οποία ολοκληρώθηκε την 29-12-2021 (εκδοθείσας προς τούτο της με αρ. πρωτ. 1339168/14-12-2022 βεβαίωσης της ΔΤΕΠΑ).

Τα τμήματα του έργου που απομένει να εκτελεστούν – ολοκληρωθούν είναι τα ακόλουθα :

α) Ολοκλήρωση Νότιας Πρόσβασης

Σε ότι αφορά στη νότια πρόσβαση (Γραμματικό – συμβολή με Βόρεια πρόσβαση στη Χ.Θ. 54), μήκους 4,8Κm, ολοκληρώθηκε στο σύνολο της, πλην τμήματος, μήκους 750 m, για το οποίο εκκρεμούσε η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, ώστε να παρακαμφθεί κατοικία που βρίσκεται πάνω στην αρχική χάραξη και στις θέσεις της συμβολής της εν λόγω οδού, με την επαρχιακή οδό Βαρνάβα - Μαραθώνα. Την 26-09-2022, στο ΦΕΚ Δ' 612 ανακοινώθηκε η παρακατάθεση αποζημίωσης ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπ' αρ. 1024752/01-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (Δ' 897) και η Ανάδοχος Κοινοπραξία μας εκκίνησε την οργάνωση έναρξης των αντίστοιχων εργασιών.

β) Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης αγροτικής οδού

Οι εργασίες για τη διαπλάτυνση της αγροτικής οδού πρόσβασης στην αναβαθμισμένη δασική περιοχή διεκόπησαν έως ότου αποφασιστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού εάν ο χώρος είναι ιστορικός τόπος. Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/435552/49267/3700/1117/06-10-2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, τα πρώην μεταλλεία Γραμματικού δεν χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικός τόπος. Με το με αρ. πρωτ. 235827/24-03-2021 έγγραφό μας, ενημερώσαμε την Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ότι επίκειται η

έναρξη εργασιών στην αγροτική οδό. Οι εργασίες αυτές, θα εκτελεστούν ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του Νότιου άξονα, προκειμένου οι συνεχιζόμενες αντιδράσεις των κατοίκων να αντιμετωπιστούν δραστικά και ενδεχόμενα με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

γ) Πρόσθετες εργασίες ενεργητικής πυροπροστασίας της ΟΕΔΑ

Την 07-06-2022 υπεγράφη η 2^η Σ.Σ.Ε. που περιλαμβάνει την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών ενεργητικής πυροπροστασίας της ΟΕΔΑ, την υλοποίηση των οποίων επέβαλλε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης (βλέπε έγγραφα με Α.Π.2107 Φ.701.2/24-12-2019 & Α.Π.42 Φ.701.2/15-1-2021), ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών να καταστεί δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του έργου, που είναι απαραίτητο για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της ΟΕΔΑ.

Με την υπ' αριθμ. 2949/13-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Μελέτη Εφαρμογής Πυροπροστασίας και εκκίνησε η οργάνωση έναρξης των αντίστοιχων εργασιών.

δ) Πρόσθετες Εργασίες στον κυκλικό κόμβο στην Ε.Ο. Γραμματικού – Βαρνάβα

Με το με αρ. πρωτ. 654848/08-07-2022 έγγραφο του, το Τμήμα Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Π.Α., το οποίο έχει την αρμοδιότητα συντήρησης της Βόρειας Παράκαμψης Γραμματικού, ενημέρωσε τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι «το τεχνικό που έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια του έργου του θέματος στα κατάντι του κυκλικού κόμβου δεν λειτουργεί ορθά,..... με συνέπεια να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο οδόστρωμα της Προϋφιστάμενης Επαρχιακής οδού 32», το οποίο μας διαβίβασε η τελευταία με το με αρ. πρωτ. 874737/14-09-2022 έγγραφό της. Με το με αρ. πρωτ. 1316362/09-12-2022 έγγραφό μας, υποβάλλαμε κατασκευαστικά σχέδια προτεινόμενου τεχνικού έργου, με το οποίο θα επιλυόταν το πρόβλημα και ταυτόχρονα αίτημα για σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα περιλαμβάνει αυτές τις εργασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, στις αρχές του χρόνου ξεκινήσαμε τις υπολειπόμενες εργασίες, εκκινώντας από τα χωματουργικά περιμετρικά της εγκατάστασης της ΟΕΔΑ για την υλοποίηση της μελέτης πυροπροστασίας. Ωστόσο, για μια ακόμα φορά κληθήκαμε να διακόψουμε τις εργασίες από κατοίκους που αντιδρούν στην κατασκευή του έργου και υπάλληλους του Δήμου Μαραθώνα. Μάλιστα, η Αστυνομική δύναμη που παρίστατο, συνέστησε τη διακοπή των εργασιών, έως ότου ο Δήμος Μαραθώνα ενημερωθεί αρμοδίως για το σύννομο των εργασιών που εκτελούσαμε. Με την με αρ. πρωτ. 17434/05-01-2023 επιστολή μας, ενημερώσαμε τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για αυτήν την εξέλιξη. Έκτοτε υπήρξε αλληλογραφία με τον Δήμο Μαραθώνα και επιτόπου συσκέψεις με εκπροσώπους του, παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουν αρθεί οι αντιδράσεις και κατ' εντολή του Δήμου Μαραθώνα, ο χώρος επιτηρείται από το αρμόδιο Αστυνομικό τμήμα, ώστε να μην γίνονται εργασίες στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας. Στα πλαίσια δε πρόσφατης σύσκεψης, μας κατέστη απόλυτα σαφές ότι η εντολή διακοπής των εργασιών από μέρους του Δήμου Μαραθώνα, δεν αφορά μόνον στις εργασίες εντός της ΟΕΔΑ, αλλά στο σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών της παρούσας εργολαβίας.»

ΕΠΕΙΔΗ

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
3. Συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω, το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική την χορήγηση παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 5 μήνες (ήτοι έως 31/04/2024), υπό τη ρητή προϋπόθεση επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε ο εναπομείναν χρόνος να επαρκεί για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες ήτοι έως 30/04/2024 του έργου «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», με αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες ήτοι έως 30/04/2024 του έργου **«Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού**», με αναθεώρηση

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Λογοθέτη Αικατερίνη καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μουζάλας Μάριος απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: *«Πρόκειται για κατασκευαστικό έργο, που κατέχει από γεννήσεως αιρετής Περιφέρειας Αττικής τα σκήπτρα: (i) των περισσότερων παρατάσεων (25η με την παρούσα) και (ii) της μεγαλύτερης χρονικής υπέρβασης (για την ώρα 14 χρόνια και 9 μήνες ή 168 μήνες, υπερ-8πλάσια της αρχικής συμβατικής προθεσμίας των 21 μηνών). Κατέχει, επίσης, και το βραβείο της μυθοπλασίας καθώς σε κάθε πρόσφατη εισήγηση περί παράτασης, περιλαμβάνεται και ο αβάσιμος ισχυρισμός περί δήθεν ολοκλήρωσης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, «η οποία ολοκληρώθηκε την 29-12-2021 (εκδοθείσας προς τούτο της με αρ. πρωτ. 1339168/14-12-2022 βεβαίωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής), δηλαδή ένα χρόνο αργότερα! Πρόκειται για αυθαίρετο ισχυρισμό χωρίς κανένα συγκεκριμένο στοιχείο από την πλευρά της επίβλεψης, που να επιβεβαιώνει, σύμφωνα και με το ημερολόγιο του έργου, ότι η δοκιμαστική λειτουργία ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ιδιαίτερα δε ως προς την ποσότητα και τη φύση των προσκομιζόμενων αποβλήτων, τα μηχανήματα και το προσωπικό που διατέθηκαν, τη λειτουργία του πάγιων εγκαταστάσεων με έμφαση στη μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων και τα λοιπά επιμετρικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την κατά νόμο πιστοποίηση του υπόψη συμβατικού αντικείμενου. Ενός αντικείμενου που όφειλε, σύμφωνα με τη σύμβαση, να υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου και όχι να παρεμβληθεί ανάμεσα σε τμήματα αυτού, όπως αυθαίρετα ισχυρίζεται ο ανάδοχος και αποδέχεται η εισήγηση».*

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Γεράκη Αικατερίνη
Μουζάλας Μάριος
Μαγκανάρης Νικόλαος**