



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 37^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1693/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **8-11-2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1261034/4-11-2024** πρόσκληση (και την υπ' αρ. **1268255/6-11-2024** ορθή επανάληψη αυτής) του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-11-2024.

Θέμα 48^ο

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013).
4. Του Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. Αναδόχου ΔΑΟΜ 293/15-7-2024 (ΔΤΕΠΑ 865932/17-7-2024) αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 191 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-3-2025.

Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία:

1. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1766/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ανετέθη η εκπόνηση της μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ" στη σύμπραξη των γραφείων HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Υδραυλική μελέτη, Στατική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη, Η/Μ Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη) SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε (Υδραυλική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη).
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής υπογράφηκε στις 10-9-2018 (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜV003675930), συνολικής δαπάνης αμοιβής 2.404.436,79 € που με το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στα 2.981.501,62 €, με συνολική προθεσμία εκπόνησης μελέτης 24 μήνες. Η Μελέτη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ0851 / Κωδικός Ενάρθρου 2017ΕΠ08510010.
3. Με την με αρ. πρωτ. 197088/25-10-2018 (ΑΔΑ 6ΑΡΨ7Λ7-54Θ) απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια εκπόνησης των μελετών του 1^{ου} Σταδίου μελέτης, για το οποίο, μεταξύ άλλων, δόθηκε εντολή έναρξης, ανέρχεται σε 5 μήνες από την ημερομηνία της εντολής.
4. Με το υπ' αρ. οικ. 216713/2-11-2018 δόθηκε εντολή έναρξης εκπόνησης μελετών του 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου.
5. Με το υπ' αρ. πρωτ. 39955/7-2-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ ζητήθηκε η υποβολή σχεδίου Συγκριτικού Πίνακα λαμβάνοντας υπόψη σχετική αλληλογραφία.
6. Με το με αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-056/20-2-2019 (ΔΤΕΠΑ 53376/20-2-2019) υπεβλήθη σχέδιο Συγκριτικού Πίνακα από τον ανάδοχο.
7. Με την με αρ. πρωτ. 90862/1-4-2019 απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά τρεις μήνες χωρίς να επηρεάζεται ούτε ο συνολικός ούτε ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης.
8. Στις 4-4-2019 κατά την 6^η Συνεδρία/Θέμα 1^ο το ΣΔΕΠΑ εξέφρασε θετική γνώμη για τον 1^ο ΣΠ και την 1^η ΣΣ της μελέτης.
9. Με την με αρ. πρωτ. 344163/2-7-2019 απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η παράταση της καθαρής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες της Υδραυλικής προμελέτης (έργα ανάσχεσης Δ1.3, Δ2.4, Δ3.4, Φ5), της Η/Μ προμελέτης (έργα ανάσχεσης Δ1.3, Δ2.4, Δ3.4), της Υδραυλικής προμελέτης διευθέτησης (Κοιμητηρίου Πετρούπολης, Ν Κλάδος-ΒΑ Κλάδος- ΒΔ Κλάδος Καματερού), της Μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων (Κοιμητηρίου Πετρούπολης, Ν Κλάδος-ΒΑ Κλάδος- ΒΔ Κλάδος Καματερού), του ελέγχου επάρκειας υφιστάμενων έργων, των Γεωτεχνικών ερευνών και αξιολόγησης (νέα έργα), της Γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγησης (νέα έργα), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
10. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-082/2-7-2019 έγγραφο (ΔΤΕΠΑ 342527/2-7-2019) υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο τα τμήματα εκείνα της μελέτης (υδραυλική προμελέτη, γεωλογική, γεωτεχνική) για τα οποία κατέστη δυνατή η εκπόνησή τους, εν αναμονή έγκρισης Συγκριτικού Πίνακα.
11. Με την υπ' αρ. 2021/5-8-2019 (ΑΔΑ 9ΨΡΣ7Λ7-Γ1Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΣΠ και η 1^η ΣΣ της μελέτης.

12. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 342527/2-7-2019 υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι μελέτες του 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου.
13. Στις 28-8-2019 υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΣΣ), ποσού 220.874,37 € (πλέον ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 19SYMV005491897).
14. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 714135/8-11-2019 εγκρίθηκε από την Δ/νουςα Υπηρεσία το στάδιο της Προμελέτης, εκτός της Προμελέτης των έργων που έχουν περιληφθεί στον 1^ο Σ.Π. και στην 1^η ΣΣ, ήτοι την Υδραυλική Προμελέτη Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων: Εσωτερικό δίκτυο ομβρίων αποχετευόμενης έκτασης 2.777ha, την Υδραυλική Προμελέτη Έργων Ανάσχεσης: Δεξαμενή ανάσχεσης ανοικτού τύπου (Δ1) χωρητικότητας 25.000μ³, Δεξαμενή ανάσχεσης κλειστού τύπου (Δ2) χωρητικότητας 22.000μ³, Δεξαμενή ανάσχεσης κλειστού τύπου (Δ3) χωρητικότητας 13.000μ³, την ΗΛΜ Προμελέτη Έργων Ανάσχεσης: Δεξαμενή ανάσχεσης κλειστού τύπου (Δ2) χωρητικότητας 22.000μ³, Δεξαμενή ανάσχεσης κλειστού τύπου (Δ3) χωρητικότητας 13.000μ³, τις Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες – Οριστική Γεωλογική Μελέτη, την Τοπογραφική Μελέτη εκτάσεως 4.421στρ.
15. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ-102/30-9-2019 (ΔΤΕΠΑ 584828/1-10-2019) έγγραφο του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης.
16. Με το Πρακτικό της 15^{ης} συνεδρίας της 11-10-2019 του Τεχνικού Συμβουλίου (ΤΣΔΕΠΑ 604449/11-10-2019, ΔΤΕΠΑ 665072/24-10-2019) το Τεχνικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέφρασε τη θετική του γνώμη για την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος μέχρι την 5-3-2021.
17. Με την υπ' αρ. πρωτ. 3583/3-12-2019 (ΔΤΕΠΑ 794130/4-12-2019) προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της μελέτης του θέματος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 5-3-2021.
18. Με την υπ' αρ. 3080/10-12-2019 (ΑΔΑ ΨΔΗΖ7Λ7-ΖΨΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 6 μήνες (ήτοι έως τις 5-3-2021), συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του καθαρού χρόνου εκπόνησης των Σταδίων 1 (έως τις 5-1-2020) και 2 (έως τις 5-2-2020) της μελέτης.
19. Στις 1-11-2019 υπεβλήθη εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ 105/1-11-2019, ΔΤΕΠΑ 688010/1-11-2019) η Υδραυλική μελέτη «Ελέγχου επάρκειας υφιστάμενων έργων εσωτερικού δικτύου ομβρίων», σύμφωνα με τις Συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου ως απόρροια της προαναφερθείσας 1^{ης} ΣΣ.
20. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ 121/17-1-2020 και κατατέθηκε τελικώς προς αδειοδότηση με το υπ' αρ. πρωτ. 477892/7-7-2020 έγγραφο ΔΤΕΠΑ και η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την έκδοση ΑΕΠΟ βρίσκεται σε εξέλιξη.
21. Με την υπ' αρ. πρωτ. 267155/24-4-2020 Απόφαση, εγκρίθηκε η Υδραυλική μελέτη «Ελέγχου επάρκειας υφιστάμενων έργων εσωτερικού δικτύου ομβρίων»
22. Με το υπ' αρ. πρωτ. 933700/3-12-2020 δόθηκε εντολή έναρξης εκπόνησης οριστικής μελέτης αστικού δικτύου ομβρίων, δηλαδή των εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών έργων αποχέτευσης ομβρίων εξαιρουμένων των δεξαμενών ανάσχεσης και των ρεμάτων για τα οποία απαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ.
23. Στις 8-12-2020 υπεβλήθη εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. ΔΑΟΜ 160/8-12-2020, ΔΤΕΠΑ 946070/8-12-2020) η Οριστική Υδραυλική Μελέτη των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων για τρεις από τις έξι ζώνες της περιοχής μελέτης (Ζώνες 1, 5 και 6), σύμφωνα με την οριοθέτηση των Ζωνών όπως καθορίστηκαν κατά το στάδιο της Προμελέτης.
24. Με την υπ' αρ. 474/2021 (ΑΔΑ Ψ1887Λ7-4ΚΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το ενδιάμεσο στάδιο και τμήμα της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Ζώνης 1.
25. Με την υπ' αρ. 514/2021 (ΑΔΑ 68ΕΞ7Λ7-861) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το ενδιάμεσο στάδιο και τμήμα της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Ζώνης 5 & 6.
26. Στις 7-6-2021 υπεβλήθη εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. Αναδόχου: ΔΑΟΜ 173/7-6-2021, ΔΤΕΠΑ 461296/7-6-2021) η Οριστική Υδραυλική Μελέτη των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων για τις υπόλοιπες ζώνες της περιοχής μελέτης (Ζώνες 2, 3 και 4),

σύμφωνα με την οριοθέτηση των Ζωνών όπως καθορίστηκαν κατά το στάδιο της Προμελέτης.

27. Στις 6-8-2021 με το υπ' αρ. πρωτ. 667748/6-8-2021 (ορθή επανάληψη του υπ' αρ. πρωτ. 666087/6-8-2021 εγγράφου) η ΔΤΕΠΑ διατύπωσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Ζώνης 2, 3 & 4.
28. Στις 30-9-2021 επανυπεβλήθη εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. Αναδόχου: ΔΑΟΜ 185/30-9-2021, ΔΤΕΠΑ 810547/30-9-2021) η Οριστική Υδραυλική Μελέτη των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Ζώνης 2, 3 & 4 με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που είχαν αποτυπωθεί στο υπ' αρ. πρωτ. 667748/6-8-2021 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ.
29. Στις 4-10-2021 υπεβλήθη εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. Αναδόχου ΔΑΟΜ 186/4-10-2021, ΔΤΕΠΑ 827126/5-10-2021) το τμήμα της τοπογραφικής μελέτης που αφορά στην αποτύπωση υφιστάμενων φρεατίων.
30. Με την υπ' αρ. 2717/2021 (ΑΔΑ ΩΑΧΤ7Λ7-Υ92) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το ενδιάμεσο στάδιο και τμήμα της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης των Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Ζώνης 2, 3 & 4 και το τμήμα της τοπογραφικής μελέτης που αφορά στην αποτύπωση υφιστάμενων φρεατίων.
31. Στις 7-2-2022 υπεγράφη μεταξύ του αναδόχου σχήματος και της Περιφέρειας Αττικής η 2^η ΣΣ ποσού 978.954,91 € (πλέον ΦΠΑ), (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010015859).
32. Με την υπ' αρ. 721/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ω3ΗΓ7Λ7-ΥΗΝ) δόθηκε παράταση της μελέτης έως 5-4-2023, ώστε να συμπεριλάβει τον χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ και τις εργασίες της 2^{ης} ΣΣ, προκειμένου να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης.
33. Στις 1-7-2022 υπεβλήθη εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. Αναδόχου: ΔΑΟΜ 215/1-7-2022, ΔΤΕΠΑ 626687/1-7-2022) η τοπογραφική μελέτη στα πλαίσια της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
34. Με την υπ' αρ. 2726/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ ΨΠΑΞΛ7-255) εγκρίθηκε η τοπογραφική μελέτη, στο πλαίσιο εκπόνησης της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
35. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1324652/12-12-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ δόθηκε εντολή για την έναρξη του σταδίου των οριστικών μελετών στα πλαίσια της 2^{ης} ΣΣ, στα πλαίσια των οποίων θα προσδιοριστούν και οι γραμμές οριοθέτησης για τις ανάγκες της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
36. Με την υπ' αρ. 1100/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 62ΙΨ7Λ7-ΔΟΟ) δόθηκε παράταση της μελέτης έως 31-12-2023 προκειμένου να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και της 2^{ης} ΣΣ.
37. Με το υπ' αρ. πρωτ. 40516/16-5-2023 έγγραφο η ΠΕΧΩ διαβίβασε την θετική γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μελέτη κατασκευής δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων και διατάξεων ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας» του ΠΕΣΠΑ (1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ/30-3-2023, 4ο ΘΕΜΑ)
38. Με το υπ' αρ. πρωτ. 834052/6-7-2023 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη σχέδιο του 3ου Σ.Π. για να συμπεριληφθούν οι μελετητικές εργασίες για την εκτροπή αγωγού Χαϊδαρορέματος προς Σκαρामαγκά καθώς και για να αφαιρεθούν μελετητικές εργασίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η σύμβαση.
39. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1103936/22-9-2023 έγγραφο διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ για τον 3ο ΣΠ της μελέτης (16η συνεδρία 20-9-2023, Θέμα 11ο).
40. Με το υπ' αρ. πρωτ. 3367/20-10-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ" διαβιβάστηκε η θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υπόέργο, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο ΣΠ.
41. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1298162/24-10-2023 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 3^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) για τη μελέτη (ΑΔΑ 9ΕΠΒ7Λ76ΗΤ).
42. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1450910/24-11-2023 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη η τοπογραφική μελέτη για τα έργα εκτροπής της Σήραγγας Σκαρामαγκά του 3^{ου} ΣΠ.
43. Με το υπ' αρ. πρωτ. 2359899/δκ1785/4-12-2023 έγγραφο της Δ/σης Κτηματολογίου, χορηγήθηκαν τα κτηματολογικά στοιχεία της μελέτης.

44. Με την υπ' αρ. πρωτ. 54718/15-1-2024 (ΑΔΑ 99ΙΦ7Λ7-678) απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες (249 ημέρες), ήτοι έως τις 5-9-2024, προκειμένου να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και της 2^{ης} ΣΣ και των εργασιών του 3^{ου} ΣΠ.
45. Με την υπ' αρ. πρωτ. 17724/22-2-2024 ΑΔΑ 9ΘΙΩΟΡΙΚ-ΒΨΕ (ΔΤΕΠΑ 256875/27-2-2024) Απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης του θέματος (ΑΕΠΟ).
46. Με το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 460465/10-4-2024 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε το επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα της μελέτης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 507564/22-4-2024 (ΑΔΑ 99ΩΣ7Λ7-6Θ0) Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
47. Με το υπ' αριθμ. 543346/30-04-2024 (αρ.πρωτ. ΔΑΟΜ-284/30-04-2024) έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε την ΜΠΕ και την προμελέτη Συλλεκτήρα Σκαραμπαγκά
48. Με το υπ' αριθμ. 753892/21-06-2024 (αρ.πρωτ. ΔΑΟΜ-286/21-06-2024) έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε
 1. Φάκελος 2: Οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης 1 (Επικαιροποίηση δικτύων αρχικής σύμβασης και άρση ανεπαρκειών 2^{ης} ΣΣ) μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 2. Φάκελος 4: Οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης 3 (Επικαιροποίηση δικτύων αρχικής σύμβασης και άρση ανεπαρκειών 2^{ης} ΣΣ) μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 3. Φάκελος 5: Οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης 4 (Επικαιροποίηση δικτύων αρχικής σύμβασης και άρση ανεπαρκειών 2^{ης} ΣΣ) μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 4. Φάκελος 17: Οριστική μελέτη συλλεκτήρα Αιγάλεω μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 5. Φάκελος 18: Οριστική μελέτη συλλεκτήρων Ρουπακίου 1 και 1.1 μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 6. Φάκελος 21: Οριστική μελέτη συλλεκτήρα Αγ. Παρασκευής μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 7. Φάκελος 22: Οριστική μελέτη συλλεκτήρα Πετρουπόλεως μετά των Τευχών Δημοπράτησης και
 8. Φάκελος 23: Οριστική μελέτη συλλεκτήρα Μιχελή μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
49. Με την υπ' αρ. 808/31-5-2024 (ΑΔΑ 66ΧΨ7Λ7-Π35) απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκαν
 1. Προμελέτη διευθέτησης ρέματος Καματερού (Δευτερεύων Νότιος Κλάδος)
 2. Προμελέτη Υδραυλικών έργων ανάσχεσης των Δ1.3 (Δεξαμενή ανάσχεσης κλειστού τύπου Καματερού), Δ2.4 (Δεξαμενή ανάσχεσης ανοιχτού τύπου Πετρούπολης), Δ3.4 (Δεξαμενή ανάσχεσης ανοιχτού τύπου από σκυρόδεμα Πετρούπολης) και των φραγμάτων ανάσχεσης Φ4 & Φ5 ανάντη στρατοπέδου Χαϊδαρίου
 3. Προμελέτη διευθέτησης ρεμάτων Καματερού (Κύριος Νότιος Κλάδος, Βορειοανατολικός Κλάδος, Βορειοδυτικός Κλάδος) ρέματος Ρ3 (Γιώργιζα), ρέματος Ρ4 (Ρέμα Κοιμητηρίου Πετρούπολης), και ρέματος Ρ5 (Ρέμα Χαϊδαρορεμμα Περιοχή Στρατοπέδου)
 4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία περιλαμβάνει τις δεξαμενές και τα φράγματα ανάσχεσης (Δ1.3, Δ2.4, Δ3.4, Φ4 & Φ5), τα ρέματα Καματερού (Κύριος Νότιος Κλάδος, Δευτερεύων Νότιος Κλάδος, Βορειοανατολικός και Βορειοδυτικός Κλάδος) το ρέμα Ρ3 (Γιώργιζα), το ρέμα Ρ4 (Κοιμητηρίου Πετρούπολης) και το ρέμα Ρ5 (ρέμα Χαϊδαρόρεμμα στην περιοχή του στρατοπέδου) και
 5. Τοπογραφική μελέτη Συλλεκτήρα Σκαραμαγκά
50. Με το υπ' αρ. πρωτ. 783456/28-6-2024 έγγραφο η ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του Συλλεκτήρα Σκαραμαγκά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
51. Με το υπ' αριθμ. ΔΤΕΠΑ 7795998/2-7-2024 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε:
 1. Φάκελος 3: Οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων Ζώνης 2 (Επικαιροποίηση δικτύων αρχικής σύμβασης και άρση ανεπαρκειών 2^{ης} ΣΣ) μετά των Τευχών Δημοπράτησης.
 2. Φάκελος 12: Οριστική μελέτη ρέματος Γιώργιζα, επικαιροποίηση προμελέτης δεξαμενής ανάσχεσης Δ1.3 συνοδευόμενη από στατική και γεωτεχνική μελέτη και
 3. Φάκελος 29: Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Γιώργιζα
52. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 7795998/2-7-2024 έγγραφο ο ανάδοχος υπέβαλε:
 1. Φάκελος 8: Τυπικά σχέδια δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων / Τεχνικών.
 2. Φάκελος 9: Οριστική Στατική Μελέτη τεχνικών έργων δικτύων ομβρίων.
 3. Φάκελος 10: Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Βόρειου κλάδου Καματερού (Βόρειος και Βορειοδυτικός κλάδος).

4. Φάκελος 11: Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Νότιου κλάδου Καματερού (Κύριος και Δευτερεύον κλάδος) και οριστική μελέτη δεξαμενής ανάσχεσης Δ1. Στο φάκελο περιλαμβάνονται και οι οριστικές γεωτεχνικές μελέτες για την δεξαμενή Δ1.
5. Φάκελος 13: Οριστική μελέτη διευθέτησης Χαιδαρορέματος εντός Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
6. Φάκελος 14: Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος Κοιμητηρίου Πετρουπόλεως και οριστική μελέτη συλλεκτήρα Ελαιών.
7. Φάκελος 19: Οριστική μελέτη συλλεκτήρα Ρουπακίου 2.
8. Φάκελος 20: Οριστική μελέτη συλλεκτήρα Μάσχα και δεξαμενής ανάσχεσης Δ2. Στο φάκελο περιλαμβάνονται οι γεωτεχνικές και στατικές μελέτες για την δεξαμενή Δ2.
9. Φάκελος 25: Οριστική μελέτη δεξαμενής ανάσχεσης Δ3.4. Στο φάκελο περιλαμβάνονται οι γεωτεχνικές και στατικές μελέτες για την δεξαμενή Δ3.4.
10. Φάκελος 26: Γεωτεχνικές μελέτες φραγμάτων ανάσχεσης Φ4 και Φ5.
11. Φάκελος 27: Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Βόρειου κλάδου Καματερού (Βόρειος και Βορειοδυτικός κλάδος).
12. Φάκελος 28: Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Νότιου κλάδου Καματερού (Κύριος και Δευτερεύον κλάδος).
13. Φάκελος 30: Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Κοιμητηρίου Πετρουπόλεως.
14. Φάκελος 31: Μελέτη Οριοθέτησης Χαιδαρορέματος εντός Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
15. Φάκελος 36: Μελέτη Κτηματολογίου.

Αιτιολόγηση:

Έχοντας υπόψη:

- τα ανωτέρω αναφερόμενα
- τον απαιτούμενο χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- την μετέπειτα έγκριση των μελετών από την ΔΤΕΠΑ για τον συλλεκτήρα Σκαρामαγκά
- τα υπολειπόμενα στάδια της μελέτης, ήτοι Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ
- το απαιτούμενο χρόνο έγκρισης και παραλαβής του συνολικού αντικείμενου της σύμβασης
- Το υπ' αρ. πρωτ. Αναδόχου ΔΑΟΜ 293/15-7-2024 (ΔΤΕΠΑ 865932/17-7-2024) αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 191 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 15-3-2025.
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους

Και επειδή:

1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα:
Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»
2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο νόμος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**» αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**» κατά **191 ημέρες από την λήξη, ήτοι έως τις 15-3-2025**, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να συμπεριλάβει τον χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ και τις εργασίες της 2^{ης} ΣΣ, προκειμένου να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και της 2^{ης} ΣΣ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ**» αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών «**HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**» κατά **191** ημέρες από την λήξη, ήτοι έως τις **15-3-2025**, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ώστε να συμπεριλάβει τον χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ και τις εργασίες της 2^{ης} ΣΣ, προκειμένου να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και της 2^{ης} ΣΣ.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: «Θεωρούμε πως το έργο είναι σημαντικό και πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι η 6^η παράταση.»
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Η σύμβαση ύψους 2.981.501,62€ με το ΦΠΑ υπογράφηκε στις 10.9.2018 με διάρκεια 24 μήνες και λήξη στις 10.9.2020. Μεσολάβησαν 4 παρατάσεις συνολικής διάρκειας 40 μηνών με ισάριθμες αποφάσεις της Οικονομικής και της Περιφερειακής Επιτροπής, μέχρι τις **31.12.2023** ενώ **5^η** παράταση, μέχρι τις **5.9.2024** (249 ημέρες), δόθηκε καθυστερημένα με την από 15-1-2024 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Σημειώνουμε ότι καταψηφίσαμε την 3^η και 4^η παράταση. Ήδη με τη συζητούμενη **6^η** παράταση κατά **191** ημέρες (λήξη στις **15.3.2025!**) επιβεβαιώνεται στο ακέραιο το πιο πάνω σκεπτικό **περί πλήρους αλλά και συνειδητής απραξίας της Διοίκησης** για την απεμπλοκή του υπόψη έργου από το βάλτο στον οποίο έχει οδηγηθεί. Αυτό αποκαλύπτεται τώρα όχι μόνο από το γεγονός ότι η «πολυπόθητη» ΑΕΠΟ παραμένει άφαντη αλλά και από το γεγονός ότι **το έργο παρέμεινε συμβατικά ξεκρέμαστο** για 2 τουλάχιστον μήνες: Από τις 6.9.2024, οπότε η διάρκεια της σύμβασης είχε λήξει, μέχρι την έγκριση της 6^{ης} παράτασής της!»

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων**

