



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: **213 20 63 822**  
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 29<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1126/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **22-07-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ: **901218/18-07-2025** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-07-2025.

**Θέμα 39<sup>ο</sup>**

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

• Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και  
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Το αναπληρωματικό μέλος:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)

Απόντες από την συνεδρίαση:

Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:

- Βάρσου Μαργαρίτα

Το ανωτέρω απών τακτικό μέλος έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

1. Με την ΑΠ 544/10-11-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 8.352.158,00€ με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 2635/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ8Γ7Λ7-8ΔΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν: α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς

- προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, β) οι όροι και η πρόσκληση για την κατασκευή του έργου, γ) η επιτροπή διαπραγμάτευσης.
3. Με την αρ. πρωτ. 2971/03-01-2022 (ΑΔΑ: 68Ω37Λ7-ΑΘΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 8.352.158,00 €.
  4. Με την υπ' αριθ. 2959/28-12-2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΡΟ7Λ7-ΖΡΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 9,30% και συνολική δαπάνη προσφοράς 6.161.851,72 € πλέον Φ.Π.Α.
  5. Στις 11 Ιουλίου 2022 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 7.640.696,13€
  6. Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 11-7-2024.
  7. Με την αριθ. 2103/5-9-2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΙΓ7Λ7-ΚΙΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 4 μηνών για τις εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήτοι έως 11-11-2024.
  8. Στις 29-11-2023 υπεγράφη 1<sup>η</sup> ΣΣ του έργου συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 1.108.904,14€
  9. Με την αριθ. 871/11-6-2024 (ΑΔΑ: ΡΗ0Σ7Λ7-ΓΘ0) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η έγκριση Τροποποίησης της Μελέτης και η έγκριση του 2ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου.
  10. Με την ΑΠ 1231959/25-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΑΤΡ7Λ7-ΟΧ9) Απόφαση Προϊστάμενου ΤΥΕΛΕ, αποφασίστηκε η αποδοχή της από 8-10-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου , λόγω μη πληρωμής του 12ου λογαριασμού , μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την υποβολή του.
  11. Με την αριθ. 1793/22-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΗΟ7Λ7-5Ν9) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑ εγκρίθηκε – χωρίς αίτηση της αναδόχου εταιρείας - η χορήγηση παράτασης προθεσμίας επιπλέον 8 μηνών δηλαδή έως την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου (11-7-2025).
  12. Με την ΑΠ 116829/29-1-2025 (ΑΔΑ: 9Ψ787Λ7-ΣΓ4) Απόφαση Προϊστάμενου ΤΥΕΛΕ, αποφασίστηκε η αποδοχή της από 14-1-2025 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου , λόγω μη πληρωμής του 13<sup>ου</sup> & 14<sup>ου</sup> λογαριασμού , μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την υποβολή τους.
  13. Με την ΑΠ 622975/23-5-2025 (ΑΔΑ: 6Φ0Δ7Λ7-ΗΔΟ) Απόφαση Προϊστάμενου ΤΥΕΛΕ, αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών μετά την αποπληρωμή του 13ου & 14ου καθώς και του 15ου λογαριασμού του έργου.
  14. Πριν την εκπνοή της οριακής προθεσμίας του έργου, δεδομένου ότι αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, η ΔΥ με το ΑΠ 825432/3-7-2025 έγγραφο, επεσήμανε στην αναδοχο εταιρεία την σπουδαιότητα του έργου και την ανάγκη συνέχισης των εργασιών μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊστάμενη αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/2026.
  15. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 10-7-2025 επιστολή της ανταποκρινόμενη στο ανωτέρω έγγραφο ΔΥ, έκανε αίτημα χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου πέραν της οριακής προθεσμίας, έως την 30-11-2025, ώστε να ολοκληρώσει το υπολειπόμενο δίκτυο ομβρίων, χωρίς την κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής, που θα επιβαρύνουν το ημιτελές έργο διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς (σύμφωνα με τις υποδείξεις του μελετητή της τροποποίησης. Επισημαίνει επίσης ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταφερθεί ο υποσταθμός ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται εντός του χώρου κατασκευής της δεξαμενής ανάσχεσης Δ2, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
  16. Με το ΑΠ 860103/10-7-2025 έγγραφο η ΔΥ ενημερώνει την ανάδοχο εταιρεία ότι βάσει σχετικής ενημέρωσης από τη Δνση Οικονομικών ΠΕΚΤΑ (μέσω του από 10-7-2025 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εκδόθηκε η σχετική με Α/Α 1883/2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη νέα δαπάνη μετατόπισης του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται εντός του χώρου κατασκευής της Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 και η μετατόπιση του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται να υλοποιηθεί άμεσα, ώστε να προτείνει χρονικό διάστημα παράτασης εργασιών του έργου που θα περιλαμβάνει και τη κατασκευή της Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2.

Το παρόν έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

## II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων στον παλαιό οικισμό του Δήμου Αχαρνών συνολικού μήκους 4.519 m εκ των οποίων 3.614 m, αφορούν σωληνωτούς αγωγούς και 905m ορθογωνικούς 2,00\*2,00 & 1,80\*1,80 με 205 φρεάτια υδροσυλλογής, το οποίο θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργούνταν από την έλλειψη δικτύου απορροής όμβριων υδάτων.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής ανάσχεσης Δ2 στην περιοχή εκβολής του κύριου Συλλεκτήρα Σ2 συνολικού όγκου 7.400m<sup>3</sup> η οποία θα τροφοδοτείται μέσω μιας διάταξης υπερχείλισης που αποτελείται από έναν πλευρικό υπερχειλιστή μήκους 40m και μικρού ορθογωνικού αγωγού προσαρμογής προς την δεξαμενή.

### Μέχρι σήμερα :

- Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ορθογωνικού οχετού.
- Κατασκευάστηκαν 2.300m σωληνωτοί τσιμεντοσωλήνες
- Κατασκευάστηκε ο πλευρικός υπερχειλιστής
- Δεν έχει κατασκευαστεί η Δεξαμενή Ανάσχεσης Δ2.

## III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

1. Στο έργο αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες και καθυστερήσεις οφειλόμενες κυρίως σε υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ των οποίων δεν κατέστη δυνατή η μετατόπισή τους: Συγκεκριμένα συναντήθηκαν τα κάτωθι δίκτυα:

- Δίκτυο υψηλής τάσης ΑΔΜΗΕ στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη & Παύλου Μελά.  
Με την 871/11-6-2024 (ΑΔΑ: ΡΗ0Σ7Λ7-ΓΘ0) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Τροποποίηση της μελέτης και κατέστη δυνατή η συνέχιση κατασκευής του δικτύου ομβρίων χωρίς να μετατοπιστεί το δίκτυο ΑΔΜΗΕ..
- Υποσταθμός υψηλής τάσης ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη, Φήμης και ρέματος Εσχατιάς όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η Δεξαμενή Ανάσχεσης Δ2 του έργου του θέματος ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει μετατοπιστεί. Αυτό καθιστά αδύνατη την κατασκευή της Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 στη θέση αυτή.  
Επίσης δεν έχει η ανακατασκευή του τεχνικού έργου διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας στην οδό Κολοκοτρώνη προκειμένου να γίνει η σύνδεση του αγωγού ομβρίων του έργου του θέματος με το τεχνικό του έργου διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς στην διασταύρωση με την οδό Κολοκοτρώνη και εν συνέχεια η μετατόπιση του υποσταθμού.

Τον Ιούλιο του 2023 επιλύθηκε το θέμα της κάλυψης της δαπάνης μετατόπισης του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ.

Ωστόσο στη συνέχεια η ΔΕΔΔΗΕ εξέθετε εκ νέου προβλήματα για την υλοποίηση της μετατόπισης που συναρτώνται μεταξύ άλλων και με την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του έργου διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς, το οποίο εκτελεί το ΥΠΟΜΕ.

Η αρμόδια Υπηρεσία που ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ του ΥΠΟΜΕ που εκτελεί το έργο διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς, μέχρι σήμερα δεν προσδιορίζει χρονικά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τεχνικού στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας στη διασταύρωση με την οδό Κολοκοτρώνη. Αυτό καθιστά επίσης αδύνατη την σύνδεση του κατασκευασμένου αγωγού ομβρίων του έργου του θέματος με τον κατασκευασμένο τεχνικό έργο διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς (7m μήκους κιβωτοειδούς αγωγού).

Αναλυτικά:

Μετά την έναρξη των εργασιών του έργου με το ΑΠ 7805414/10-8-2022 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ενημερώθηκε η ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ανάγκη μετατόπισης του υποσταθμού υψηλής τάσης που βρίσκεται στην παραπάνω θέση. Με το από 16-11-2022 έγγραφο της η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε σχετικά με τη δαπάνη μετατόπισης του υποσταθμού και ακολούθησε αλληλογραφία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Οικονομικών της Περιφέρειας σχετικά με την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Κατόπιν αλληλογραφίας, η Δ/ση Οικονομικών ΠΕ Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ με το ΑΠ 899831/19-7-2023 έγγραφο ενημερώνει ότι η δαπάνη μετατόπισης του υποσταθμού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί από τον ΚΑΕ του ίδιου έργου. Με το ΑΠ 985667/8-8-2023 η ΔΤΕ ΠΕΑΑ ζητά από την ΔΕΔΔΗΕ την προσκόμιση του τιμολογίου για τη διαδικασία πληρωμής της δαπάνης μετατόπισης (το οποίο δεν προσκόμισε). Κατόπιν αυτών με το ΑΠ 1184403/2-10-2023 έγγραφο ΔΤΕ ζητήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στη μετατόπιση. Εν τούτης η μετατόπιση του υποσταθμού δεν υλοποιήθηκε. Ακολούθησε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση (αρ. απόφασης 63 /27-2-2024 3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών) σχετικά με την έγκριση μετεγκατάστασης του υποσταθμού σε κοινόχρηστο χώρο. Με το ΑΠ 308268/7-3-2024 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ενημερώθηκε η ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της μετεγκατάστασης. Στις 1-4-2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επι τόπου του έργου όπου εκτέθηκαν από εκπροσώπους της ΔΕΔΔΗΕ τεχνικά προβλήματα αναφορικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης και προτάθηκε η κατασκευή ενός φατνώματος του τεχνικού του ρ. Εσχατιάς ώστε να καταστεί δυνατή η διέλευση των καλωδίων πάνω από αυτό. Με το ΑΠ 423580/2-4-2024 έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΟΜΕ κατασκευής του τεχνικού του ρ. Εσχατιάς, η οποία ανταποκρίθηκε στο παραπάνω αίτημα. Κατόπιν αυτών, με τα υπ αριθ. 951465/7-8-2024 και 1097018/24-9-2024 έγγραφα ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ζητήθηκε από τη ΔΕΔΔΗΕ η άμεση υλοποίηση της μετατόπισης, ωστόσο αυτή δεν πραγματοποιήθηκε και ακολούθησε νέα συνάντηση στις 17-10-2024 όπου εκτέθηκαν νέα τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση αυτής. Η ΔΕΔΔΗΕ ζήτησε την σύνδεση του πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων του έργου του θέματος με το τεχνικό του ρέματος Εσχατιάς για τη διέλευση των καλωδίων της. Οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας του ρ. Εσχατιάς ΙΝΤΡΑΚΑΤ έφεραν αντιρρήσεις σχετικά με τη σύνδεση αυτή καθώς κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε με επιπλέον όμβρια ύδατα το υπό κατασκευή τμήμα του έργου τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η σύνδεση του αγωγού ομβρίων με το έργο διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς χωρίς να προηγηθεί η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού, και η ανακατασκευή του, θα δημιουργήσει προβλήματα στην ελεύθερη ροή των ομβρίων στη θέση του υφιστάμενου τεχνικού.

Με βάση τα παραπάνω δεν ήταν δυνατή η σύνδεση του αγωγού ομβρίων με το υφιστάμενο τεχνικό του ρ. Εσχατιάς ούτε η υλοποίηση της μετατόπισης του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να προηγηθεί η κατασκευή του νέου τεχνικού του ρ. Εσχατιάς στη θέση της υφιστάμενης γέφυρας, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων της κατασκευάστριας εταιρείας στην επι τόπου στη συνάντηση (17-10-2024) , θα ξεκινούσε περίπου σε δύο μήνες. Η ΔΤΕ με το ΑΠ 126643/5-11-2024 ζητά τον προγραμματισμό της κατασκευής του τεχνικού του ρ. Εσχατιάς στην παραπάνω θέση το συντομότερο δυνατό. Η ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ δεν προσδιόρισε χρονικά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τεχνικού στην θέση αυτή. Η ΔΤΕ/ΠΕΑΑ με το ΑΠ 4508/14-1-2025 έγγραφο ζητά από την ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόσει άλλη προσωρινή λύση μετατόπισης που δεν θα προϋπέθετε την ολοκλήρωση των ανωτέρω κατασκευών του ΥΠΟΜΕ.

Η ΔΕΔΔΗΕ με το ΑΠ 198812 / 17-2-2025 email τροποποιεί τη δαπάνη μετατόπισης του υποσταθμού.

Δεδομένου ότι έργο τελούσε υπό διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμών, η ΔΤΕ με το ΑΠ 209068/18-2-2025 έγγραφο ζήτησε επιβεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης από τις πιστώσεις του έργου.

Η Δ/ση Αν. Προγραμματισμού με το ΑΠ 703754/10-6-2025 εισηγείται να πληρωθεί η δαπάνη από τον ΚΑΕ 9779.01.195 "ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ."

Η Δ/ση Οικονομικών ΠΑ ΚΤΑ με το από 10-7-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερώνει ότι εκδόθηκε η σχετική με Α/Α 1883/2025 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη νέα δαπάνη μετατόπισης του υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται εντός του χώρου κατασκευής της Δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 και αναμένεται η αποστολή τιμολογίου από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ προς την αρμόδια Δ/ση Οικονομικού της Περιφέρειας για την εξόφληση της δαπάνης. Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν στην ανάδοχο εταιρεία προκειμένου να προτείνει παράταση εργασιών που θα συμπεριλάβει και την κατασκευή της δεξαμενής Ανάσχεσης Δ2 στο αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου (πέραν της οριακής).

2. Στο έργο υπήρξαν καθυστερήσεις εξαιτίας των σωστικών ανασκαφών που εκτέλεσε η αρχαιολογική υπηρεσία λόγω των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν κατά τις εκσκαφικές εργασίες.
3. Το έργο τελούσε υπό διακοπή εργασιών από 25-10-2024 έως 23-5-2025 λόγω μη πληρωμής του 12<sup>ου</sup>, 13<sup>ου</sup> και 14<sup>ου</sup> λογαριασμού , μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την υποβολή τους.

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου...»
2. Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν 24 μήνες (έως 11-7-2024). Ως εκ τούτου ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για διάστημα ίσο με 12 μήνες (1/2 της αρχικής), με αρχή μέτρησης την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως την 11-7-2025 (οριακή προθεσμία).
3. Με την αριθ, 2103/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η έγκριση του 1ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για τις εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης,
4. Με την αριθ. 1793/22-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΗΟ7Λ7-5Ν9) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑ εγκρίθηκε – χωρίς αίτηση της αναδόχου εταιρείας - η χορήγηση παράτασης προθεσμίας επιπλέον (οχτώ) 8 μηνών δηλαδή έως την πάροδο της οριακής προθεσμίας του έργου (11-7-2025)
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έρ.γων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
6. Πριν την εκπνοή της οριακής προθεσμίας του έργου, δεδομένου ότι αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, η ΔΥ με το ΑΠ 825432/3-7-2025 έγγραφο, επεσήμανε την σπουδαιότητα του έργου και την ανάγκη συνέχισης των εργασιών μετά την

πάροδο της οριακής προθεσμίας εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊστάμενη αρχή., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016.

7. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 10-7-2025 επιστολή (ΑΠ 859114/10-7-2025) έκανε αίτημα χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου πέραν της οριακής προθεσμίας, έως την 30-11-2025, ώστε να ολοκληρώσει το υπολειπόμενο δίκτυο ομβρίων, χωρίς την κατασκευή των φρεατίων υδροσυλλογής, που θα επιβαρύνουν το ημιτελές έργο διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς (σύμφωνα με τις υποδείξεις του μελετητή της τροποποίησης της μελέτης).
8. Η παράταση προθεσμίας του έργου κρίνεται απαραίτητη καθώς πρόκειται για ένα έργο αναγκαίο, με σημαντική κοινωνική και περιβαλλοντική σκοπιμότητα, που θα θωρακίσει την περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
9. Τα προαναφερθέντα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εξέλιξη των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας 140 ημερών (πέραν της οριακής) στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», ήτοι έως την 30-11-2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Περιφερειακή Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας 140 ημερών (πέραν της οριακής) στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», αναδόχου εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ», ήτοι έως την 30-11-2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κασικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα  
Κωνσταντέλλου Αθηνά  
Γώγος Χρήστος  
Παπασπύρου Αθανασία  
Βλάχου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κασικάρης Δημήτριος  
Γεράκη Αικατερίνη  
Μακρή Σταυρούλα(Ρούλα)**