



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα

Τηλ.: 213-2065244, 238, 518

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 17^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 171/2025

Σήμερα 27/8/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στον χώρο του Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου, στον Δήμο Λαυρεωτικής (Ταχ. Δ/ση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο), κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'07-6-2010), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1017492/21-8-2025 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασιλείου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21/8/2025 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 8^ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των πλωτών προβλητών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας», με ΚΑΕ 9772.08.002 και προϋπολογισμό μελέτης 848.550,60 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου: «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα δύο (62) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8^{ης} Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Βαρελάς Κλεάνθης, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Κεφαλογιάννη Λουκία, Λώλος Βασίλειος.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αγγελάκη Δήμητρα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης), Τουμαζάτου Μαριάννα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βάρσου Μαργαρίτα, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γώγος Χρήστος, Δαμάσκος Δημήτριος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μελάς Σταύρος, Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Παπασπύρου Αθανασία, Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλαμος, Τάτσης Γεώργιος, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος.

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. Βουτσινάς Ιωάννης και κ. Ζώμπος Κωνσταντίνος.

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αγγέλης Σπυρίδων, Αλυμάρα Σοφία, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Κοροβέση Μυρτώ, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Παπαγεωργίου Νικόλαος, Ράπτης Ιωάννης, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 970991/04-8-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. Το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, παράγραφος 11: στο οποίο αναφέρεται ότι: « α)... β) για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης, στ) η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132».
3. Το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο :«... 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης».
4. Την από 03/06/2024 σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ 24SYNV014874070 2024-06-04) με διάρκεια έξι (6) μήνες, δηλαδή με χρόνο ολοκλήρωσης στις 3/12/2024.
5. Την υπ' αριθμ.269/2024 (21^η Συνεδρίαση/25.11.2025) Απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 03/06/2025.
6. Την από 03/06/2025 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας (ΑΠ.61688/ΕΞ-10/03.06.2025), η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, προκειμένου η ανάδοχος να ολοκληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να παραδώσει όλη την ποσότητα των υλικών - υπηρεσιών, χωρίς καμία μεταβολή της τιμολόγησης τους, για τους εξής λόγους:
 - Καθυστέρηση καταβολής της προκαταβολής (1^{ος} Λογαριασμός).
 - Η καταβολή της προκαταβολής έγινε σε περίοδο που το σύνολο των προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού έχουν μειωμένη παραγωγή.
 - Λόγω της καλοκαιρινής περιόδου οι εργασίες απεγκατάστασης των υφιστάμενων πλωτών προβλητών από το Δ.Λ.Τ Αίγινας είναι αδύνατον να διενεργηθούν, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση των νέων πλωτών προβλητών από την ανάδοχο εταιρεία.
7. Το υπ' αριθμ. 708527/11.06.2025 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων με το οποίο ζητήθηκε από την ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα διακιολογητικά από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια ότι έχει προβεί έγκαιρα στην παραγγελία και προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που προβλέπεται από την

σύμβαση.

8. Το υπ' αριθμ. 730676/16.06.2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων με το οποίο δόθηκε απάντηση στις αιτιάσεις της αναδόχου σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης στην εξέλιξη της προμήθειας.
9. Την από 30/06/2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (ΑΠ.61688/ΕΞ-11/30.06.2025), με την οποία υποβλήθηκαν πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με τις παραγγελίες των υλικών της προμήθειας και τα τιμολόγια αγοράς του προβλεπόμενου από την σύμβαση εξοπλισμού.
10. Το υπ' αριθμ. 869966/14.07.2025 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων με το οποίο ζητήθηκε από την ανάδοχο να προσκομίσει επιπρόσθετα αποδεικτικό κατάθεσης της απαιτούμενης προκαταβολής της προμηθεύτριας του εταιρείας INGEMAR, από το οποίο εξαρτάται συνακόλουθα ότι ο χρόνος παράδοσης (delivery time) των υλικών (εξαιρουμένου του μήνα Αύγουστου). Επίσης ζητήθηκε κάθε άλλο στοιχείο πληρωμής και προόδου της παραγγελίας με την εταιρεία INGEMAR.
11. Την από 15/07/2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (ΑΠ.61688/ΕΞ-12/15.07.2025), με την οποία υποβλήθηκαν αποδεικτικά κατάθεσης προκαταβολής προς την προμηθεύτρια εταιρεία INGEMAR (του παρόχου) στις 17/04/2025 οπότε βάσει του ιδιωτικού τους συμφωνητικού η παράδοση δεν πρόκειται να γίνει πριν τις 15/09/2025 (παράδοση σε 120 ημέρες από την κατάθεση της προκαταβολής - με ενδιάμεσους σταθμούς πληρωμών - εκτός του μηνός Αυγούστου).
12. Την από 31/07/2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας περί της έγκρισης **μετάθεσης του συνολικού χρόνου** παράδοσης των πλωτών προβλητών.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Καμία καθυστέρηση στην εξέλιξη της προμήθειας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, διότι, αφενός αμέσως μετά την υποβολή του 1ου λογαριασμού, συνοδευόμενου από την ισόποση εγγυητική επιστολή (ΑΠ61688/ ΕΞ-Ο8/ 30-01-2025), η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο, ενέκρινε και διαβίβασε τον λογαριασμό στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, σε εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς καθυστερήσεις, ήτοι στις 11-02-2025 (ΑΠ 179717/11- 02-25) και αφετέρου πουθενά στις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα) που διέπουν τις προμήθειες δεν αναφέρεται ότι η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για την εξέλιξη της προμήθειας. Συνεπώς οι ισχυρισμοί της αναδόχου, στην υπ' αριθμ. ΑΠ.61688/ΕΞ-10/03.06.2025 επιστολή της, περί ανωτέρας βίας και υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής είναι αβάσιμοι και καταχρηστικοί.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 206 § 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 Ν. 4872/2021 «με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»..... § 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.»
3. Κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν οι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι για τη χορήγηση μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών για την εν λόγω προμήθεια κατά

έξι (6) μήνες για τους εξής λόγους:

- Το Δ.Λ.Τ Αίγινας με το υπ' αριθμ. 2245/02,06,2025 έγγραφό του, δηλώνει ρητώς ότι η εν λόγω προμήθεια πρέπει να ολοκληρωθεί, διότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας για τα σκάφη που ελλιμενίζονται στις υφιστάμενες πλωτές προβλήτες λόγω εκτεταμένων καταστροφών σε αυτές.
 - Η ανάδοχος ανταποκρινόμενη στο υπ' αριθμ. 708527/11.06.2025 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων, με το οποίο ζητήθηκαν πρόσθετα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του αιτήματος της αναδόχου για εξαμήνη παράταση του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, απέστειλε με την από 30/06/2025 επιστολή της (ΑΠ.61688/ΕΞ-11/30.06.2025), τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία στοιχειοθετούν το γεγονός ότι η ανάδοχος έχει προβεί στις παραγγελίες και προμήθειες των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας αμέσως μετά την καταβολή της προκαταβολής από την αναθέτουσα αρχή.
 - Σύμφωνα με το άρθρο 206 § 4 «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»
 - Στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, όπως:
 - ο μεγάλος χρόνος παράδοσης σημαντικού μέρους των υλικών από προμηθευτές του εξωτερικού (για τα οποία έγιναν οι παραγγελίες από τον ανάδοχο μετά την εξόφληση της προκαταβολής) καθώς και
 - η αδυναμία απεγκατάστασης των υφιστάμενων πλωτών προβλητών από το Δ.Λ.Τ Αίγινας εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου και φθινοπωρινής περιόδου καθώς το λιμάνι της Αίγινας σφύζει από τουρισμό και κατακλύζεται από ιστιοπλοϊκά και άλλα σκάφη, όπως και
 - η αδυναμία εναπόθεσης των υλικών για τη συναρμολόγησή τους και εγκατάσταση εν τέλει των νέων προβλητών εν μέσω τουριστικής περιόδου.
4. Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας με την από 31/07/2025 Γνωμοδότηση της, εισηγήθηκε θετικά υπέρ της έγκρισης της **μετάθεσης του συνολικού χρόνου** παράδοσης των πλωτών προβλητών κατά έξι (6) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάσταση αυτών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας**» με ΚΑΕ 9772.08.002 και προϋπολογισμό μελέτης 848.550,60 €, με το ΦΠΑ, αναδόχου: «**ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», κατά **έξι (6) μήνες** ήτοι μέχρι την **02-12-2025**, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και**

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 03-6-2024 εν θέματι σύμβαση προμήθειας (ΑΔΑΜ 24SYNV014874070 2024-06-04) με διάρκεια έξι (6) μήνες ήτοι έως τις 3-12-2024,
- την υπ' αριθμ. 269/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 03/06/2025,
- την από 03/06/2025 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας (ΑΠ.61688/ΕΞ-10/03.06.2025), η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 708527/11.06.2025 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων, με το οποίο ζητήθηκε από την ανάδοχο να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα διακιολογητικά από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια ότι έχει προβεί έγκαιρα στην παραγγελία και προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού που προβλέπεται από την σύμβαση,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 730676/16.06.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων, με το οποίο δόθηκε απάντηση στις αιτιάσεις της αναδόχου σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης στην εξέλιξη της προμήθειας,
- την από 30/06/2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (ΑΠ.61688/ΕΞ-11/30.06.2025), με την οποία υποβλήθηκαν πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με τις παραγγελίες των υλικών της προμήθειας και τα τιμολόγια αγοράς του προβλεπόμενου από την σύμβαση εξοπλισμού,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 869966/14.07.2025 έγγραφό της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά και Νήσων, με το οποίο ζητήθηκε από την ανάδοχο να προσκομίσει επιπρόσθετα αποδεικτικό κατάθεσης της απαιτούμενης προκαταβολής της προμηθεύτριας του εταιρείας INGEMAR, από το οποίο εξαρτάται συνακόλουθα ότι ο χρόνος παράδοσης (delivery time) των υλικών (εξαιρουμένου του μήνα Αύγουστου). Επίσης ζητήθηκε κάθε άλλο στοιχείο πληρωμής και προόδου της παραγγελίας με την εταιρεία INGEMAR,
- την από 15/07/2025 επιστολή της αναδόχου εταιρείας (ΑΠ.61688/ΕΞ-12/15.07.2025), με την οποία υποβλήθηκαν αποδεικτικά κατάθεσης προκαταβολής προς την προμηθεύτρια εταιρεία INGEMAR (του παρόχου) στις 17/04/2025, οπότε βάσει του ιδιωτικού τους συμφωνητικού η παράδοση δεν πρόκειται να γίνει πριν τις 15/09/2025 (παράδοση σε 120 ημέρες από την κατάθεση της προκαταβολής - με ενδιάμεσους σταθμούς πληρωμών - εκτός του μηνός Αυγούστου),
- την από 31/07/2025 γνωμοδότηση της αρμοδίας Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας περί της έγκρισης μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των πλωτών προβλητών,
- το άρθρο 206 § 4 του Ν. 4412/2016 και την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση της μετάθεσης του συνολικού χρόνου παράδοσης των υλικών και εγκατάσταση αυτών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινας» με ΚΑΕ 9772.08.002 και προϋπολογισμό μελέτης 848.550,60 €, με

το ΦΠΑ, αναδόχου: «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 02-12-2025, χωρίς να επιβάλλονται κυρώσεις.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ