



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1834/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **11-11-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1377327/7-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 7/11/2025.

Θέμα 47^ο

Έγκριση χορήγησης της 1ης οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) – 2η ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 4.350.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αγγέλης Σπυριδών

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Γώγος Χρήστος
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
8. Την Εγκύκλιο 73/2024 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής.
9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διατάξεις.
10. Το από 17/11/2022 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 3.877.224,90 € με το Φ.Π.Α.
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή έληγε την 17/05/2024.
12. Την με αριθ. 727/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 17/12/2024.
13. Την με αριθ. 97/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως την 17/07/2025.
14. Το από 03/04/2025 εργολαβικό συμφωνητικό της 1^{ης} Σ.Σ. ποσού 500.646,84 € με το Φ.Π.Α.
15. Την με αριθ. 1051/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως την 17/11/2025.
16. Την παρ. 4 του αρ. 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη την 17/11/2022 με προθεσμία εκτέλεσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή έως την 17/05/2024.
2. Με τις υπ' αριθ. 727/2024, 97/2025 & 1051/2025 αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά επτά (7), επτά (7) & τέσσερεις (4) μήνες αντίστοιχα, δηλαδή το έργο λήγει την 17/11/2025.
3. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο σε ποσοστό 90% περίπου.
4. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνονται μετατοπίσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω. ήτοι των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΤΕ. Μέχρι σήμερα και παρά τις ενέργειες της Υπηρεσίας μας, οι εργασίες για τη μετατόπιση των ως άνω δικτύων έχουν πρόοδο αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εν λόγω εργασίες είναι πρόδρομες των υπολειπόμενων εργασιών του έργου και έως τη διενέργειά τους, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή της οδού.
5. Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 147 του Ν. 4412/2016 «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου...»
6. Η επιπλέον προθεσμία (οριακή) του υπόψη έργου βάσει της ανωτέρω παραγράφου για την οποία ο ανάδοχος είναι δεσμευμένος να συνεχίσει την εκτέλεσή του, μπορεί να ανέλθει το μέγιστο στους εννέα (9) μήνες.

7. Η Υπηρεσία εκτιμά ότι το τμήμα του φυσικού αντικείμενου που αφορά στις ασφαλικές εργασίες καθώς και του υπολοίπου ανεκτέλεστου τμήματος του φυσικού αντικείμενου δύναται να ολοκληρωθούν έως την 30/04/2026.
8. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ. 6.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς (διακριτό τμήμα βελτίωσης) – 2^η Φάση**» “με αναθεώρηση”, αναδόχου εταιρείας **Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.** έως την **30/04/2026**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς (διακριτό τμήμα βελτίωσης) – 2^η Φάση**» “με αναθεώρηση”, αναδόχου εταιρείας **Αφοι Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.** έως την **30/04/2026**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Αγγέλης Σπυρίδων**