



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2038/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **04-12-2025**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00'**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **148552/30-11-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30/11/2025.

Θέμα 36^ο

Ολοκλήρωση εργασιών διευθέτηση ρέματος Κορμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή με τα βοηθητικά - συνοδά υποέργα αυτού (πλην του υποέργου 1).

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Σχορτσανίτης Σοφοκλής
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:

Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ.:

- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Παγώνα Μαλέρδου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

2. Του Ν.4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Της υπ' αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11.05.2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163/06-10-2023) και ειδικότερα τα άρθρα που αφορούν την Περιφερειακή Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την αρ. πρωτ. ΤΕ 7491/ΠΕ/19-02-2013(ΑΔΑ:ΒΕΤΠ7Λ7-ΥΦΓ) Απόφαση εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου του θέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Με την αρ. πρωτ. ΤΕ 698044/08-06-2023 εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
3. Με την υπ' αριθ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 6113/07-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΜ446ΜΤΛΡ-Ν0Θ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ η Πράξη: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5168309.
4. Με την αριθμ. 1360/2023 (ΑΔΑ: 6Γ0Π7Λ7-4Η9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν: α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του Ν.4412/2016, β) οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης, για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.988.800,39€ (προ Φ.Π.Α.), και γ) η Επιτροπή διαπραγμάτευσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Με την αριθ. 1514/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΚΗ7Λ7-ΣΚΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό και αποφασίστηκε η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 9,53% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά 19.032.043,28€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με προσφερόμενη μέση έκπτωση εννέα και πενήντα τρία τοις εκατό (9,53%) και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 23.599.733,66€ ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (με ΓΕ&ΟΕ) 16.823.579,25€, απρόβλεπτα 1.514.122,13€, απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 450.000,00€, ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% 73.280,70€, αναθεώρηση 171.061,20€ και Φ.Π.Α. (24%) 4.567.690,38€.
6. Το Έβδομο Τμήμα (Η' Θερινό) του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθ. 1283/2023 απόφασή του, γνωμοδότησε θετικά για την υπογραφή της σύμβασης.
7. Την από 09.11.2023 Σύμβαση (ΑΔΑ: 6Σ937Λ7-ΣΑ6) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Αναδόχου Εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ» με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως την 09.11.2025.
8. Την από 08-02-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής του αναδόχου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθόσον δεν είχαν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες, απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 246241/23.2.2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής του αναδόχου.

- 10.** Την από 11.03.2024 ένσταση του αναδόχου κατά της με αρ. πρωτ. 246241/23.2/2024 Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, της Δ.Τ.Ε.Π.Ε, της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία απερρίφθη η από 08.02.2024 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών.
- 11.** Την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) (Θέμα 8ο , 9η Συνεδρίαση, 15 Απριλίου 2024).
- 12.** Την αρ. πρωτ. 588843/16-05-2024 (ΑΔΑ: 91Ω07Λ7-074) Απόφαση του Περιφερειάρχη εκχώρησης της εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με χωρική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Αττικής.
- 13.** Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου 134177/23-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΧ2465ΧΘΞ-ΡΥΖ) Απόφαση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Στήριξης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποδοχής της από 11-03-2024 ένστασης της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» αναδόχου του έργου.
- 14.** Την υπ. αριθμ. πρωτ/λου 803759/03-07-2024 Ειδική Εντολή για την εκπόνηση μελετών ως απολογιστικές εργασίες και ειδικότερα, την εντολή να εκπονηθούν για το έργο μελέτη οδοποιίας και σήμανσης ασφάλισης της κυρίας οδού και των καθέτων και της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης της κυρίας οδού και των καθέτων οδών και τις υποστηρικτικές μελέτες οδοποιίας.
- 15.** Το από 03-06-2024 Πρακτικό Παράδοσης – Παραλαβής του τηρουμένου φακέλου στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην Περιφέρειας Αττικής.
- 16.** Την με αρ. πρωτ. 675494/04-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΘΣΡ7Λ7-ΑΘΓ) Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων του έργου του θέματος.
- 17.** Την με αρ. πρωτ. 803759/03-07-2024/ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ: ΡΕΚΣ7Λ7-Χ7Ω) Ειδική Εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για την εκπόνηση μελετών ως απολογιστικές εργασίες στα πλαίσια του έργου του θέματος.
- 18.** Την αρ. πρωτ. 1390995/05-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΟΗΗ7Λ7-ΝΒΝ) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τον ορισμό Βοηθού Επιβλέποντος του έργου του θέματος.
- 19.** Τις υποβληθείσες από τον Ανάδοχο (αρ. πρωτ. 1308268/15-11-2024/ΔΤΕΠΑ) μελέτες του έργου του θέματος (Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης Οδικών Έργων και Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Οδών).
- 20.** Το με αρ. πρωτ. 1401452/09-12-2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με παρατηρήσεις επί των υποβληθησών μελετών.
- 21.** Το από 19-12-2024 (αρ. πρωτ. 1452097/19-12-2024/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του αναδόχου επανυποβολής των μελετών του σχετικού 17.
- 22.** Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) (Θέμα 9ο , 2η Συνεδρίαση, 29 Ιανουαρίου 2025) για την τροποποίηση της μελέτης του έργου.
- 23.** Την αρ. 179/2025 (ΑΔΑ:Ψ2397Λ7-Χ7Ω) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση για την τροποποίηση της μελέτης οδοποιίας και της σήμανσης ασφάλισης της κυρίας οδού και των καθέτων και της μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης της κυρίας οδού και των καθέτων οδών και τις υποστηρικτικές μελέτες οδοποιίας του έργου του θέματος.
- 24.** Το από 12-02-2025 (αρ.πρωτ. 180930/12-02-2025/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του αναδόχου για την επανέναρξη των εργασιών.
- 25.** Την με αρ. πρωτ. 525935/05-05-2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τον Ορισμό της κας Αικατερίνης Φραγκάκη ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων.
- 26.** Την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. πρωτ/λου 675494/04-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΘΣΡ7Λ7-ΑΘΓ) Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων και της με αρ. πρωτ/λου 1390995/05-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΟΗΗ7Λ7-ΝΒΝ) Απόφασης Ορισμού Βοηθού Επιβλέποντος για έργο, εξαιτίας του ορισμού της κας Αικατερίνης Φραγκάκη Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων από Επιβλέπουσα Μηχανικού του έργου.
- 27.** Την αρ.πρωτ.180539/16-10-2025 (ΑΔΑ: Ρ48ΠΗ-5ΨΗ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6019656 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το έργο αφορά στην διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι. Η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Πρόκειται για έργα, ασφαλούς διοχέτευσης της απορροής των υδάτων στη θάλασσα, επί της κοίτης του ρέματος, από την Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου (στο ύψος της Στρ. Σχολής Ευελπίδων) έως την εκβολή σε μήκος 2.840μ περίπου (με την προηγούμενη εργολαβία είχε εκτελεσθεί περίπου το 10%). Το ρέμα παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές κατά καιρούς, οπότε αποτελεί μείζουσα κοινωνική προτεραιότητα η διασφάλιση της απορροής των υδάτων στη θάλασσα, έτσι ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή και να ελαχιστοποιούνται οι υλικές ζημιές.

Η διευθέτηση του ρέματος ως αντιπλημμυρικό έργο είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της

περιοχής και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιλυθούν σοβαρά υφιστάμενα προβλήματα για τις παρακείμενες ιδιοκτησίες, ζητήματα ασφάλειας για τους κατοίκους της περιοχής και τους διερχόμενους και θα προστατευθούν τα έργα υποδομής του πέριξ οικισμού, όταν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλο και συχνότερα την περιοχή.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπονται να κατασκευαστούν με την εργολαβία του θέματος είναι:

- Χωματοουργικές διαμορφώσεις στην περιοχή της εκβολής
- Κατασκευή έργων από συρματοκιβώτια στην περιοχή της παραλίας, στο εκτός σχεδίου κατάντη τμήμα και σε τμήματα εντός σχεδίου.
- Κατασκευή κλειστών αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με τη μορφή κλειστών πλαισίων ή με πασσάλους.
- Κατασκευή ανοικτών αγωγών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Κατασκευή λεκανών καταστροφής ενέργειας από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Κατασκευή λεκανών καταστροφής ενέργειας από συρματοκιβώτια.
- Διαμόρφωση των παραρεμάτων περιοχών στα ανοικτά τμήματα, με τις κατάλληλες χωματοουργικές

εργασίες, την κατασκευή ασφαλτοστρωμένης οδού, πεζοδρομίου και στηθαίου ασφαλείας.

- Κατασκευή τοπικών έργων αντιστηρίξεως από πασσάλους.
- Προσωρινά έργα για την εκτροπή των υδάτων, την καθαίρεση και επανακατασκευή υφιστάμενων μικρών οικοδομικών έργων, την αποκατάσταση υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ, την εξυπηρέτηση των παραρεμάτων ιδιοκτησιών και την εκτροπή της κυκλοφορίας.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τα έργα της διευθέτησης σε ποσοστό 30% περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται χωματοουργικές εργασίες, κατασκευή και πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων, εργασίες οπλισμένων σκυροδεμάτων (κιβωτοειδείς οχετοί, οπλισμός κοίτης ρέματος κλπ).

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09.11.2023, με διάρκεια εκτέλεσης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την 09.11.2025.

Στις 08-02-2024, η ανάδοχος εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, κατέθεσε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθόσον δεν είχαν εκπονηθεί οι απαιτούμενες μελέτες, απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 246241/23.2.2024 απόφασή της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την ανωτέρω ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την υπ' αρ. πρωτ: 319331/11-03-2024 ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης.

Με την με αρ. πρ. 134177/23-05-2024 (ΑΔΑ:9ΒΧ2465ΧΘΞ-ΡΥΖ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, έγινε αποδεκτή η ανωτέρω ένσταση.

Με την υπ' αρ.588843/16-05-2024 (ΑΔΑ: 91Ω07Λ7-074) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η εκτέλεση του έργου του θέματος, εκχωρήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Με το υπ' αρ. πρωτ: 180930/12-02-2025 έγγραφό της, η ανάδοχος εταιρεία (ήτοι έναν χρόνο αργότερα) δήλωσε την πρόθεσή της για επανέναρξη εργασιών. Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, ο ανάδοχος αναφέρθηκε στην άμεση επίλυση των διαλαμβανομένων στην με αρ. πρωτ:

134177/23-05-2024 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών/Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του ΥΠΟ.ΜΕ, ειδικά του εδάφιου 8.2 αυτής, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η μετατόπιση των υφιστάμενων στη ζώνη εκτέλεσης έργων δικτύων ΟΚΩ και δικτύων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης καθώς και την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για την έντεχνη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου.

Με το υπ' αρ. πρωτ: 349527/21-03-2025 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημέρωσε την ανάδοχο εταιρεία ότι το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση όλων των προβλεπόμενων εργασιών (συμπεριλαμβανομένων απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας, ΟΚΩ, ΑΕΚΚ κλπ), και θα δοθεί παράταση μετά την ένταξή του σε αυτό. Το έργο εντάχθηκε με την υπ' αρ. πρωτ: 180539/16-10-2025 Πράξη Ένταξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό εργασιών της τάξεως του 30% περίπου, στο οποίο περιλαμβάνονται χωματουργικές εργασίες, κατασκευή και πλήρωση φατνών συρματοκιβωτίων, εργασίες οπλισμένων σκυροδεμάτων (κιβωτοειδείς οχετοί, οπλισμός κοίτης ρέματος κλπ).

Μέχρι τη λήξη της Αρχικής Συμβατικής Προθεσμίας, δηλ. την 09/11/2025, έχουν κατασκευαστεί τα έργα της διευθέτησης σε ποσοστό 30% περίπου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 147, περί προθεσμιών, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο του θέματος:

(...) 4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγή παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. (...)

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, η Αρχική Συμβατική Προθεσμία διάρκειας 24 μηνών έληξε την 09-11-2025. Στο έργο δεν έχει εγκριθεί παράταση με αίτημα αναδόχου.

Επομένως, το χρονικό διάστημα της Οριακής Προθεσμίας είναι:

$$1/2 * (24 \text{ μήνες}) = \underline{12 \text{ μήνες}}.$$

Η ημερομηνία λήξης της Οριακής Προθεσμίας είναι την 09-11-2026.

Η προαναφερθείσα συνολική παράταση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κρίνεται ότι, επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου,

διατυπώνει τη γνώμη

ότι, είναι απαραίτητη η Παράταση με αναθεώρηση, της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, για χρονικό διάστημα (δώδεκα) 12 μηνών, όσο το χρονικό διάστημα της Οριακής Προθεσμίας του έργου, με αφετηρία την 09-11-2025 και ημερομηνία λήξης αυτής την 09-11-2026, και παρακαλεί την Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση με αναθεώρηση, της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, για χρονικό διάστημα (δώδεκα) 12 μηνών, όσο το χρονικό διάστημα της Οριακής Προθεσμίας του έργου, με αφετηρία την 09-11-2025 και ημερομηνία λήξης αυτής την 09-11-2026.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

**Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Βάρσου Μαργαρίτα
Βλάχου Γεωργία
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Σχορτσανίτης Σοφοκλής
Αγγέλης Σπυρίδων**