



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 538**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2705/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29-10-2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **667219** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24-10-2019**.

Θέμα 48^ο

Έγκριση χορήγησης τέταρτης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης και δεύτερης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Συμφωνίας – Πλαίσιο: «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγελής Σπυρίδων
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθμ. Απόφαση 109290/39629 Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4251 Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αριθμ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το Ν. 3316/05 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και εγκυκλίου για ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως ισχύει σύμφωνα με την παρ. 2 του αριθ. 376 του Ν. 4412/2016.
5. Την υπ' αρ. 2198/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης.
6. Την από 29/10/2014 με ΑΔΑΜ 5PROC0022609066 δημοσίευση της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Την Απόφαση με αρ. 2243/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Πρακτικών την κατακύρωση του διαγωνισμού και την εξουσιοδότηση της Δ/σης Δ10 για την συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
8. Το από 14/04/2016 ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τον ανάδοχο και την Περιφερειάρχη Αττικής για τη συμφωνία πλαίσιο του θέματος, συνολικού χρόνου περαιώσεως των τεχνικών εργασιών 3 (τριών) ετών, δηλαδή στις 14/04/2019.
9. Την από 16-6-2016 1^η επιμέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 12.661,11€ χωρίς Φ.Π.Α. με τίτλο «Τοπικές παρεμβάσεις αποχέτευσης ομβρίων-αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και φάκελος δημοπράτησης ρέματος "Αμφείας" στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 1353/9-8-2017 Βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προγράμματος και Μελετών της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής (Δ/νουσα Υπηρεσία της εν λόγω συμφωνίας πλαίσιο) εμπρόθεσμης περαίωσης του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών των τοπικών παρεμβάσεων αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, της προαναφερόμενης 1^η επιμέρους σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος και την από 4-8-2017 σχετική αναφορά των Επιβλεπόντων Μηχανικών.
11. Την υπ' αρ. 635/23-3-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 2^{ης} επί μέρους σύμβασης της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο καθώς και το τεχνικό αντικείμενο που τη συνοδεύει.
12. Την από 8-5-2017 2^η επιμέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 13.056,03 € χωρίς Φ.Π.Α. με τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος "Αμφείας" για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαρμαγκακά» με προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου μέχρι τις 9/11/2017.
13. Την υπ' αρ. 2568/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση του τεχνικού αντικειμένου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-05-2018.
14. Την υπ' αρ. 1145/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση του τεχνικού αντικειμένου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-02-2019.
15. Την από 20/8/2018 3η επί μέρους σύμβαση συνολικής δαπάνης 18.872,10 με Φ.Π.Α. με τίτλο: «Μελέτη έργων διευθέτησης τμηματικά στο ρέμα Χαϊδαρόρεμα του Δ. Χαϊδαρίου και στο ρέμα Πικροδαφνέζα του Δ. Αγίων Αναργύρων – Καματερού».

16. Την υπ' άρ.231/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση του τεχνικού αντικειμένου της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης, καθώς και 1ης παράταση προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης κατά εννέα μήνες, δηλαδή μέχρι την 9-11-2019.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. 652890 Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. /21-10-2019 αίτηση του αναδόχου μελετητικού σχήματος της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο, με την οποία ζητά να χορηγηθεί παράταση της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.
18. Την αριθμ. 657721/22-10-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της Διεύθυνσης), με την οποία εισηγείται τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης μέχρι τις 9-05-2020 και τη χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)» η οποία λήγει στις 9-11-2019 , κατά εξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-05-2020.

Το γεγονός ότι:

- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» με αντικείμενο την εκπόνηση τοπογραφικών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών για την κάλυψη των αναγκών της Δ10, συνολικής αμοιβής **44.151,00 €** (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 14/04/2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και της Αναδόχου σύμπραξης «Δ. ΜΗΤΡΟΥ – Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» δ.τ. «ΑΚΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», μετά από διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και με συνολικό χρόνο περαιώσεως τρία έτη δηλαδή έως τις 14/4/2019.

- Το Τεχνικό Αντικείμενο Εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο του θέματος η οποία υπεγράφη στις 8-5-2017, περιλαμβάνει τα εξής:

- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΗΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ (σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για το φάκελο οριοθέτησης αυτού του τμήματος και σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης των έργων διευθέτησης που θα προταθούν στα πλαίσια της μελέτης οριοθέτησης του τμήματος του ρέματος Αμφείας),
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή ενός αγωγού ομβρίων μήκους περίπου 210 μ. στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ) στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά) και
- ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΠΠΔ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΗΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ.-

- Με τα αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.Π.Α. 1269/31-7-2017, 1489/7-9-2017, 1562/18-9-2017 και 1702/9-10-2017 υποβλήθηκαν από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα «Δ. ΜΗΤΡΟΥ –Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Ε.Ε.» και «ΑΡΙΜΝΗΣΤΕΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ», όλες οι επί μέρους μελέτες που αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.

-Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η οριστική υδραυλική μελέτη «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» για την κατασκευή ενός αγωγού ομβρίων μήκους περίπου 210 μ. στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου (Ν.Ε.Ο.Α.Κ) στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, της 2ης Επιμέρους Σύμβασης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκριτικές Αποφάσεις.

- Με το με αριθ. πρωτ. 1649/2-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, υποβλήθηκε στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Α., φάκελος υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για το τεχνικό αντικείμενο της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης και με το υπ' αρ. 199297/17/02-4-2018 έγγραφό της, το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας στις 23/4/2018 με αρ. πρωτ.883 (ΔΕΑΠΠΑ) ζητεί να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

-Με το με αριθ. πρωτ. 1562/26-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής φάκελος οριοθέτησης και με το αρ. ΠΕΧΩ/91760/5014/2017 έγγραφό της μας κοινοποίησε παρατηρήσεις την 1-3-2018 με αρ. πρωτ. 464 (ΔΕΑΠΠΑ) οι οποίες απαιτούν διαδικασίες έγκρισης από άλλες υπηρεσίες ιδιαίτερα χρονοβόρες (Δήμος Αθηναίων κα).

- Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης ΠΕΧΩ, ζητήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων/Διεύθυνση Δόμησης, με το υπ' αρ. πρωτ.1209/05-06-2018, να θεωρήσει τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων μεταξύ των οδών Ανηφορίτη και Πριήνης, και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να χαρακτηρισθούν οι κοινόχρηστοι χώροι που περιβάλλονται από αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μελετητή που κατέθεσε στην υπηρεσία στις 29-05-2018.

-Με το με αρ. πρωτ. ΑΠ.249608/8-10-2018 έγγραφο του τμήματος όρων δόμησης με αρ. πρωτ. 15998 του Δήμου Αθηναίων έγινε η θεώρηση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών «για το τμήμα της διόδου δικτύου αποχέτευσης οδού Αμφείας μεταξύ των οδών Ανηφορίτη και Πριήνης και σημειώθηκαν τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας» στα δυο αντίγραφα των τοπογραφικών διαγραμμάτων στα πλαίσια εκπόνησης της οριστικής υδραυλικής μελέτης.

- Με αρ. πρωτ. 232991/29-05-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου.

-Με το αρ. πρωτ. 432026/31-7-2019 έγγραφο, η υπηρεσία μας διαβίβασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής φάκελο προκειμένου να γίνει επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Αμφείας καθώς και την με αρ. πρωτ. 232991/29-05-2019 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

-Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Και επειδή:

-Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η Απόφαση επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που αφορά στην οριοθέτηση για το τμήμα του ρέματος Αμφείας από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη και η δημοσίευση της Απόφασης αυτής, σε Φ.Ε.Κ.

- Με το αριθ. πρωτ. 652890 /21-10-2019 αίτημα του, το ανάδοχο μελετητικό σχήμα της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο, αιτείται παράταση προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2^{ης} επιμέρους σύμβασης κατά έξι (6) μήνες.

- Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου Μελετητικού Σχήματος

- Είναι αναγκαία η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης μέχρι 9-5-2020 αλλά και της συνολικής προθεσμίας (2^η παράταση της κύριας σύμβασης), προκειμένου να αρθούν οι εκκρεμότητες που προαναφέρθηκαν ώστε στη συνέχεια, το Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της ΔΕΑΠ (Δ/νουςα Υπηρεσία της υπόψη συμφωνίας πλαίσιο) να προχωρήσει στην έγκριση των μελετών .

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση χορήγησης της 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διεύθυνσης του ρέματος "Αμφείας" για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαραμαγκά», συμβατικού ποσού αμοιβής 13.056,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-05-2020.

2.Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία

συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)» η οποία λήγει στις 9-11-2019 , κατά εξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-05-2020.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση χορήγησης της 4ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της 2ης Επιμέρους Σύμβασης με τίτλο «Οριστική Μελέτη οριοθέτησης & διευθέτησης του ρέματος “Αμφείας” για το τμήμα από την οδό Πριήνης μέχρι την οδό Παπαρσένη στην περιοχή Γκύζη του Δήμου Αθηναίων & οριστική υδραυλική μελέτη κατασκευής συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων στη ΝΕΟΑΚ στο ύψος του Σκαραμαγκά», συμβατικού ποσού αμοιβής 13.056,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά εξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-05-2020.

2. Την έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του τεχνικού αντικειμένου των εργασιών της Κύριας Σύμβασης της Συμφωνίας - Πλαίσιο «Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση υδραυλικών μελετών σε περιοχές του Ν. Αττικής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ10 με τη διαδικασία συμφωνία – πλαίσιο (άρθρο 8 του ν. 3316/2005)» η οποία λήγει στις 9-11-2019 , κατά εξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 9-05-2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Κουρή Μαρία
Καραμάνος Χρήστος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Αγγελής Σπυρίδων
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**