



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: **213 20 63 538**
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 3016/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-12-2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **778013** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **28-11-2019**.

Θέμα 35^ο

Λήψη απόφασης στο αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής", αναδόχου **ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ**.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Καραμάνος Χρήστος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Βλάχου Γεωργία
- Μελάς Σταύρος
- Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Μεθυμάκη Άννα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Φύλλα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Την απόφαση με αριθμ. 37419/13479 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11.05.2018)
4. Της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

Έχοντας υπόψη:

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 2014ΕΠ58500010
2. Την υπ' αριθμ. 1668/2018(ΑΔΑ. 6ΙΥΩ7Λ7-Ω79) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου του θέματος
3. Την υπ' αριθμ. 3532/2018 (ΑΔΑ : 7ΔΟ27Λ7-ΜΘΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνει το πρακτικό και το αποτέλεσμα για τον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού σύμβασης του έργου με χαμηλότερη τιμή 650999,99.€ με Φ.Π.Α 24% και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ »
4. Την υπ' αριθμ. 845/2018 Πράξη του Ε' Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφάσισε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ για την εκτέλεση του έργου του θέματος
5. Το από 29/1/2019 συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 650999,99 € μετά του Φ.Π.Α. και με συμβατική προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού , δηλ.μέχρι 29-01-2020.
6. Την από 28-11-2019 αίτηση του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου για έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι την 29-07-2020.
7. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Πρόκειται για έργο αντικείμενο το οποίου είναι συνοπτικά οι εργασίες συντήρησης υφισταμένων γεφυρών σήμανσης, με μεταλλικό φορέα, καθώς και η προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση νέων σε αντικατάσταση υφισταμένων παλαιών σε οδικούς άξονες στην Περιφέρεια Αττικής, που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν λόγω εκτεταμένων φθορών, στο Οδικό Δίκτυο-Π.Α.ο.Δ., παράπλευρο δίκτυο Αττικής Οδού, και όπου αλλού απαιτηθεί σε οδικό δίκτυο της Π.Α.). Επίσης στο ίδιο αντικείμενο θα εγκατασταθούν νέες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης ή θα αντικατασταθούν φθαρμένες. Κατά συνέπεια είναι αδύνατο εκ προοιμίου να ορισθεί το πέρας της εργολαβίας επακριβώς :ως εκ τούτου υπάρχει υπόλοιπο οικονομικό αντικείμενο προς εκτέλεση.
2. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπομένων εργασιών του έργου δεν ήταν υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Η παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « **Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής**» προϋπολογισμού 1550000,00€ έως τις 29-07-2020, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « **Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής**» προϋπολογισμού 1550000,00€ έως τις 29-07-2020.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Βλάχου Γεωργία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή - Χριστίνα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**