



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 538

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 60η

Απόφαση υπ' αριθμ. 3081/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **10-12-2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. **οικ. 800711** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05-12-2019**.

Θέμα 43^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου».

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Καραμάνος Χρήστος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Μελάς Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Μεθυμάκη Άννα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3), έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέτππας, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ'αρ. Δ10/22110/23-8-2010 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε το 70ο/27-7-2010 Πρακτικό της Κ.Σ.Ε. και εκχωρήθηκε η αρμοδιότητα εκπόνησης της μελέτης του θέματος στην Νομαρχία Αθηνών.
2. Με την υπ'αρ. 177/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. εντάχθηκε η μελέτη στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Νομαρχίας Αθηνών.
3. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.02.029.02).
4. Με την υπ'αρ. 762/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και η ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) στο μελετητικό σχήμα «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου».
5. Στις 24/4/2012 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του αναδόχου.
6. Με το υπ'αρ.75467/8-6-12 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης, η οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, στις 3/7/12 και εγκρίθηκε με την υπ'αρ.1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.
7. Με το υπ'αρ. 122769/23-8-12 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση: α) της οριστικής μελέτης ελέγχου παροχευτικότητας και β) της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), οι οποίες υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στις 8/10/12.
8. Με το υπ'αρ.183065/10-12-12 έγγραφο μας διαβιβάστηκε η ΠΠΠΑ, θεωρημένη από την Υπηρεσία μας, στη Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για έγκριση.
9. Με το υπ'αρ.161476/20-10-14 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση: α) της Προμελέτης έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών, β) της Οριστικής Μελέτης Οριοθέτησης και γ) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), οι οποίες υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στις 24/11/14.
10. Η μελέτη οριοθέτησης διαβιβάστηκε, θεωρημένη από την Υπηρεσία μας, στη Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για έλεγχο, με το υπ'αρ.153173/31-7-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.
11. Η ΜΠΕ της μελέτης, διαβιβάστηκε, θεωρημένη από την Υπηρεσία μας, στη Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για έγκριση, με το υπ'αρ.106096/25-5-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.
12. Με την υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/σης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι.
13. Κατόπιν της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με την ως άνω απόφαση, εγκρίθηκαν με την υπ'αρ.πρωτ.63373/8-4-16 Απόφαση ΔΤΕΠΑ τα στάδια της μελέτης: α) Οριστική μελέτη ελέγχου παροχευτικότητας, β) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), γ) Προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών και δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο (σχετικό το υπ'αρ.42543/13-4-16 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ) για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι την εκπόνηση της οριστικής μελέτης έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών, η οποία υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, στις 23/5/16 (αρ. πρωτ.97317/24-5-16/ΔΤΕΠΑ).
14. Με το υπ'αρ.96237/2-6-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, επανυποβλήθηκε, στην Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η πρόταση καθορισμού των οριογραμμών.

15. Με το υπ'αρ.97317/20-7-16 έγγραφο ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ, ζητήθηκαν από τον ανάδοχο συμπληρωματικά στοιχεία επί της υποβληθείσας οριστικής μελέτης των έργων, τα οποία υποβλήθηκαν με την υπ'αρ./ΔΤΕΠΑ/141779/25-7-16 αίτησή του.
16. Με το υπ'αρ.οικ/151601/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, ζητήθηκε η προεκτίμηση του κόστους μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης, αρμοδιότητάς της.
17. Με το υπ'αρ.οικ.151602/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση Αποχέτευσης Ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, διαβιβάστηκε πρόταση των απαιτούμενων μετατοπίσεων του δικτύου ακαθάρτων, για προέγκριση.
18. Με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-16 έγγραφό της, η Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας απέστειλε νέες παρατηρήσεις επί της επανυποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης.
19. Με το υπ'αρ.221835/30-11-16 απαντητικό έγγραφο ΔΤΕΠΑ, διαβιβάστηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν στο ανωτέρω έγγραφο της ΠΕΧΩ.
20. Με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/109090/7493/04-04-17 έγγραφό της (ΔΤΕΠΑ 81872/20-4-2017), η Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζητά νέες διευκρινίσεις επί της μελέτης οριοθέτησης.
21. Με το υπ'αρ.5941/5-4-17 έγγραφό της, η Δ/ση Δικτύου Ύδρευσης/ΕΥΔΑΠ απάντησε ότι η μετατόπιση του Φ900 ύδρευσης είναι αδύνατη, λόγω της κρισιμότητάς του για την ομαλή υδροδότηση της πόλεως.
22. Με το υπ'αρ.6075/7-4-17 έγγραφό της, η Δ/ση Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ απάντησε ότι η θέση του αγωγού ύδρευσης, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια είναι ενδεικτική και ο ακριβής εντοπισμός του δικτύου θα πρέπει να γίνει με ερευνητικές τομές από πλευράς μας και με δική μας δαπάνη.
23. Στις 4-5-2017, με τη συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς (παροχή εκσκαπτικού μηχανήματος και εργατών), πραγματοποιήθηκαν επί της οδού Τατοίου ερευνητικές τομές, παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ, για την ανεύρεση των αγωγών αρμοδιότητάς της (αγωγός ύδρευσης Φ900 και αποχέτευσης Φ1500), πλην όμως δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.
24. Κατόπιν της παραπάνω ατελέσφορης προσπάθειας για τον εντοπισμό των αγωγών ΕΥΔΑΠ, με το υπ'αρ.97212/22-5-17/ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση Δικτύου Ύδρευσης/ΕΥΔΑΠ και τη Δ/ση Δικτύου Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας, η χορήγηση επιπλέον στοιχείων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία για τον εντοπισμό των αγωγών.
25. Με το υπ'αρ.10704/22-6-2017 έγγραφό της, η Δ/ση Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ, απάντησε ότι δεν διαθέτει επιπλέον στοιχεία για το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής.
26. Με το υπ'αρ.11023/28-6-17 έγγραφό της, η Δ/ση Σχεδιασμού & Έργων Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ, απαντώντας στο υπ'αρ.οικ.151602/8-8-16/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας, μας ενημέρωσε σχετικά με τις αιτούμενες μετατοπίσεις αγωγών ακαθάρτων σε άλλες οδούς του έργου, ζητώντας μελέτες για την μετατόπιση των αγωγών τουλάχιστον δύο μήνες πριν την κατασκευή των έργων.
27. Με το υπ'αρ.140004/17-7-17 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την ΕΥΔΑΠ, η Υπηρεσία απάντησε ότι καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τα δίκτυα της, ο εντοπισμός των αγωγών που απαιτείται να μετατοπιστούν θα οριστικοποιηθεί κατά την εκτέλεση των έργων.
28. Με το υπ'αρ.15306/31-8-17 απαντητικό έγγραφό της, η Δ/ση Σχεδιασμού & Έργων Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ, επανήλθε στη αναγκαιότητα υποβολής πλήρων υδραυλικών μελετών πριν την έναρξη των έργων.
29. Με το υπ'αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφό της, η Δ/ση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, απαντώντας σε ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (υπ'αρ. ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-17) σχετικά με την αρμόδια Υπηρεσία επικύρωσης των οριογραμμών της παρούσας μελέτης οριοθέτησης, επιβεβαίωσε ότι η επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος θα γίνει με Προεδρικό Διάταγμα.
30. Στις 5/12/2017, με τη συνδρομή της Δ/σης Δικτύου Ύδρευσης ΕΥΔΑΠ, εντοπίστηκε με ειδικό ανιχνευτή μετάλλων (γεωραντάρ), η ακριβής θέση του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ900 επί της οδού Τατοίου και Ρίτσου.
31. Με το υπ'αρ.264750/27-12-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, διαβιβάστηκε στην Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η επικαιροποιημένη (τελική)

- έκδοση της μελέτης οριοθέτησης, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του υπ'αρ.ΠΕΧΩ/109090/7493/04-04-17 έγγραφου της.
32. Με το υπ'αρ.οικ/46272/6-3-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δασαρχείο Πεντέλης, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών/Τμήμα Γ' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζητήθηκε η άμεση γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ, καθώς αυτή δεν είχε χορηγηθεί - αν και είχε ζητηθεί αρμοδίως - κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ (σχετ. η υπ'αρ. 6415/2875/12-2-2016 Απόφαση).
 33. Με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/112637/6190/6-3-2018 έγγραφό της, η Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ζήτησε επιπλέον στοιχεία, όσον αφορά στα υφιστάμενα τεχνικά που διατηρούνται, καθώς και επαρκή αντίγραφα της μελέτης, προκειμένου να διαβιβαστούν στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.
 34. Με το υπ'αρ.94586/13-7-18 έγγραφο ΔΤΕΠΑ διαβιβάστηκαν στην Δ/ση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στοιχεία των υφιστάμενων τεχνικών και επιπλέον αντίγραφα της μελέτης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και ζητήθηκε η συνέχιση της διαδικασίας.
 35. Με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/66921/3987/28-9-18 έγγραφο της Δ/σης Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ.πρωτ.200988/16-10-2018/ΔΤΕΠΑ), ζητήθηκε η συμπλήρωση ή/και διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης (συντεταγμένες κορυφών οριογραμμής στο σχέδιο 2.2, τμήμα οριογραμμής στα σημεία 23' και 24', θέση και πλήθος διατομών ρέματος), καθώς και η χορήγηση της ψηφιακής μελέτης και σε διανυσματική επεξεργάσιμη μορφή, για τη δημιουργία της ενιαίας βάσης δεδομένων (άρθρο 6 του Ν.4258/14) και την ενημέρωση του αρχείου της Δνσης Υδάτων Α.Δ.Α. (άρθρο 5 του ίδιου νόμου).
 36. Με το υπ'αρ.200988/26-10-18 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, διαβιβάστηκε στον ανάδοχο το παραπάνω έγγραφο, προκειμένου να εξεταστούν τα αναφερόμενα σε αυτό και να υποβληθούν τα ζητούμενα στοιχεία.
 37. Με το υπ'αρ. 55602/25-02-19 έγγραφό της ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ η Υπηρεσία έκανε επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης προκειμένου να διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση και την συνέχιση της διαδικασίας.
 38. Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. ΠΕΧΩ/20539/850 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ / 86457/27-03-19) έγγραφο της διαβίβασε τη μελέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τα οριζόμενα στο Νόμο 4258/2014.
 39. Η Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. ΠΕΧΩ/44628/1944 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ / 230083/25-05-19) έγγραφο της ζήτησε συμπληρώσεις της μελέτης.
 40. Με το αρ. 627456/14-10-2019 έγγραφό της, η ΔΤΕΠΑ διαβίβασε στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ αναθεωρημένη έκδοση του τεύχους της Τεχνικής Έκθεσης της μελέτης οριοθέτησης καθώς τα σχέδια «ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ» αρ.1 και «ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» αρ.4.
 41. Με τις υπ'αρ.42/13, 1498/13, 2923/13, 709/14, 1331/15, 2698/15, 1391/16, 3007/16, 1517/17, 3524/17, 2268/18, 3856/18 και 1571/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6), πέντε (5), έξι (6), δώδεκα (12), έξι (6), έξι (6), έξι (6), έξι (6), οκτώ (8), τέσσερις (4), έξι (6) μήνες και έξι (6) μήνες αντίστοιχα, δηλαδή μέχρι τις 24/12/2019, οι οποίες δεν αφορούν σε παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.
 42. Με την από 02/12/2019 αίτησή του (αρ. πρωτ. 782728/02-12-2019/ΔΤΕΠΑ) ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 24/06/2019.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Κοντοχρήστου από τη συμβολή του ρέματος στον αποδέκτη (Αττικός Κηφισός – Τμήμα ΙΙΙ) μέχρι το ανάντη πέρας της σημερινής φυσικής του κοίτης μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Γ' Σεπτεμβρίου (Τμήμα Ι), μήκους περίπου 1,90 χλμ. και συνολικής λεκάνης απορροής 823 στρ.

Το ρέμα διακρίνεται σε τρία επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα Ι: Πρόκειται για το ανάντη τμήμα του ρέματος από την διασταύρωση της οδού Κων/λεως και Γ' Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους 370,0μ περίπου, το οποίο διατηρείται στη φυσική του κατάσταση. Η κοίτη και τα πρανή έχουν πυκνή βλάστηση και πολλά αιωνόβια δέντρα (πεύκα). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό Διάγραμμα και το υπό έγκριση Κτηματολόγιο το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται ως «πράσινο».

Τμήμα ΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος, κατάντη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ε.Ο Αθηνών Λαμίας, το οποίο διέρχεται μέσα από τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ν. Ερυθραίας, συνολικού μήκους περίπου 1.100,0 μέτρων. Ορισμένα τμήματα της φυσικής κοίτης του έχουν διατηρηθεί, ενώ σε άλλα, στον χώρο που κατελάμβανε παλαιότερα η κοίτη, έχουν ανεγερθεί οικοδομές, η δε κοίτη έχει εκτραπεί με ανεπαρκή τεχνικά έργα.

Τμήμα ΙΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος κατάντη της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας μέχρι την εκβολή του στον π. Κηφισό, συνολικού μήκους 400,0 μ περίπου. Το τμήμα αυτό είναι εκτός σχεδίου πόλεως, η κοίτη του δεν έχει αλλοιωθεί και δεν παρουσιάζει προβλήματα διοχετευτικότητας.

Η μελέτη περιλαμβάνει, ανά τμήματα, τα παρακάτω στάδια μελετών - εργασιών :

α) Για το Τμήμα Ι: Μελέτη Οριοθέτησης

β) Για το τμήμα ΙΙ:

- Έλεγχος παροχετευτικότητας του υφισταμένου τμήματος της φυσικής κοίτης.
- Οριστική Μελέτη και Μελέτη Οριοθέτησης για την πλημμυρική παροχή, που σύμφωνα με τον έλεγχο παροχετευτικότητας υπάρχει η δυνατότητα να διοχετεύεται διαμέσω της φυσικής κοίτης.
- Προμελέτη και Οριστική Μελέτη για τον συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών- (συλλεκτήρα ομβρίων), ο οποίος θα παραλαμβάνει την περίσσεια της παραπάνω παροχής, δηλαδή την παροχή που δεν θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει η διατηρούμενη φυσική κοίτη.

γ) Για το τμήμα ΙΙΙ : Μελέτη Οριοθέτησης

Για το σύνολο των έργων απαιτούνται: Τοπογραφική αποτύπωση, Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης) και ΣΑΥ –ΦΑΥ.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της μελέτης, σύμφωνα με την τελευταία εγκριθείσα παράταση (υπ'αρ. 3856/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.), είναι μέχρι τις 24/06/2019.

Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι έξι (6) μήνες και δεν έχει παραταθεί, καθόσον οι μέχρι σήμερα παρατάσεις αφορούν σε επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο, ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Υπηρεσία μας, οι παρακάτω μελέτες:

- τοπογραφική αποτύπωση
- οριστική μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος
- προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΠΑ)
- προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλυμμυρικών παροχών
- οριστική μελέτη οριοθέτησης
- μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Επίσης έχει υποβληθεί, εμπρόθεσμα, η Οριστική Μελέτη των έργων διευθέτησης και του αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών, η οποία βρίσκεται σε φάση τελικού ελέγχου από την Υπηρεσία μας, μετά τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ900 της ΕΥΔΑΠ.

Οι ως άνω εκπονούμενες μελέτες αποτελούν το 95% του οικονομικού αντικειμένου και αντιστοιχούν σε μελετητικό αντικείμενο χρονικής διάρκειας 5,75 μηνών, ενώ για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου υπολείπεται η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου, μελετητικής διάρκειας επτά (7) ημερών.

Για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της οριστικής μελέτης των έργων από την Υπηρεσία μας.

Για την περαίωση του συνόλου της μελέτης θα πρέπει να ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ρέματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014, που περιλαμβάνει τον έλεγχο του φακέλου οριοθέτησης από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, τον καθορισμό των οριογραμμών και την εισήγηση της παραπάνω Υπηρεσίας προς τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ (κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων και του Δήμου Κηφισιάς), την έκδοση πράξης επικύρωσης των οριογραμμών με Προεδρικό Διάταγμα (κατόπιν του υπ'αρ.πρωτ.17343/20-10-17 εγγράφου ΥΠΕΝ).

Επιπλέον των παραπάνω, μετά την έκδοση του υπ'αρ.144568/4102/2-8-16 (ΑΔΑ: 7ΘΖ94653Π8-ΥΥ5) εγγράφου της Δ/νσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα «Αποδοχή της υπ'αρ.125/2016 Γνωμοδότησης του Γ' τμήματος Ν.Σ.Κ.», προκειμένου να ισχύει η υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) και να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος, θα πρέπει να εκδοθεί και ενσωματωθεί η γνωμοδότηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας στην ΑΕΠΟ των έργων.

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 24/06/2020, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο επιπλέον χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και έκδοσης του Π.Δ. επικύρωσης των οριογραμμών. Εντός του ανωτέρω χρόνου προβλέπεται η έγκριση της οριστικής μελέτης των έργων, η εκπόνηση του τελευταίου σταδίου των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ και η έγκρισή τους.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η αδυναμία ολοκλήρωσης της μελέτης εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του νόμου περί οριοθέτησης των υδατορεμάτων, η οποία προέκυψε κατά την εξέλιξη εκπόνησης της μελέτης. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του Ν.4258/2014 περί οριοθέτησης των ρεμάτων, ο οποίος αντικατάστησε το Ν.3010/2002, σύμφωνα με τον οποίο είχε προκηρυχθεί η σύνταξη της μελέτης, απαιτήθηκε, αφενός μεν, η προσαρμογή της ήδη συνταχθείσας μελέτης στις διατάξεις του νέου νόμου, αφετέρου δε, προέκυψαν διάφορα θέματα και ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών π.χ. το αν απαιτείται η οριοθέτηση του ρέματος να γίνει μαζί με τη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου. Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη του ελέγχου της μελέτης οριοθέτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Συνοπτικά, η πορεία της μέχρι σήμερα διαδικασίας οριοθέτησης, έχει ως εξής:

Η μελέτη οριοθέτησης διαβιβάστηκε, αρχικά, από την Υπηρεσία προς στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, για έλεγχο, με το υπ'αρ.153173/31-7-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.

Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/Φ7219/4111/22-9-15 έγγραφό της, ζήτησε συμπληρώσεις στο φάκελο της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης, βάσει του νεοσύστατου νόμου.

Με το υπ'αρ.96237/2-6-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, και κατόπιν συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν με την ως άνω αρμόδια Υπηρεσία και τον ανάδοχο, επανυποβλήθηκε, στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ η πρόταση καθορισμού των οριογραμμών, περιλαμβάνοντας στην οριοθέτηση και τον συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών, σύμφωνα με την παρ.3 του αρ. 3 του Ν.4258/14.

Στη συνέχεια, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-16 έγγραφό της, απέστειλε στην Υπηρεσία νέες παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης, ζητώντας να υποβληθεί η πρόταση καθορισμού των οριογραμμών «χωρίς έργα» και «με έργα», επί του ίδιου σχεδίου.

Επίσης, στο ίδιο έγγραφο έθεσε το θέμα ότι, θα πρέπει η οριοθέτηση του ρέματος να γίνει μαζί με τη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, και επιπλέον ότι, η επικύρωση των οριογραμμών θα πρέπει να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, γιατί το τμήμα ΙΙΙ του ρέματος εμπίπτει στη ζώνη προστασίας του Κηφισού.

Με το υπ'αρ.221835/30-11-16 απαντητικό έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, διαβιβάστηκαν οι απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν ανωτέρω. Ειδικότερα όσον αφορά στο θέμα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με την ίδια πράξη επικύρωσης των οριογραμμών, η Υπηρεσία εξέφρασε την αντίρρησή της,

καθώς η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και επιπλέον η εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ, με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/109090/7493/4-4-17 έγγραφό της, ζήτησε από την Υπηρεσία επιπλέον διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας μελέτης και νέες συμπληρώσεις/διορθώσεις αυτής. Κατόπιν δε, σχετικού ερωτήματός της, με το ίδιο έγγραφο, προς τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, η τελευταία με το υπ'αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφό της, επιβεβαίωσε ότι, η επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος θα γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος από το ΥΠΕΝ, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος στην Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διαβιβαστεί ο φάκελος με την σχετική εισήγηση.

Κατόπιν των παραπάνω διευκρινήσεων επί της διαδικασίας από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΝ), η Υπηρεσία διαβίβασε εκ νέου, με το υπ'αρ.264750/27-12-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, την τελική έκδοση της μελέτης οριοθέτησης, στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. περιλαμβάνοντας τις επισημάνσεις του τελευταίου εγγράφου της.

Μετά τον έλεγχο της μελέτης από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., με υπ'αρ.ΠΕΧΩ/112637/6190/6-3-2018 έγγραφό της, ζητήθηκε να περιληφθούν στο φάκελο της μελέτης και στοιχεία σχετικά με το καθεστώς κατασκευής των υφιστάμενων τεχνικών, που διατηρούνται, πλησίον της κοίτης του ρέματος, στο εντός σχεδίου τμήμα ΙΙ. Επίσης, ζητήθηκε να υποβληθεί η μελέτη σε επαρκή αντίγραφα, προκειμένου να διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς, για γνωμοδότηση.

Η Υπηρεσία, αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούσαν τα εν λόγω τεχνικά, τα οποία είχε ζητήσει με την έναρξη της σύμβασης από την τότε αρμόδια υπηρεσία ΔΚΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, τα διαβίβασε μαζί με τα επιπλέον αντίγραφα της μελέτης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. (σχετικό το υπ'αρ.94586/13-7-18 έγγραφο ΔΤΕΠΑ) και ζήτησε τη συνέχιση της διαδικασίας για τη χορήγηση των γνωμοδοτήσεων των λοιπών αρμόδιων φορέων.

Ακολούθως, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ., αφού προέβηκε στον επανέλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων της μελέτης, ζήτησε με το υπ'αρ.ΠΕΧΩ/66921/3987/28-9-18 έγγραφό της (αρ.πρωτ.200988/16-10-2018/ΔΤΕΠΑ) τη συμπλήρωση ή/και διόρθωση ορισμένων στοιχείων της μελέτης οριοθέτησης (συντεταγμένες κορυφών οριογραμμής στο σχέδιο 2.2, τμήμα οριογραμμής στα σημεία 23' και 24', θέση και πλήθος διατομών ρέματος), καθώς και τη χορήγηση της ψηφιακής μελέτης και σε διανυσματική επεξεργάσιμη μορφή, πέραν της υποβολής της σε εκτυπώσιμη μορφή (η οποία είχε προηγηθεί), προκειμένου να δημιουργηθεί η ενιαία βάση δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4258/14, και να ενημερωθεί το αρχείο της Δνσης Υδάτων Α.Δ.Α., σύμφωνα με άρθρο 5 του ίδιου νόμου.

Η Υπηρεσία με το υπ'αρ. 55602/25-02-19/ΔΤΕΠΑ έγγραφό της προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ έκανε επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης προκειμένου να διαβιβαστεί στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση και την συνέχιση της διαδικασίας.

Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. ΠΕΧΩ/20539/850 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ / 86457/27-03-19) έγγραφο της διαβίβασε τη μελέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τα οριζόμενα στο Νόμο 4258/2014.

Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ με το αρ. ΠΕΧΩ/44628/1944 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ / 230083/25-05-19) έγγραφο της ζήτησε συμπληρώσεις της μελέτης ως προς το υπόβαθρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Η Υπηρεσία με το υπ'αρ. 415800/25-07-2019/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της, επανυπέβαλε στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ν. Ιωνίας τα διορθωμένα τοπογραφικά διαγράμματα οριοθέτησης του ρέματος για θεώρηση.

Οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων Ν. Ιωνίας και Κηφισιάς διαβίβασαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής) τα τοπογραφικά διαγράμματα θεωρημένα αρμοδίως (αρ. πρωτ 7660/778/19-08-2019 και αρ. πρωτ 21139/27-09-2019 αντίστοιχα).

Η Υπηρεσία με το υπ'αρ. 627456/14-10-2019/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της διαβίβασε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. αναθεωρημένη έκδοση του τεύχους της Τεχνικής Έκθεσης της μελέτης οριοθέτησης καθώς και τα σχέδια «ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ» αρ.1 και «ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» αρ.4, στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι προκύπτουσες αλλαγές.

Επιπλέον των παραπάνω, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην τελευταία χορηγηθείσα παράταση, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, θα πρέπει να εκδοθεί η γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πεντέλης και να ενσωματωθεί στην εκδοθείσα ΑΕΠΟ των έργων της μελέτης,

προκειμένου η τελευταία να ισχύει. [Σημειώνουμε ότι: Η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (υπ'αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Α.) εκδόθηκε χωρίς τη γνωμοδότηση του δασαρχείου Πεντέλης, καθώς αυτό δεν προέβηκε στην χορήγηση γνωμοδότησης εντός της προβλεπόμενης, από το νόμο, προθεσμίας. Στη συνέχεια, διευκρινίστηκε προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ότι «Οι αποφάσεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και υπαγωγής σε ΠΠΔ & που εκδόθηκαν με το καθεστώς του Ν.4014/2011 χωρίς γνωμοδότηση της αρμόδιας δασικής αρχής, επιβάλλεται να ανακαλούνται για λόγους νομιμότητας και δημοσίου συμφέροντος, ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως η δασική υπηρεσία και ν' ακολουθηθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσης» (σχετικό το υπ'αρ.144568/4102/2-8-16 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με θέμα «Αποδοχή της υπ'αρ.125/2016 Γνωμοδότησης του Γ' τμήματος Ν.Σ.Κ.»). Σχετική μνεία γίνεται και στο με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ/20539/850 έγγραφο της ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Η Υπηρεσία με το υπ'αρ.οικ/46272/6-3-18/ΔΤΕΠΑ έγγραφο της προς το Δασαρχείο Πεντέλης, έχει ζητήσει την άμεση γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ, προκειμένου να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης και αναμένει σχετική ενημέρωση.

Ο ανάδοχος με την από 02/12/2019 αίτησή του (αρ. πρωτ.782728/02-12-2019/ΔΤΕΠΑ) ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, για τους παραπάνω λόγους.

Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Για την μελέτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3316/2005, όπως ισχύουν σήμερα μετά την εφαρμογή του Ν.4412/16, και ειδικότερα της παρ.8 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4412/16, που αφορά στην εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 184 «Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα» σε συμβάσεις που συνάφθηκαν με το Ν.3316/05.
2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν4412/16: «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.....Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»
3. Η αδυναμία ολοκλήρωσης της μελέτης εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του νόμου περί οριοθέτησης των υδατορεμάτων, η οποία προέκυψε κατά την εξέλιξη εκπόνησης της μελέτης. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του Ν.4258/2014 περί οριοθέτησης των ρεμάτων, ο οποίος αντικατέστησε το Ν.3010/2002, σύμφωνα με τον οποίο είχε προκηρυχθεί η σύνταξη της μελέτης, απαιτήθηκε, αφενός μεν, η προσαρμογή της ήδη συνταχθείσας μελέτης στις διατάξεις του νέου νόμου, αφετέρου δε, προέκυψαν διάφορα θέματα και ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών. Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη του ελέγχου της μελέτης οριοθέτησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Σήμερα τελεί εν αναμονή των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Νόμου 4258/14, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. να καθορίσει τις οριογραμμές και να εισηγηθεί στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ την επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος από αυτό. Επίσης, μετά την αποδοχή της υπ'αρ.125/16 Γνωμοδότησης του Γ' τμήματος του Ν.Σ.Κ. (σχετ. το υπ'αρ.144568/4102/2-8-16 έγγραφο Δ/νσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος/ΥΠΕΝ), προκειμένου να ισχύει η εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης, απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης σε αυτήν της γνωμοδότησης του Δασαρχείου Πεντέλης.
4. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο της συνολικής προθεσμίας, που οφείλεται σε καθυστερήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

5. Με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι επτά (7) ημέρες.
6. Ο ανάδοχος με την από 02/12/2019 αίτησή του (αρ. πρωτ.782728/02-12-2019/ΔΤΕΠΑ) ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, για τους παραπάνω λόγους.
7. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης, υπό την προϋπόθεση να μην υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την περαιτέρω διαδικασία, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι τις 24/06/2020, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

- 1) Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου», μέχρι τις 24/06/2020, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.
- 2) Την εξουσιοδότηση στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να παρέμβει στο Δασαρχείο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμοπούλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Καραμάνος Χρήστος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Μελάς Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**