



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 39<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1771/2021**

Στην Αθήνα, σήμερα **10-08-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **665211/5-8-21** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 05-08-2021.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης**

Εισηγήση για την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου» προϋπολογισμού 380.000€ με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Καραμάνος Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διότι η εργολαβία έχει προθεσμία περαίωσης έως αρχές Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος

της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

## I ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 380.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Με την με αρ.πρωτ.Τ.Ε.174195/4521/03-10-2016 (ΑΔΑ:6ΛΘ87Λ7-ΑΩ4) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης
3. Με την με αρ.πρωτ.3115/26-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ5757Λ7-ΙΞΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και η αποστολή περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και τον ελληνικό τύπο.
4. Με την υπ. αρ. 390/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
5. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 13/12/2018, προσωρινή μειοδότηρα αναδείχθηκε η εταιρεία «**ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση **45,31%**.
6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 2590/15-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και κατακυρώθηκε η Σύμβαση στην εταιρεία «**ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με μέση τεκμαρτή έκπτωση **45,31%**.
7. Με την με αρ. 45/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου.
8. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την **24/03/2020** για ποσό **#213.023,48€ (με Φ.Π.Α.24%)**.
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δεκαοκτώ (12) μήνες, ήτοι μέχρι την **24/03/2021**.
10. Με την υπ. αρ. 689/23-3-2021 (Θέμα 33°) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **8-9-2021**.

## II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Την πραγμάτωση ποικίλων εργασιών για την αποκατάσταση και ανάδειξη της διαδρομής.  
Το συνολικό μήκος της διαδρομής προς την Λίμνη «Κιθάρα» στο τέως βασιλικό κτήμα Τατοίου είναι σχεδόν 2,00 χιλιόμετρα, με μέσο πλάτος δρόμου 6,00μ.

## III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται εντός δασικής περιοχής του κηρυγμένου Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησαν ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες, μιας και οι τελευταίες αξιόλογες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στο τέλος Απριλίου, όπως επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτές οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες (παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας, αυξημένες θερμοκρασίες, δασική περιοχή) υποχρέωσαν την εταιρεία να αναστείλει την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών κατά το διάστημα της θερινής αντιπυρικής περιόδου, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2021.

Τα πρόσφατα οδονηρά γεγονότα των δασικών περιοχών στην ευρύτερη περιοχή του δάσους του Τατοίου, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της μη εκτέλεσης εργασιών καθ' όλο το διάστημα της θερινής περιόδου.

Εκ του λόγου αυτού η εταιρεία αιτείται παράταση της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης κατά **110 ημέρες**, ήτοι έως την **31-12-2021**.

Το αίτημα της Αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του, βάσει του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτό ισχύει σήμερα, η Υπηρεσία συμφωνεί για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά **110 ημέρες**, δηλαδή έως την **31-12-2021**.

Η ανωτέρω προτεινόμενη παράταση είναι αναγκαία και ο χρόνος αυτός είναι εύλογος για την ολοκλήρωση του αντικείμενου της εργολαβίας.

## **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  
**«Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου»** κατά 110 ημέρες, ήτοι μέχρι της **31-12-2021**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  
**«Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου»** κατά 110 ημέρες, ήτοι μέχρι της **31-12-2021**.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Πέτπας**

**Τα Μέλη**

**Παπαγεωργίου Νικόλαος  
Κόκκαλης Βασίλειος  
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος  
Ανδρουλακάκης Νικόλαος**