



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 538**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1821/2021

Στην Αθήνα, σήμερα **10-08-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **665211/5-8-21** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 05-08-2021.

Θέμα 41^ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η από 28/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
3. Η υπ' αριθμ. 2956/2018 (ΑΔΑ: 6Γ557Λ7-Η3Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,00% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 2.865.200,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
4. Η υπ' αριθμ. 33/2019 πράξη της του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
5. Το από 8/3/2019 εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 19SYMV004926262 2019-05-10) ποσού 2.865.200,002€ με το Φ.Π.Α. και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών δώδεκα μήνες (12) μήνες.
6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία ήταν 12 μήνες, έως 8/5/2020.
7. Με την 843/2020/28-04-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» έως τις 31.12.2020.
8. Με την υπ' αρ. πρωτ. 560658/31-07-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
9. Με την 2575/01-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» έως τις 30.04.2021.
10. Με την 199/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η ΣΣΕ του έργου.
11. Ο ανάδοχος με την από 30.03.2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 245771/30.03.2021/ΔΤΕΠΑ), αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 30.08.2021.
12. Με την 851/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» έως τις 30.08.2021.
13. Ο ανάδοχος με την από 20.07.2021 αίτησή του (αρ. πρωτ. 607563/20.07.2021/ΔΤΕΠΑ), αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 31.12.2021.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις οδούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εργασίες αυτές συνίστανται σε φρεζάρισμα της επιφάνειας κύλισης (απόξεση), διάστρωση νέων ασφαλτοταπήτων, ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων και οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) των οδών:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	Αριστείδου	Ευρυπίδου	Πεσμαζόγλου
2	Ασκληπείου	Ακαδημίας	Λεωφόρο Αλεξάνδρας
3	Ευρυπίδους	Επίκουρου	Δραγατσανίου
4	Ζωοδόχου Πηγής	Αγάθου	Ακαδημίας
5	Σόλωνος	Τζώρτζ	Κανάρη
6	Σοφοκλέους	Αριστείδου	Πειραιώς
7	Σωκράτους	Μάρνης	Ευρυπίδους
8	Πατησίων	Πανεπιστημίου	Αγίας Λαύρας
9	3ης Σεπτεμβρίου	Αγίου Μελετίου	Ιουλιανού
10	Ακαδημίας	Πατησίων	Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας

11	Αμερικής	Ακαδημίας	Σταδίου
12	Αρδηττού	Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας	Λεωφ. Βουλιαγμένης
13	Λεωφόρος Υμηττού	Φορμίωνος	Λεωφόρο Ηλιουπόλεως
14	Χαριλάου Τρικούπη	Πανεπιστημίου	Λεωφόρο Αλεξάνδρας
15	Νίκης	Καραγιώργη Σερβίας	Φιλελλήνων
16	Βουλής	Κολοκοτρώνη	Υπερείδου
17	Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας	Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας	Λεωφ. Βασ. Κων/νου

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2021.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 93% της συνολικής εργολαβίας και απομένουν να εκτελεσθούν οι εργασίες στα οδικά τμήματα:

- Γ' Σεπτεμβρίου από Ιουλιανού έως Αγίου Μελετίου και
- Σωκράτους από Μάρνης έως Ευριπίδου

συνολικής επιφάνειας περίπου 18.000,00 m².

Μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής

με σχετική αλληλογραφία προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, ζήτησε ενημέρωση για τον προγραμματισμό των εργασιών κατασκευής του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών της εταιρείας WIND A.E. που επρόκειτο να εκτελέσει στα οδικά τμήματα που θα εμπλέκοντο με την εν λόγω εργολαβία, με σκοπό να προηγούνται και να ολοκληρώνονται πριν της ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα των οδών που προβλέπεται να κατασκευασθούν με το έργο του θέματος. Για το λόγο αυτό, η ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα των οδικών τμημάτων που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα, έγινε ύστερα από συντονισμένο προγραμματισμό και προφορικές συνεννοήσεις με τους αρμόδιους της εταιρείας WIND A.E..

Όσον αφορά το οδικό τμήμα της οδού Γ' Σεπτεμβρίου (από Ιουλιανού έως Αγίου Μελετίου), οι εργασίες κατασκευής του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών από την WIND A.E. βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα στο παρόν οδικό τμήμα.

Στο οδικό τμήμα της οδού Σωκράτους (από Μάρνης έως Ευριπίδου) δεν έχει εκτελεσθεί ουδεμία εργασία για την κατασκευή του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών από την WIND A.E., ενώ δεν υπάρχει και σχετική ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους, καθώς έως και σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.

Επιπρόσθετα, με την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. συμπεριλήφθησαν επί πλέον αναγκαίες εργασίες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες δεν δύναται να ολοκληρωθούν έως τη λήξη του έργου (30/08/2021), δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, δεν λειτουργούν τα λατομεία και τα εργοστάσια παραγωγής ασφαλτομίγματος.

Μετά τα παραπάνω και επειδή:

1. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών της WIND A.E. στο οδικό τμήμα της οδού Σωκράτους, για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι ασφατικές εργασίες του έργου.
2. Υπολείπονται εργασίες που συμπεριλήφθησαν με τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»**, αναδόχου εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, μέχρι τις **31.12.2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»**, αναδόχου εταιρείας **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, μέχρι τις **31.12.2021**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κασικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη**